

[illegible]82 z 102

Harmonogram - Remont planowy 2026 WO2 - 2025-05-12																										
Id.	Grupa	Zakres	Nazwa zadania	Czas trwania	Rozpoczęcie	Zakończenie	6-mar-09	26-mar-16	26-mar-23	26-mar-30	26-kwi-06	26-kwi-13	26-kwi-20	26-kwi-27	26-maj-04	26-maj-11	26-maj-18	26-maj-25	26-cze-01	26-cze-08	26-cze-15	26-cze-22				
2280	M7	719	Czyszczenie i rozbijanie złoża/ prace remontowe/ wymiana rusztów oraz pierścieni	12 dn	czw, 26-04-30	pon, 26-05-11	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n
2281	M7	719	Montaż elementów urządzenia	5 dn	wto, 26-05-12	sob, 26-05-16																				
2282	M7	719	Rewizja UDT/Sur	1 dzień	nie, 26-05-17	nie, 26-05-17																				
2283	M7	719	Demontaż zaślepek	2 dn	pon, 26-05-18	wto, 26-05-19																				
2284	M7		Wymienniki	26 dn	pią, 26-04-24	wto, 26-05-19																				
2285	M7	700	EA-1117 A	22 dn	czw, 26-04-23	czw, 26-05-14																				
2286	M7	700	Montaż zaślepek	1 dzień	czw, 26-04-23	czw, 26-04-23																				
2287	M7	700	Demontaż elementów urządzenia	4 dn	pią, 26-04-24	pon, 26-04-27																				
2288	M7	700	Czyszczenie / prace remontowe	10 dn	wto, 26-04-28	czw, 26-05-07																				
2289	M7	700	Montaż elementów urządzenia	4 dn	pią, 26-05-08	pon, 26-05-11																				
2290	M7	700	Rewizja UDT/Sur	1 dzień	wto, 26-05-12	wto, 26-05-12																				
2291	M7	700	Próby ciśnieniowe UDT/SUR	1 dzień	śro, 26-05-13	śro, 26-05-13																				
2292	M7	700	Demontaż zaślepek	1 dzień	czw, 26-05-14	czw, 26-05-14																				
2293	M7	701	EA-1117 B	22 dn	czw, 26-04-23	czw, 26-05-14																				
2294	M7	701	Montaż zaślepek	1 dzień	czw, 26-04-23	czw, 26-04-23																				
2295	M7	701	Demontaż elementów urządzenia	4 dn	pią, 26-04-24	pon, 26-04-27																				
2296	M7	701	Czyszczenie / prace remontowe	10 dn	wto, 26-04-28	czw, 26-05-07																				
2297	M7	701	Montaż elementów urządzenia	4 dn	pią, 26-05-08	pon, 26-05-11																				
2298	M7	701	Rewizja UDT/Sur	1 dzień	wto, 26-05-12	wto, 26-05-12																				
2299	M7	701	Próby ciśnieniowe UDT/SUR	1 dzień	śro, 26-05-13	śro, 26-05-13																				
2300	M7	701	Demontaż zaślepek	1 dzień	czw, 26-05-14	czw, 26-05-14																				
2301	M7	702	EA-1132 A	22 dn	czw, 26-04-23	czw, 26-05-14																				
2302	M7	702	Montaż zaślepek	1 dzień	czw, 26-04-23	czw, 26-04-23																				
2303	M7	702	Demontaż elementów urządzenia	4 dn	pią, 26-04-24	pon, 26-04-27																				
2304	M7	702	Czyszczenie / prace remontowe	10 dn	wto, 26-04-28	czw, 26-05-07																				
2305	M7	702	Montaż elementów urządzenia	4 dn	pią, 26-05-08	pon, 26-05-11																				

Harmonogram - Remont planowy 2026 WO2 - 2025-05-12

Id.	Grupa	Zakres	Nazwa zadania		Czas trwania	Rozpoczęcie	Zakończenie	<div></div>																											
								6-mar-09 w ś c p s n	26-mar-16 n p w ś c p s n	26-mar-23 p w ś c p s n	26-mar-30 n p w ś c p s n	26-kwi-06 n p w ś c p s n	26-kwi-13 p w ś c p s n	26-kwi-20 n p w ś c p s n	26-kwi-27 p w ś c p s n	26-maj-04 n p w ś c p s n	26-maj-11 p w ś c p s n	26-maj-18 n p w ś c p s n	26-maj-25 p w ś c p s n	26-cze-01 n p w ś c p s n	26-cze-08 p w ś c p s n	26-cze-15 n p w ś c p s n	26-cze-22 p w ś c p s n												
2306	M7	702	Rewizja UDT/Sur		1 dzień	wto, 26-05-12	wto, 26-05-12	<div></div> 0%																											
2307	M7	702	Próby ciśnieniowe UDT/SUR		1 dzień	śro, 26-05-13	śro, 26-05-13	<div></div> 0%																											
2308	M7	702	Demontaż zaślepek		1 dzień	czw, 26-05-14	czw, 26-05-14	<div></div> 0%																											
2309	M7	703	EA-1132 B		22 dn	czw, 26-04-23	czw, 26-05-14	<div></div>																											
2310	M7	703	Montaż zaślepek		1 dzień	czw, 26-04-23	czw, 26-04-23	<div></div> 0%																											
2311	M7	703	Demontaż elementów urządzenia		4 dn	pią, 26-04-24	pon, 26-04-27	<div></div> 0%																											
2312	M7	703	Czyszczenie / prace remontowe		10 dn	wto, 26-04-28	czw, 26-05-07	<div></div> 0%																											
2313	M7	703	Montaż elementów urządzenia		4 dn	pią, 26-05-08	pon, 26-05-11	<div></div> 0%																											
2314	M7	703	Rewizja UDT/Sur		1 dzień	wto, 26-05-12	wto, 26-05-12	<div></div> 0%																											
2315	M7	703	Próby ciśnieniowe UDT/SUR		1 dzień	śro, 26-05-13	śro, 26-05-13	<div></div> 0%																											
2316	M7	703	Demontaż zaślepek		1 dzień	czw, 26-05-14	czw, 26-05-14	<div></div> 0%																											
2317	M7	704	EA-1132 C		22 dn	czw, 26-04-23	czw, 26-05-14	<div></div>																											
2318	M7	704	Montaż zaślepek		1 dzień	czw, 26-04-23	czw, 26-04-23	<div></div> 0%																											
2319	M7	704	Demontaż elementów urządzenia		4 dn	pią, 26-04-24	pon, 26-04-27	<div></div> 0%																											
2320	M7	704	Czyszczenie / prace remontowe		10 dn	wto, 26-04-28	czw, 26-05-07	<div></div> 0%																											
2321	M7	704	Montaż elementów urządzenia		4 dn	pią, 26-05-08	pon, 26-05-11	<div></div> 0%																											
2322	M7	704	Rewizja UDT/Sur		1 dzień	wto, 26-05-12	wto, 26-05-12	<div></div> 0%																											
2323	M7	704	Próby ciśnieniowe UDT/SUR		1 dzień	śro, 26-05-13	śro, 26-05-13	<div></div> 0%																											
2324	M7	704	Demontaż zaślepek		1 dzień	czw, 26-05-14	czw, 26-05-14	<div></div> 0%																											
2325	M7	705	EA-1141		14 dn	sob, 26-05-02	pią, 26-05-15	<div></div>																											
2326	M7	705	Montaż zaślepek		1 dzień	sob, 26-05-02	sob, 26-05-02	<div></div> 0%																											
2327	M7	705	Demontaż elementów urządzenia		2 dn	nie, 26-05-03	pon, 26-05-04	<div></div> 0%																											
2328	M7	705	Czyszczenie / prace remontowe		6 dn	wto, 26-05-05	nie, 26-05-10	<div></div> 0%																											
2329	M7	705	Montaż elementów urządzenia		2 dn	pon, 26-05-11	wto, 26-05-12	<div></div> 0%																											
2330	M7	705	Rewizja UDT/Sur		1 dzień	śro, 26-05-13	śro, 26-05-13	<div></div> 0%																											
2331	M7	705	Próby ciśnieniowe UDT/SUR		1 dzień	czw, 26-05-14	czw, 26-05-14	<div></div> 0%																											
2332	M7	705	Demontaż zaślepek		1 dzień	pią, 26-05-15	pią, 26-05-15	<div></div> 0%																											
2333	M7	706	EA-1156		12 dn	pon, 26-05-04	pią, 26-05-15	<div></div>																											



Harmonogram - Remont planowy 2026 WO2 - 2025-05-12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Id.	Grupa	Zakres	Nazwa zadania	Czas trwania	Rozpoczęcie	Zakończenie	6-mar-09	26-mar-16	26-mar-23	26-mar-30	26-kwi-06	26-kwi-13	26-kwi-20	26-kwi-27	26-maj-04	26-maj-11	26-maj-18	26-maj-25	26-cze-01	26-cze-08	26-cze-15	26-cze-22																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
							w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś

The figure consists of 12 horizontal bar charts, each representing a different question about the COVID-19 pandemic. Each chart has a title and a legend indicating 'Yes' (blue) and 'No' (grey). The percentages are all 0%.

Question	Yes (%)	No (%)
1. Czy uważasz, że pandemia COVID-19 jest zagrożeniem dla zdrowia publicznego?	0%	0%
2. Czy uważasz, że pandemia COVID-19 jest zagrożeniem dla gospodarki?	0%	0%
3. Czy uważasz, że pandemia COVID-19 jest zagrożeniem dla środowiska?	0%	0%
4. Czy uważasz, że pandemia COVID-19 jest zagrożeniem dla bezpieczeństwa?	0%	0%
5. Czy uważasz, że pandemia COVID-19 jest zagrożeniem dla zdrowia?	0%	0%
6. Czy uważasz, że pandemia COVID-19 jest zagrożeniem dla życia?	0%	0%
7. Czy uważasz, że pandemia COVID-19 jest zagrożeniem dla rodziny?	0%	0%
8. Czy uważasz, że pandemia COVID-19 jest zagrożeniem dla społeczeństwa?	0%	0%
9. Czy uważasz, że pandemia COVID-19 jest zagrożeniem dla państwa?	0%	0%
10. Czy uważasz, że pandemia COVID-19 jest zagrożeniem dla świata?	0%	0%
11. Czy uważasz, że pandemia COVID-19 jest zagrożeniem dla ludzkości?	0%	0%
12. Czy uważasz, że pandemia COVID-19 jest zagrożeniem dla przyszłości?	0%	0%

Harmonogram - Remont planowy 2026 WO2 - 2025-05-12																																		
Id.	Grupa	Zakres	Nazwa zadania	Czas trwania	Rozpoczęcie	Zakończenie																												
							6-mar-09	26-mar-16	26-mar-23	26-mar-30	26-kwi-06	26-kwi-13	26-kwi-20	26-kwi-27	26-maj-04	26-maj-11	26-maj-18	26-maj-25	26-cze-01	26-cze-08	26-cze-15	26-cze-22												
2384	M7	724	Czyszczenie / prace remontowe	9 dn	wto, 26-04-28	śro, 26-05-06	<div><div></div><div>0%</div></div>																											
2385	M7	724	Montaż elementów urządzenia	4 dn	czw, 26-05-07	nie, 26-05-10	<div><div></div><div>0%</div></div>																											
2386	M7	724	Rewizja UDT/Sur	1 dzień	pon, 26-05-11	pon, 26-05-11	<div><div></div><div>0%</div></div>																											
2387	M7	724	Próby ciśnieniowe UDT/SUR	2 dn	wto, 26-05-12	śro, 26-05-13	<div><div></div><div>0%</div></div>																											
2388	M7	724	Demontaż zaślepek	1 dzień	czw, 26-05-14	czw, 26-05-14	<div><div></div><div>0%</div></div>																											
2389	M7	725	E-EA-1210	17 dn	śro, 26-04-29	pią, 26-05-15	<div><div></div><div>0%</div></div>																											
2390	M7	725	Montaż zaślepek	1 dzień	śro, 26-04-29	śro, 26-04-29	<div><div></div><div>0%</div></div>																											
2391	M7	725	Demontaż elementów urządzenia	3 dn	czw, 26-04-30	sob, 26-05-02	<div><div></div><div>0%</div></div>																											
2392	M7	725	Czyszczenie / prace remontowe	7 dn	nie, 26-05-03	sob, 26-05-09	<div><div></div><div>0%</div></div>																											
2393	M7	725	Montaż elementów urządzenia	3 dn	nie, 26-05-10	wto, 26-05-12	<div><div></div><div>0%</div></div>																											
2394	M7	725	Rewizja UDT/Sur	1 dzień	śro, 26-05-13	śro, 26-05-13	<div><div></div><div>0%</div></div>																											
2395	M7	725	Próby ciśnieniowe UDT/SUR	1 dzień	czw, 26-05-14	czw, 26-05-14	<div><div></div><div>0%</div></div>																											
2396	M7	725	Demontaż zaślepek	1 dzień	pią, 26-05-15	pią, 26-05-15	<div><div></div><div>0%</div></div>																											
2397	M7	726	E-EA-1601	21 dn	śro, 26-04-29	wto, 26-05-19	<div><div></div><div>0%</div></div>																											
2398	M7	726	Demontaż elementów urządzenia	4 dn	śro, 26-04-29	sob, 26-05-02	<div><div></div><div>0%</div></div>																											
2399	M7	726	Czyszczenie / prace remontowe/badanie wiroprądami	11 dn	nie, 26-05-03	śro, 26-05-13	<div><div></div><div>0%</div></div>																											
2400	M7	726	Montaż elementów urządzenia	4 dn	czw, 26-05-14	nie, 26-05-17	<div><div></div><div>0%</div></div>																											
2401	M7	726	Rewizja UDT/Sur	2 dn	pon, 26-05-18	wto, 26-05-19	<div><div></div><div>0%</div></div>																											
2402	M7	727	E-EA-1603X	17 dn	śro, 26-04-29	pią, 26-05-15	<div><div></div><div>0%</div></div>																											
2403	M7	727	Montaż zaślepek	1 dzień	śro, 26-04-29	śro, 26-04-29	<div><div></div><div>0%</div></div>																											
2404	M7	727	Demontaż elementów urządzenia	3 dn	czw, 26-04-30	sob, 26-05-02	<div><div></div><div>0%</div></div>																											
2405	M7	727	Czyszczenie / prace remontowe	7 dn	nie, 26-05-03	sob, 26-05-09	<div><div></div><div>0%</div></div>																											
2406	M7	727	Montaż elementów urządzenia	3 dn	nie, 26-05-10	wto, 26-05-12	<div><div></div><div>0%</div></div>																											
2407	M7	727	Rewizja UDT/Sur	1 dzień	śro, 26-05-13	śro, 26-05-13	<div><div></div><div>0%</div></div>																											
2408	M7	727	Próby ciśnieniowe UDT/SUR	1 dzień	czw, 26-05-14	czw, 26-05-14	<div><div></div><div>0%</div></div>																											
2409	M7	727	Demontaż zaślepek	1 dzień	pią, 26-05-15	pią, 26-05-15	<div><div></div><div>0%</div></div>																											
2410	M7	728	E-EA-2111AX	14 dn	pon, 26-05-04	nie, 26-05-17	<div><div></div><div>0%</div></div>																											

87 z 102

Harmonogram - Remont planowy 2026 WO2 - 2025-05-12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Id.	Grupa	Zakres	Nazwa zadania	Czas trwania	Rozpoczęcie	Zakończenie	6-mar-09	26-mar-16	26-mar-23	26-mar-30	26-kwi-06	26-kwi-13	26-kwi-20	26-kwi-27	26-maj-04	26-maj-11	26-maj-18	26-maj-25	26-cze-01	26-cze-08	26-cze-15	26-cze-22																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
							w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s

Harmonogram - Remont planowy 2026 WO2 - 2025-05-12

Id.	Grupa	Zakres	Nazwa zadania	Czas trwania	Rozpoczęcie	Zakończenie	<div></div>																											
2467	M7	733	Demontaż elementów urządzenia	2 dn	wto, 26-04-28	śro, 26-04-29	<div><div></div>0%</div>																											
2468	M7	733	Czyszczenie / prace remontowe	9 dn	czw, 26-04-30	pią, 26-05-08	<div><div></div>0%</div>																											
2469	M7	733	Montaż elementów urządzenia	3 dn	sob, 26-05-09	pon, 26-05-11	<div><div></div>0%</div>																											
2470	M7	733	Rewizja UDT/Sur	1 dzień	wto, 26-05-12	wto, 26-05-12	<div><div></div>0%</div>																											
2471	M7	733	Demontaż zaślepek	1 dzień	śro, 26-05-13	śro, 26-05-13	<div><div></div>0%</div>																											
2472	M7	734	E-FA-1203	17 dn	pon, 26-04-27	śro, 26-05-13	<div><div></div></div>																											
2473	M7	734	Montaż zaślepek	1 dzień	pon, 26-04-27	pon, 26-04-27	<div><div></div>0%</div>																											
2474	M7	734	Demontaż elementów urządzenia	2 dn	wto, 26-04-28	śro, 26-04-29	<div><div></div>0%</div>																											
2475	M7	734	Czyszczenie / prace remontowe	9 dn	czw, 26-04-30	pią, 26-05-08	<div><div></div>0%</div>																											
2476	M7	734	Montaż elementów urządzenia	3 dn	sob, 26-05-09	pon, 26-05-11	<div><div></div>0%</div>																											
2477	M7	734	Rewizja UDT/Sur	1 dzień	wto, 26-05-12	wto, 26-05-12	<div><div></div>0%</div>																											
2478	M7	734	Demontaż zaślepek	1 dzień	śro, 26-05-13	śro, 26-05-13	<div><div></div>0%</div>																											
2479	M7	735	E-FA-1204	17 dn	pon, 26-04-27	śro, 26-05-13	<div><div></div></div>																											
2480	M7	735	Montaż zaślepek	1 dzień	pon, 26-04-27	pon, 26-04-27	<div><div></div>0%</div>																											
2481	M7	735	Demontaż elementów urządzenia	2 dn	wto, 26-04-28	śro, 26-04-29	<div><div></div>0%</div>																											
2482	M7	735	Czyszczenie / prace remontowe	9 dn	czw, 26-04-30	pią, 26-05-08	<div><div></div>0%</div>																											
2483	M7	735	Montaż elementów urządzenia	3 dn	sob, 26-05-09	pon, 26-05-11	<div><div></div>0%</div>																											
2484	M7	735	Rewizja UDT/Sur	1 dzień	wto, 26-05-12	wto, 26-05-12	<div><div></div>0%</div>																											
2485	M7	735	Demontaż zaślepek	1 dzień	śro, 26-05-13	śro, 26-05-13	<div><div></div>0%</div>																											
2486	M7	736	E-FA-1205	17 dn	pon, 26-04-27	śro, 26-05-13	<div><div></div></div>																											
2487	M7	736	Montaż zaślepek	1 dzień	pon, 26-04-27	pon, 26-04-27	<div><div></div>0%</div>																											
2488	M7	736	Demontaż elementów urządzenia	2 dn	wto, 26-04-28	śro, 26-04-29	<div><div></div>0%</div>																											
2489	M7	736	Czyszczenie / prace remontowe	9 dn	czw, 26-04-30	pią, 26-05-08	<div><div></div>0%</div>																											
2490	M7	736	Montaż elementów urządzenia	3 dn	sob, 26-05-09	pon, 26-05-11	<div><div></div>0%</div>																											
2491	M7	736	Rewizja UDT/Sur	1 dzień	wto, 26-05-12	wto, 26-05-12	<div><div></div>0%</div>																											
2492	M7	736	Demontaż zaślepek	1 dzień	śro, 26-05-13	śro, 26-05-13	<div><div></div>0%</div>																											
2493	M7	737	E-FA-1206	17 dn	pon, 26-04-27	śro, 26-05-13	<div><div></div></div>																											
2494	M7	737	Montaż zaślepek	1 dzień	pon, 26-04-27	pon, 26-04-27	<div><div></div>0%</div>																											



Harmonogram - Remont planowy 2026 WO2 - 2025-05-12																												
Id.	Grupa	Zakres	Nazwa zadania	Czas trwania	Rozpoczęcie	Zakończenie	6-mar-09	26-mar-16	26-mar-23	26-mar-30	26-kwi-06	26-kwi-13	26-kwi-20	26-kwi-27	26-maj-04	26-maj-11	26-maj-18	26-maj-25	26-cze-01	26-cze-08	26-cze-15	26-cze-22						
							w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w
2495	M7	737	Demontaż elementów urządzenia	2 dn	wto, 26-04-28	śro, 26-04-29																						
2496	M7	737	Czyszczenie / prace remontowe	9 dn	czw, 26-04-30	pią, 26-05-08																						
2497	M7	737	Montaż elementów urządzenia	3 dn	sob, 26-05-09	pon, 26-05-11																						
2498	M7	737	Rewizja UDT/Sur	1 dzień	wto, 26-05-12	wto, 26-05-12																						
2499	M7	737	Demontaż zaślepek	1 dzień	śro, 26-05-13	śro, 26-05-13																						
2500	M7	738	E-FA-1207	17 dn	pon, 26-04-27	śro, 26-05-13																						
2501	M7	738	Montaż zaślepek	1 dzień	pon, 26-04-27	pon, 26-04-27																						
2502	M7	738	Demontaż elementów urządzenia	2 dn	wto, 26-04-28	śro, 26-04-29																						
2503	M7	738	Czyszczenie / prace remontowe	9 dn	czw, 26-04-30	pią, 26-05-08																						
2504	M7	738	Montaż elementów urządzenia	3 dn	sob, 26-05-09	pon, 26-05-11																						
2505	M7	738	Rewizja UDT/Sur	1 dzień	wto, 26-05-12	wto, 26-05-12																						
2506	M7	738	Demontaż zaślepek	1 dzień	śro, 26-05-13	śro, 26-05-13																						
2507	M7	739	E-FA-1211	14 dn	pon, 26-05-04	nie, 26-05-17																						
2508	M7	739	Montaż zaślepek	1 dzień	pon, 26-05-04	pon, 26-05-04																						
2509	M7	739	Demontaż elementów urządzenia	2 dn	wto, 26-05-05	śro, 26-05-06																						
2510	M7	739	Czyszczenie / prace remontowe	7 dn	czw, 26-05-07	śro, 26-05-13																						
2511	M7	739	Montaż elementów urządzenia	2 dn	czw, 26-05-14	pią, 26-05-15																						
2512	M7	739	Rewizja UDT/Sur	1 dzień	sob, 26-05-16	sob, 26-05-16																						
2513	M7	739	Demontaż zaślepek	1 dzień	nie, 26-05-17	nie, 26-05-17																						
2514	M7	740	E-FA-1212	17 dn	pon, 26-05-04	śro, 26-05-20																						
2515	M7	740	Montaż zaślepek	1 dzień	pon, 26-05-04	pon, 26-05-04																						
2516	M7	740	Demontaż elementów urządzenia	3 dn	wto, 26-05-05	czw, 26-05-07																						
2517	M7	740	Czyszczenie / prace remontowe	8 dn	pią, 26-05-08	pią, 26-05-15																						
2518	M7	740	Montaż elementów urządzenia	3 dn	sob, 26-05-16	pon, 26-05-18																						
2519	M7	740	Rewizja UDT/Sur	1 dzień	wto, 26-05-19	wto, 26-05-19																						
2520	M7	740	Demontaż zaślepek	1 dzień	śro, 26-05-20	śro, 26-05-20																						
2521	M7	741	E-FA-1213	17 dn	pon, 26-05-04	śro, 26-05-20																						
2522	M7	741	Montaż zaślepek	1 dzień	pon, 26-05-04	pon, 26-05-04																						



Harmonogram - Remont planowy 2026 WO2 - 2025-05-12																									
Id.	Grupa	Zakres	Nazwa zadania	Czas trwania	Rozpoczęcie	Zakończenie	6-mar-09	26-mar-16	26-mar-23	26-mar-30	26-kwi-06	26-kwi-13	26-kwi-20	26-kwi-27	26-maj-04	26-maj-11	26-maj-18	26-maj-25	26-cze-01	26-cze-08	26-cze-15	26-cze-22			
2523	M7	741	Demontaż elementów urządzenia	3 dn	wto, 26-05-05	czw, 26-05-07	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s
2524	M7	741	Czyszczenie / prace remontowe	8 dn	pią, 26-05-08	pią, 26-05-15																		0%	
2525	M7	741	Montaż elementów urządzenia	3 dn	sob, 26-05-16	pon, 26-05-18																		0%	
2526	M7	741	Rewizja UDT/Sur	1 dzień	wto, 26-05-19	wto, 26-05-19																		0%	
2527	M7	741	Demontaż zaślepek	1 dzień	śro, 26-05-20	śro, 26-05-20																		0%	
2528	M7	742	E-FA-1632	17 dn	pon, 26-05-04	śro, 26-05-20																			
2529	M7	742	Montaż zaślepek	1 dzień	pon, 26-05-04	pon, 26-05-04																		0%	
2530	M7	742	Demontaż elementów urządzenia	3 dn	wto, 26-05-05	czw, 26-05-07																		0%	
2531	M7	742	Czyszczenie / prace remontowe	8 dn	pią, 26-05-08	pią, 26-05-15																		0%	
2532	M7	742	Montaż elementów urządzenia	3 dn	sob, 26-05-16	pon, 26-05-18																		0%	
2533	M7	742	Rewizja UDT/Sur	1 dzień	wto, 26-05-19	wto, 26-05-19																		0%	
2534	M7	742	Demontaż zaślepek	1 dzień	śro, 26-05-20	śro, 26-05-20																		0%	
2535	M7		Remont filtrów	10 dn	śro, 26-05-06	pią, 26-05-15																			
2536	M7	710	FD-1105	10 dn	śro, 26-05-06	pią, 26-05-15																			
2537	M7	710	Montaż zaślepek	1 dzień	śro, 26-05-06	śro, 26-05-06																		0%	
2538	M7	710	Demontaż elementów urządzenia	2 dn	czw, 26-05-07	pią, 26-05-08																		0%	
2539	M7	710	Czyszczenie / prace remontowe	2 dn	sob, 26-05-09	nie, 26-05-10																		0%	
2540	M7	710	Montaż elementów urządzenia	2 dn	pon, 26-05-11	wto, 26-05-12																		0%	
2541	M7	710	Rewizja UDT/Sur	1 dzień	śro, 26-05-13	śro, 26-05-13																		0%	
2542	M7	710	Próby ciśnieniowe UDT/SUR	1 dzień	czw, 26-05-14	czw, 26-05-14																		0%	
2543	M7	710	Demontaż zaślepek	1 dzień	pią, 26-05-15	pią, 26-05-15																		0%	
2544	M7	711	FD-1108 A	5 dn	pon, 26-05-11	pią, 26-05-15																			
2545	M7	711	Montaż zaślepek	1 dzień	pon, 26-05-11	pon, 26-05-11																		0%	
2546	M7	711	Demontaż elementów urządzenia	1 dzień	wto, 26-05-12	wto, 26-05-12																		0%	
2547	M7	711	Czyszczenie / prace remontowe	1 dzień	śro, 26-05-13	śro, 26-05-13																		0%	
2548	M7	711	Montaż elementów urządzenia	1 dzień	czw, 26-05-14	czw, 26-05-14																		0%	
2549	M7	711	Demontaż zaślepek	1 dzień	pią, 26-05-15	pią, 26-05-15																		0%	
2550	M7	712	FD-1108 B	5 dn	pon, 26-05-11	pią, 26-05-15																			

92 z 102

Harmonogram - Remont planowy 2026 WO2 - 2025-05-12																														
Id.	Grupa	Zakres	Nazwa zadania	Czas trwania	Rozpoczęcie	Zakończenie	6-mar-09 w ś c p ś n p w ś c																							

Harmonogram - Remont planowy 2026 WO2 - 2025-05-12																								
Id.	Grupa	Zakres	Nazwa zadania	Czas trwania	Rozpoczęcie	Zakończenie	6-mar-09	26-mar-16	26-mar-23	26-mar-30	26-kwi-06	26-kwi-13	26-kwi-20	26-kwi-27	26-maj-04	26-maj-11	26-maj-18	26-maj-25	26-cze-01	26-cze-08	26-cze-15	26-cze-22		
2579	M7	715	Demontaż zaślepek	1 dzień	pią, 26-05-08	pią, 26-05-08																	<div><div></div></div> 0%	
2580	M7	716	FD- 2104 AX	16 dn	czw, 26-04-23	pią, 26-05-08																	<div><div></div></div> 0%	
2581	M7	716	Montaż zaślepek	1 dzień	czw, 26-04-23	czw, 26-04-23																	<div><div></div></div> 0%	
2582	M7	716	Demontaż elementów urządzenia	3 dn	pią, 26-04-24	nie, 26-04-26																	<div><div></div></div> 0%	
2583	M7	716	Czyszczenie / prace remontowe	6 dn	pon, 26-04-27	sob, 26-05-02																	<div><div></div></div> 0%	
2584	M7	716	Montaż elementów urządzenia	3 dn	nie, 26-05-03	wto, 26-05-05																	<div><div></div></div> 0%	
2585	M7	716	Rewizja UDT/Sur	1 dzień	śro, 26-05-06	śro, 26-05-06																	<div><div></div></div> 0%	
2586	M7	716	Próby ciśnieniowe UDT/SUR	1 dzień	czw, 26-05-07	czw, 26-05-07																	<div><div></div></div> 0%	
2587	M7	716	Demontaż zaślepek	1 dzień	pią, 26-05-08	pią, 26-05-08																	<div><div></div></div> 0%	
2588	M7	743	Filtry ssanie kompresora GB-1202	24 dn	śro, 26-04-22	pią, 26-05-15																	<div><div></div></div> 0%	
2589	M7	743	1H-200	10 dn	śro, 26-05-06	pią, 26-05-15																	<div><div></div></div> 0%	
2590	M7	743	Demontaż urządzenia	2 dn	śro, 26-05-06	czw, 26-05-07																	<div><div></div></div> 0%	
2591	M7	743	Czyszczenie / prace remontowe	6 dn	czw, 26-05-07	wto, 26-05-12																	<div><div></div></div> 0%	
2592	M7	743	Montaż urządzenia	2 dn	śro, 26-05-13	czw, 26-05-14																	<div><div></div></div> 0%	
2593	M7	744	1H-201	10 dn	śro, 26-05-06	pią, 26-05-15																	<div><div></div></div> 0%	
2594	M7	744	Demontaż urządzenia	2 dn	śro, 26-05-06	czw, 26-05-07																	<div><div></div></div> 0%	
2595	M7	744	Czyszczenie / prace remontowe	6 dn	czw, 26-05-07	wto, 26-05-12																	<div><div></div></div> 0%	
2596	M7	744	Montaż urządzenia	2 dn	śro, 26-05-13	czw, 26-05-14																	<div><div></div></div> 0%	
2597	M7	745	1H-202	10 dn	śro, 26-05-06	pią, 26-05-15																	<div><div></div></div> 0%	
2598	M7	745	Demontaż urządzenia	2 dn	śro, 26-05-06	czw, 26-05-07																	<div><div></div></div> 0%	
2599	M7	745	Czyszczenie / prace remontowe	6 dn	czw, 26-05-07	wto, 26-05-12																	<div><div></div></div> 0%	
2600	M7	745	Montaż urządzenia	2 dn	śro, 26-05-13	czw, 26-05-14																	<div><div></div></div> 0%	
2601	M7	746	1H-205	10 dn	śro, 26-05-06	pią, 26-05-15																	<div><div></div></div> 0%	
2602	M7	746	Demontaż urządzenia	2 dn	śro, 26-05-06	czw, 26-05-07																	<div><div></div></div> 0%	
2603	M7	746	Czyszczenie / prace remontowe	6 dn	czw, 26-05-07	wto, 26-05-12																	<div><div></div></div> 0%	
2604	M7	746	Montaż urządzenia	2 dn	śro, 26-05-13	czw, 26-05-14																	<div><div></div></div> 0%	
2605	M7	747	1H-206	10 dn	śro, 26-05-06	pią, 26-05-15																	<div><div></div></div> 0%	
2606	M7	747	Demontaż urządzenia	2 dn	śro, 26-05-06	czw, 26-05-07																	<div><div></div></div> 0%	

Harmonogram - Remont planowy 2026 WO2 - 2025-05-12																														
Id.	Grupa	Zakres	Nazwa zadania	Czas trwania	Rozpoczęcie	Zakończenie	6-mar-09																							
							6-mar-09	26-mar-16	26-mar-23	26-mar-30	26-kwi-06	26-kwi-13	26-kwi-20	26-kwi-27	26-maj-04	26-maj-11	26-maj-18	26-maj-25	26-cze-01	26-cze-08	26-cze-15	26-cze-22								
2607	M7	747	Czyszczenie / prace remontowe	6 dn	czw, 26-05-07	wto, 26-05-12	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n				
2608	M7	747	Montaż urządzenia	2 dn	śro, 26-05-13	czw, 26-05-14																								
2609	M7		Inżektory	10 dn	pon, 26-05-04	śro, 26-05-13																								
2610	M7	748	E-EE 1601 AX	10 dn	pon, 26-05-04	śro, 26-05-13																								
2611	M7	748	Demontaż urządzenia	2 dn	pon, 26-05-04	wto, 26-05-05																								
2612	M7	748	Czyszczenie / prace remontowe	6 dn	śro, 26-05-06	pon, 26-05-11																								
2613	M7	748	Montaż urządzenia	2 dn	wto, 26-05-12	śro, 26-05-13																								
2614	M7	748	E-EE 1601 BX	10 dn	pon, 26-05-04	śro, 26-05-13																								
2615	M7	748	Demontaż elementów urządzenia	2 dn	pon, 26-05-04	wto, 26-05-05																								
2616	M7	748	Czyszczenie / prace remontowe	6 dn	śro, 26-05-06	pon, 26-05-11																								
2617	M7	748	Montaż elementów urządzenia	2 dn	wto, 26-05-12	śro, 26-05-13																								
2618	M7	748	E-EE 1601 CX	10 dn	pon, 26-05-04	śro, 26-05-13																								
2619	M7	748	Demontaż elementów urządzenia	2 dn	pon, 26-05-04	wto, 26-05-05																								
2620	M7	748	Czyszczenie / prace remontowe	6 dn	śro, 26-05-06	pon, 26-05-11																								
2621	M7	748	Montaż elementów urządzenia	2 dn	wto, 26-05-12	śro, 26-05-13																								
2622	M7	748	E-EE 1601 DX	10 dn	pon, 26-05-04	śro, 26-05-13																								
2623	M7	748	Demontaż elementów urządzenia	2 dn	pon, 26-05-04	wto, 26-05-05																								
2624	M7	748	Czyszczenie / prace remontowe	6 dn	śro, 26-05-06	pon, 26-05-11																								
2625	M7	748	Montaż elementów urządzenia	2 dn	wto, 26-05-12	śro, 26-05-13																								
2626	M7	748	E-EE 1601 EX	10 dn	pon, 26-05-04	śro, 26-05-13																								
2627	M7	748	Demontaż elementów urządzenia	2 dn	pon, 26-05-04	wto, 26-05-05																								
2628	M7	748	Czyszczenie / prace remontowe	6 dn	śro, 26-05-06	pon, 26-05-11																								
2629	M7	748	Montaż elementów urządzenia	2 dn	wto, 26-05-12	śro, 26-05-13																								
2630	M7	748	E-EE 1602	10 dn	pon, 26-05-04	śro, 26-05-13																								
2631	M7	748	Demontaż elementów urządzenia	2 dn	pon, 26-05-04	wto, 26-05-05																								
2632	M7	748	Czyszczenie / prace remontowe	6 dn	śro, 26-05-06	pon, 26-05-11																								
2633	M7	748	Montaż elementów urządzenia	2 dn	wto, 26-05-12	śro, 26-05-13																								
2634	M7	749	Zwęzki Ventouriego 1FV201	10 dn	śro, 26-05-06	pią, 26-05-15																								

95 z 102

Harmonogram - Remont planowy 2026 WO2 - 2025-05-12																												
Id.	Grupa	Zakres	Nazwa zadania	Czas trwania	Rozpoczęcie	Zakończenie	6-mar-09	26-mar-16	26-mar-23	26-mar-30	26-kwi-06	26-kwi-13	26-kwi-20	26-kwi-27	26-maj-04	26-maj-11	26-maj-18	26-maj-25	26-cze-01	26-cze-08	26-cze-15	26-cze-22						
							w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w
2635	M7	749	Demontaż elementów urządzenia	2 dn	śro, 26-05-06	czw, 26-05-07																						
2636	M7	749	Czyszczenie / prace remontowe	6 dn	czw, 26-05-07	wto, 26-05-12																						
2637	M7	749	Montaż elementów urządzenia	2 dn	śro, 26-05-13	czw, 26-05-14																						
2638	M7	750	Zwęzki Ventouriego 1FV204	10 dn	śro, 26-05-06	pią, 26-05-15																						
2639	M7	750	Demontaż elementów urządzenia	2 dn	śro, 26-05-06	czw, 26-05-07																						
2640	M7	750	Czyszczenie / prace remontowe	6 dn	czw, 26-05-07	wto, 26-05-12																						
2641	M7	750	Montaż elementów urządzenia	2 dn	śro, 26-05-13	czw, 26-05-14																						
2642	M7	751	Rurociąg P-12002	10 dn	śro, 26-05-06	pią, 26-05-15																						
2643	M7	751	Demontaż elementów urządzenia	2 dn	śro, 26-05-06	czw, 26-05-07																						
2644	M7	751	Czyszczenie / prace remontowe	6 dn	czw, 26-05-07	wto, 26-05-12																						
2645	M7	751	Montaż elementów urządzenia	2 dn	śro, 26-05-13	czw, 26-05-14																						
2646	M7	752	Rurociąg P-12005	10 dn	śro, 26-05-06	pią, 26-05-15																						
2647	M7	752	Demontaż elementów urządzenia	2 dn	śro, 26-05-06	czw, 26-05-07																						
2648	M7	752	Czyszczenie / prace remontowe	6 dn	czw, 26-05-07	wto, 26-05-12																						
2649	M7	752	Montaż elementów urządzenia	2 dn	śro, 26-05-13	czw, 26-05-14																						
2650	M7	753	Rurociąg P-12008	10 dn	śro, 26-05-06	pią, 26-05-15																						
2651	M7	753	Demontaż elementów urządzenia	2 dn	śro, 26-05-06	czw, 26-05-07																						
2652	M7	753	Czyszczenie / prace remontowe	6 dn	czw, 26-05-07	wto, 26-05-12																						
2653	M7	753	Montaż elementów urządzenia	2 dn	śro, 26-05-13	czw, 26-05-14																						
2654	M7	754	Rurociąg P-12014	10 dn	śro, 26-05-06	pią, 26-05-15																						
2655	M7	754	Demontaż elementów urządzenia	2 dn	śro, 26-05-06	czw, 26-05-07																						
2656	M7	754	Czyszczenie / prace remontowe	6 dn	czw, 26-05-07	wto, 26-05-12																						
2657	M7	754	Montaż elementów urządzenia	2 dn	śro, 26-05-13	czw, 26-05-14																						
2658	M7	755	Rurociąg P-12017	10 dn	śro, 26-05-06	pią, 26-05-15																						
2659	M7	755	Demontaż elementów urządzenia	2 dn	śro, 26-05-06	czw, 26-05-07																						
2660	M7	755	Czyszczenie / prace remontowe	6 dn	czw, 26-05-07	wto, 26-05-12																						
2661	M7	755	Montaż elementów urządzenia	2 dn	śro, 26-05-13	czw, 26-05-14																						
2662	M7	756	Sekcja 11 Usterki	35 dn	śro, 26-04-22	wto, 26-05-26																						

96 z 102

Harmonogram - Remont planowy 2026 WO2 - 2025-05-12																												
Id.	Grupa	Zakres	Nazwa zadania	Czas trwania	Rozpoczęcie	Zakończenie	6-mar-09	26-mar-16	26-mar-23	26-mar-30	26-kwi-06	26-kwi-13	26-kwi-20	26-kwi-27	26-maj-04	26-maj-11	26-maj-18	26-maj-25	26-cze-01	26-cze-08	26-cze-15	26-cze-22						
							w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w
2663	M7	756	Sekcja 11 Usterki	35 dn	śro, 26-04-22	wto, 26-05-26																						
2664	M7	757	FD-1601 B	11 dn	pon, 26-05-04	czw, 26-05-14																						
2665	M7	757	Montaż zaślepek	1 dzień	pon, 26-05-04	pon, 26-05-04																						
2666	M7	757	Demontaż elementów urządzenia	2 dn	wto, 26-05-05	śro, 26-05-06																						
2667	M7	757	Czyszczenie / prace remontowe	3 dn	czw, 26-05-07	sob, 26-05-09																						
2668	M7	757	Montaż elementów urządzenia	2 dn	nie, 26-05-10	pon, 26-05-11																						
2669	M7	757	Rewizja UDT/Sur	1 dzień	wto, 26-05-12	wto, 26-05-12																						
2670	M7	757	Próby ciśnieniowe UDT/SUR	1 dzień	śro, 26-05-13	śro, 26-05-13																						
2671	M7	757	Demontaż zaślepek	1 dzień	czw, 26-05-14	czw, 26-05-14																						
2672	M7	758	Demontaże poziomowskazów M7	29 dn	śro, 26-04-22	śro, 26-05-20																						
2673	M7	758	Demontaże poziomowskazów M7	29 dn	śro, 26-04-22	śro, 26-05-20																						
2674	1		Rurociągi pary	10 dn	śro, 26-04-22	pią, 26-05-01																						
2675	1		Prefabrykacja i wymiana kompletnych kolektorów	10 dn	śro, 26-04-22	pią, 26-05-01																						
2676	2-1		Rurociągi wody obiegowej	34 dn	śro, 26-04-22	pon, 26-05-25																						
2677	2-1		Woda obiegowa - przejścia przez fundamenty	34 dn	śro, 26-04-22	pon, 26-05-25																						
2678	2-2		Rurociąg 80T312.1	34 dn	śro, 26-04-22	pon, 26-05-25																						
2679	2-2		Wymiana odcinka rurociągu w przejściu pod drogą	34 dn	śro, 26-04-22	pon, 26-05-25																						
2680	M8		Grupa M8	87 dn	śro, 26-04-01	pią, 26-06-26																						
2681	M8	3	Aparaty i rurociągi RGPir. F8	87 dn	śro, 26-04-01	pią, 26-06-26																						
2682	M8	3	Demontaż i montaż izolacji do prac remontowych	14 dn	śro, 26-04-01	wto, 26-04-14																						
2683	M8	3	Demontaż i montaż izolacji do prac remontowych	35 dn	śro, 26-04-22	wto, 26-05-26																						
2684	M8	3	Demontaż i montaż izolacji do prac remontowych	22 dn	pią, 26-06-05	pią, 26-06-26																						
2685	M8	4	Aparaty i rurociągi Pir. F8	87 dn	śro, 26-04-01	pią, 26-06-26																						
2686	M8	4	Demontaż i montaż izolacji do prac remontowych	14 dn	śro, 26-04-01	wto, 26-04-14																						
2687	M8	4	Demontaż i montaż izolacji do prac remontowych	35 dn	śro, 26-04-22	wto, 26-05-26																						
2688	M8	4	Demontaż i montaż izolacji do prac remontowych	22 dn	pią, 26-06-05	pią, 26-06-26																						
2689	M9		Grupa M9	92 dn	śro, 26-03-25	pią, 26-06-26																						

97 z 102