


Harmonogram - Remont planowy 2026 WO2 - 2025-05-12																														
Id.	Grupa	Zakres	Nazwa zadania	Czas trwania	Rozpoczęcie	Zakończenie																								
							6-mar-09	26-mar-16	26-mar-23	26-mar-30	26-kwi-06	26-kwi-13	26-kwi-20	26-kwi-27	26-maj-04	26-maj-11	26-maj-18	26-maj-25	26-cze-01	26-cze-08	26-cze-15	26-cze-22								
2663	M7	756	Sekcja 11 Usterki	35 dn	śro, 26-04-22	wto, 26-05-26																	0%							
2664	M7	757	FD-1601 B	11 dn	pon, 26-05-04	czw, 26-05-14																								
2665	M7	757	Montaż zaślepek	1 dzień	pon, 26-05-04	pon, 26-05-04																	0%							
2666	M7	757	Demontaż elementów urządzenia	2 dn	wto, 26-05-05	śro, 26-05-06																	0%							
2667	M7	757	Czyszczenie / prace remontowe	3 dn	czw, 26-05-07	sob, 26-05-09																	0%							
2668	M7	757	Montaż elementów urządzenia	2 dn	nie, 26-05-10	pon, 26-05-11																	0%							
2669	M7	757	Rewizja UDT/Sur	1 dzień	wto, 26-05-12	wto, 26-05-12																	0%							
2670	M7	757	Próby ciśnieniowe UDT/SUR	1 dzień	śro, 26-05-13	śro, 26-05-13																	0%							
2671	M7	757	Demontaż zaślepek	1 dzień	czw, 26-05-14	czw, 26-05-14																	0%							
2672	M7	758	Demontaże poziomowskazów M7	29 dn	śro, 26-04-22	śro, 26-05-20																								
2673	M7	758	Demontaże poziomowskazów M7	29 dn	śro, 26-04-22	śro, 26-05-20																	0%							
2674	1		Rurociągi pary	10 dn	śro, 26-04-22	pią, 26-05-01																								
2675	1		Prefabrykacja i wymiana kompletnych kolektorów	10 dn	śro, 26-04-22	pią, 26-05-01																	0%							
2676	2-1		Rurociągi wody obiegowej	34 dn	śro, 26-04-22	pon, 26-05-25																								
2677	2-1		Woda obiegowa - przejścia przez fundamenty	34 dn	śro, 26-04-22	pon, 26-05-25																	0%							
2678	2-2		Rurociąg 80T312.1	34 dn	śro, 26-04-22	pon, 26-05-25																								
2679	2-2		Wymiana odcinka rurociągu w przejściu pod drogą	34 dn	śro, 26-04-22	pon, 26-05-25																	0%							
2680	M8		Grupa M8	87 dn	śro, 26-04-01	pią, 26-06-26																								
2681	M8	3	Aparaty i rurociągi RGPir. F8	87 dn	śro, 26-04-01	pią, 26-06-26																								
2682	M8	3	Demontaż i montaż izolacji do prac remontowych	14 dn	śro, 26-04-01	wto, 26-04-14																	0%							
2683	M8	3	Demontaż i montaż izolacji do prac remontowych	35 dn	śro, 26-04-22	wto, 26-05-26																	0%							
2684	M8	3	Demontaż i montaż izolacji do prac remontowych	22 dn	pią, 26-06-05	pią, 26-06-26																								
2685	M8	4	Aparaty i rurociągi Pir. F8	87 dn	śro, 26-04-01	pią, 26-06-26																								
2686	M8	4	Demontaż i montaż izolacji do prac remontowych	14 dn	śro, 26-04-01	wto, 26-04-14																	0%							
2687	M8	4	Demontaż i montaż izolacji do prac remontowych	35 dn	śro, 26-04-22	wto, 26-05-26																	0%							
2688	M8	4	Demontaż i montaż izolacji do prac remontowych	22 dn	pią, 26-06-05	pią, 26-06-26																								
2689	M9		Grupa M9	92 dn	śro, 26-03-25	pią, 26-06-26																								

97 z 102

Harmonogram - Remont planowy 2026 WO2 - 2025-06-03																								
Id.	Grupa	Zakres	Nazwa zadania	Czas trwania	Rozpoczęcie	Zakończenie	6-mar-09	26-mar-16	26-mar-23	26-mar-30	26-kwi-06	26-kwi-13	26-kwi-20	26-kwi-27	26-maj-04	26-maj-11	26-maj-18	26-maj-25	26-cze-01	26-cze-08	26-cze-15	26-cze-22		
2711	M11	9	Demontaż i montaż rusztowań do prac remontowych	22 dn	pią, 26-06-05	pią, 26-06-26																		
2712	M11	10	Aparaty i rurociągi Pir. F9	102 dn	śro, 26-03-11	pią, 26-06-26																		
2713	M11	10	Demontaż i montaż rusztowań do prac remontowych	24 dn	śro, 26-03-11	czw, 26-04-09	0%																	
2714	M11	10	Demontaż i montaż rusztowań do prac remontowych	35 dn	śro, 26-04-22	wto, 26-05-26	0%																	
2715	M11	10	Demontaż i montaż rusztowań do prac remontowych	22 dn	pią, 26-06-05	pią, 26-06-26																		
2716	M12		Grupa M12	29 dn	śro, 26-04-22	śro, 26-05-20																		
2717	M12	11	Aparaty i rurociągi RGPir. F8	29 dn	śro, 26-04-22	śro, 26-05-20																		
2718	M12	11	Konserwacja, regeneracja i wymiana armatury	29 dn	śro, 26-04-22	śro, 26-05-20	0%																	
2719	M12	12	Aparaty i rurociągi Pir. F8	43 dn	śro, 26-04-22	śro, 26-06-03																		
2720	M12	12	Konserwacja, regeneracja i wymiana armatury i pr	35 dn	śro, 26-04-22	wto, 26-05-26	0%																	
2721	M12	12	Zabezpieczenie rozruchu w branży armaturowej	8 dn	śro, 26-05-27	śro, 26-06-03	0%																	
2722	M12	13	Aparaty i rurociągi RGPir. F9	25 dn	śro, 26-04-22	sob, 26-05-16																		
2723	M12	13	Konserwacja, regeneracja i wymiana armatury	25 dn	śro, 26-04-22	sob, 26-05-16	0%																	
2724	M12	14	Aparaty i rurociągi Pir. F9	25 dn	śro, 26-04-22	sob, 26-05-16																		
2725	M12	14	Konserwacja, regeneracja i wymiana armatury	25 dn	śro, 26-04-22	sob, 26-05-16	0%																	
2726	M13		Grupa M13	28 dn	śro, 26-04-22	wto, 26-05-19																		
2727	M13	15	Armatura PiA	28 dn	śro, 26-04-22	wto, 26-05-19																		
2728	M13	15	Demontaż zaworów regulacyjnych, zaworów blokadowych i sygnalizatorów	6 dn	śro, 26-04-22	pon, 26-04-27	0%																	
2729	M13	15	Transport na warsztat	15 dn	wto, 26-04-28	wto, 26-05-12	0%																	
2730	M13	15	Montaż zaworów regulacyjnych, zaworów blokadowych i sygnalizatorów	7 dn	śro, 26-05-13	wto, 26-05-19	0%																	
2731	M14		Grupa M14	24 dn	śro, 26-04-22	pią, 26-05-15																		
2732	M14	16	Aparaty i rurociągi RGPir. F8	22 dn	śro, 26-04-22	śro, 26-05-13																		
2733	M14	16	Czyszczenie aparatów i rurociągów	22 dn	czw, 26-04-23	czw, 26-05-14	0%																	

99 z 102

Harmonogram - Remont planowy 2026 WO2 - 2025-06-03																								
Id.	Grupa	Zakres	Nazwa zadania	Czas trwania	Rozpoczęcie	Zakończenie	6-mar-09	26-mar-16	26-mar-23	26-mar-30	26-kwi-06	26-kwi-13	26-kwi-20	26-kwi-27	26-maj-04	26-maj-11	26-maj-18	26-maj-25	26-cze-01	26-cze-08	26-cze-15	26-cze-22		
2734	M14	16	Aparaty i rurociągi Pir. F8	23 dn	czw, 26-04-23	pią, 26-05-15																		
2735	M14	16	Czyszczenie aparatów i rurociągów	23 dn	czw, 26-04-23	pią, 26-05-15																		
2736	M14	18	Aparaty i rurociągi RGPir. F9	23 dn	czw, 26-04-23	pią, 26-05-15																		
2737	M14	18	Czyszczenie aparatów i rurociągów	23 dn	czw, 26-04-23	pią, 26-05-15																		
2738	M14	18	Aparaty i rurociągi Pir. F9	23 dn	czw, 26-04-23	pią, 26-05-15																		
2739	M14	18	Czyszczenie aparatów i rurociągów	23 dn	czw, 26-04-23	pią, 26-05-15																		
2740	M14	20	Sieć rurociągów pirogazu	14 dn	sob, 26-04-25	pią, 26-05-08																		
2741	M14	20	Czyszczenie kolektora pirogazu	14 dn	sob, 26-04-25	pią, 26-05-08																		
2742	M17		Grupa M17	55 dn	pią, 26-04-10	śro, 26-06-03																		
2743	M17	21	Aparaty i rurociągi WO2	55 dn	pią, 26-04-10	śro, 26-06-03																		
2744	M17	21	Ślepienie instalacji	12 dn	pią, 26-04-10	wto, 26-04-21																		
2745	M17	21	Odślepienie instalacji	8 dn	śro, 26-05-27	śro, 26-06-03																		
2746	M18		Grupa M18	50 dn	śro, 26-04-15	śro, 26-06-03																		
2747	M18	22	Aparaty i rurociągi WO2	50 dn	śro, 26-04-15	śro, 26-06-03																		
2748	M18	22	Zabezpieczenie zatrzymania instalacji	7 dn	śro, 26-04-15	wto, 26-04-21																		
2749	M18	22	Zabezpieczenie rozruchu instalacji	8 dn	śro, 26-05-27	śro, 26-06-03																		
2750	M19		Grupa M19	30 dn	śro, 26-04-22	czw, 26-05-21																		
2751	M19	23	Oddzielacze	30 dn	śro, 26-04-22	czw, 26-05-21																		
2752	M19	23-1 23-2	Zabezpieczenie antykorozyjne oddzielaczy FA-101,103,104,107,108, rurociągów P-2145,P-2237	30 dn	śro, 26-04-22	czw, 26-05-21																		
2753	M20		Grupa M20	35 dn	śro, 26-04-22	wto, 26-05-26																		
2754	M20	24	Aparaty i rurociągi RGPir. F8	35 dn	śro, 26-04-22	wto, 26-05-26																		
2755	M20	24	Badania techniczne aparatów i rurociągów	34,88 dn	śro, 26-04-22	wto, 26-05-26																		
2756	M20	25	Aparaty i rurociągi Pir. F8	35 dn	śro, 26-04-22	wto, 26-05-26																		
2757	M20	25	Badania techniczne aparatów i rurociągów	35 dn	śro, 26-04-22	wto, 26-05-26																		
2758	M20	26	Aparaty i rurociągi RGPir. F9	35 dn	śro, 26-04-22	wto, 26-05-26																		
2759	M20	26	Badania techniczne aparatów i rurociągów	35 dn	śro, 26-04-22	wto, 26-05-26																		

100 z 102

[Handwritten signature]

Harmonogram - Remont planowy 2026 WO2 - 2025-05-12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Id.	Grupa	Zakres	Nazwa zadania	Czas trwania	Rozpoczęcie	Zakończenie	6-mar-09	26-mar-16	26-mar-23	26-mar-30	26-kwi-06	26-kwi-13	26-kwi-20	26-kwi-27	26-maj-04	26-maj-11	26-maj-18	26-maj-25	26-cze-01	26-cze-08	26-cze-15	26-cze-22																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
							w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p

