

HARMONOGRAM PRAC W POSTOJU TECHNOLOGICZNYM INSTALACJI CLAUS I - 08.04. - 25.05.2026																												
Id.	Nr zakresu	Nazwa zadania	Czas trwania	Rozpoczęcie	Zakończenie																							
						26-mar-30	26-kwi-06	26-kwi-13	26-kwi-20	26-kwi-27	26-maj-04	26-maj-11	26-maj-18	26-maj-25	26-cze-01	26-cze-08	26-cze-15											
1		Postój instalacji Claus I - 08.04. - 25.05.2026	48 dn	śro, 26-04-08	pon, 26-05-25																							
2		Prace remontowe na instalacji Claus I - 14.04.-20.05.2026	37 dn	wto, 26-04-14	śro, 26-05-20																							
3	1	Montaż, demontaż zaślepek	18 dn	śro, 26-04-08	pon, 26-05-25																							
4	2	Palnik i komora spalania 21H1/2	12 dn	wto, 26-04-14	czw, 26-05-14																							
5	3	Kocioł parowy 21E1	18 dn	wto, 26-04-14	czw, 26-05-14																							
6	4	Kondensator siarki 21E2	17 dn	pon, 26-04-20	śro, 26-05-06																							
7	5	Podgrzewacz parowy 21E3	14 dn	czw, 26-04-23	śro, 26-05-06																							
8	6	Kondensator siarki 21E4	17 dn	pon, 26-04-20	śro, 26-05-06																							
9	7	Podgrzewacz parowy 21E5	14 dn	czw, 26-04-23	śro, 26-05-06																							
10	8	Kondensator siarki 21E6	17 dn	pon, 26-04-20	śro, 26-05-06																							
11	9	Kondensator siarki 21E7	21 dn	śro, 26-04-15	wto, 26-05-05																							
12	10	Separator siarkowodoru 21S1	25 dn	wto, 26-04-21	pią, 26-05-15																							
13	11	Separator siarkowodoru 21S2	25 dn	pon, 26-04-20	czw, 26-05-14																							
14	12	Zamknięcie siarkowe 21X1	16 dn	śro, 26-04-15	czw, 26-04-30																							
15	13	Zamknięcie siarkowe 21X2	16 dn	śro, 26-04-15	czw, 26-04-30																							
16	14	Zamknięcie siarkowe 21X3	16 dn	śro, 26-04-15	czw, 26-04-30																							
17	15	Zamknięcie siarkowe 21X4	16 dn	śro, 26-04-15	czw, 26-04-30																							
18	16	Zamknięcie siarkowe 21X5	16 dn	śro, 26-04-15	czw, 26-04-30																							
19	17	Reaktor katalityczny 21R1,2,3	27 dn	wto, 26-04-14	pią, 26-05-15																							
20		Wysyp katalizatora z 21R1,2,3	2 dn	śro, 26-04-15	czw, 26-04-16																							
21		Zasyp katalizatora do 21R1,2,3	3 dn	czw, 26-05-07	sob, 26-05-09																							
22	18	Zbiornik siarki płynnej 21V1	28 dn	wto, 26-04-14	czw, 26-05-14																							
23	19	Demontaż, montaż zaworów regulacyjnych, odcinających i blokadowych	19 dn	czw, 26-04-16	pią, 26-05-15																							
24	20	Demontaż, montaż i regeneracja armatury zaporowej i zaworów bezpieczeństwa	24 dn	śro, 26-04-15	pią, 26-05-08																							
25	24A	Remont armatury automatycznej.	14 dn	śro, 26-04-22	wto, 26-05-05																							
26	24B	D-ż m-ż sygnałów PiA	23 dn	wto, 26-04-14	pon, 26-05-18																							
27	24B	Przegląd przetworników	31 dn	wto, 26-04-14	czw, 26-05-14																							
28	24B	Próby funkcjonalne aparatury PiA	8 dn	pią, 26-05-08	pią, 26-05-15																							
29	25	Wymiana rurociagu 400/350-GSW-103	25 dn	wto, 26-04-21	pią, 26-05-15																							
30	21	Rurociągi i aparaty - czyszczenie	12 dn	pon, 26-04-20	pią, 26-05-01																							
31	22A	*Roboty izolacyjne	52 dn	czw, 26-04-02	pon, 26-06-01																							
32	22B	*Roboty rusztowaniowe	55 dn	pon, 26-03-30	śro, 26-06-03																							
33	23	Kanalizacja przemysłowa	4 dn	pią, 26-05-15	pon, 26-05-18																							
34	26	Instalacja oświetleniowa	17 dn	śro, 26-04-22	pią, 26-05-08																							
35	27	Instalacje elektryczne	17 dn	pon, 26-04-20	śro, 26-05-06																							
36	28	Silniki elektryczne	9 dn	sob, 26-04-11	pią, 26-05-15																							

Kierownik
Dział Utrzymywania Ruchu
Kompleksu Gospodarki Gazami
Marcin Kowalski