

[illegible]

Lp.	Typos zadan	Nazwa zadania	Czas trwania	Rozpoczęcie	Zakończenie
1	🚀	POSTÓJ REMONTOWY INSTALACJI	62 dn	pią, 27-04-02 czw, 27-06-11	
2	🚀	PRACE REMONTOWE	38 dn	pią, 27-04-16 wto, 27-05-21	
3	🚀	Zakres 1_PX i 2_PX	16 dn	sob, 27-04-11 nie, 27-05-02	
4	🚀	PIEC 1-H1-A/B			
5	1.1.1 🚀	Przeład wyłożenia ogniowatego części	1 dzień	sob, 27-04-17	sob, 27-04-17
6	1.1.2 🚀	Naprawa ubytków na podłodze, w 5 dn konwekcji i w kanałach	w 5 dn	nie, 27-04-18	czw, 27-04-22
7	1.1.3 🚀	Wymiana uszkodzonej wełny	3 dn	pią, 27-04-23 nie, 27-04-25	
8	1.1.4 🚀	Uzupełnienie klipsów mocujących 2 dn	2 dn	pon, 27-04-21 wto, 27-04-2 śro, 27-04-2	1.1.3 1.1.4
9	1.1.5 🚀	Wymiana uszkodzonych cegieł, uzupełnienie dylatacji poziomych	2 dn	śro, 27-04-28	1.1.5
10	1.1.6 🚀	Czyszczanie i naprawa gniazd palników	1 dzień	pią, 27-04-30	1.1.6
11	1.1.7 🚀	Wymiana uszkodzonych kształtek palnikowych	1 dzień	sob, 27-05-01	1.1.7
12	1.1.8 🚀	Czynności porremontowe	1 dzień	nie, 27-05-02	1.1.8
13	1.2 🚀	PIEC 3-H1			
14	1.2.1 🚀	Przeład wyłożenia ogniowatego części konwekcji i w kanałach	1 dzień	sob, 27-04-17	1.2.1
15	1.2.2 🚀	Naprawa ubytków na podłodze, w 5 dn konwekcji i w kanałach	w 5 dn	nie, 27-04-18	1.2.2
16	1.2.3 🚀	Wymiana uszkodzonej wełny	3 dn	pią, 27-04-23 nie, 27-04-25	1.2.3
17	1.2.4 🚀	Uzupełnienie klipsów mocujących 2 dn	2 dn	pon, 27-04-21 wto, 27-04-2 śro, 27-04-2	1.2.4
18	1.2.5 🚀	Wymiana uszkodzonych cegieł, uzupełnienie dylatacji poziomych	2 dn	śro, 27-04-28	1.2.5
19	1.2.6 🚀	Czyszczanie i naprawa gniazd palników	1 dzień	pią, 27-04-30	1.2.6
20	1.2.7 🚀	Czynności porremontowe	1 dzień	nie, 27-05-02	1.2.7

Starszy Specjalista
Zespół ds. Remontów Budowlanych

OPRACOWAŁ

Kierownik
Zespół ds. Remontów Budowlanych

Piotr Niesiołowski

Wstępny harmonogram branżowy remontu 2027 Paraskylen sekcja 400/500 - wymurówki ogniotrwale						
Id.	Lp.	Tryb	Nazwa zadania	Czas trwania	Rozpoczęcie	Zakończenie
1	1	zadani	POSTOJ REMONTOWY INSTALACJI	39 dn	pią, 27-04-02	śro, 27-05-12
2	2		PRACE REMONTOWE	24 dn	pią, 27-04-09	nie, 27-05-02
3	1		ORGANIZACJA ZAPLECZA BUDOWY	3 dn	wto, 27-04-01	czw, 27-04-01
4	2		Zakres 1_PX400/500 i 2_PX400/500	18 dn	pią, 27-04-09	pon, 27-04-21
5	2.1		PIEC 4-H1			
6	2.1.1		Przeład wyłożenia ogniotrwalego części cylindrycznej i kanału spalin	1 dzień	pon, 27-04-12	pon, 27-04-12
7	2.1.2		Naprawa ubytków na podłodze, w konwekcji i w kanałach	5 dn	pon, 27-04-12	pią, 27-04-16
8	2.1.3		Wymiana uszkodzonej wełny	2 dn	sob, 27-04-1, nie, 27-04-18	sob, 27-04-1, nie, 27-04-18
9	2.1.4		Uzupełnienie klipsów mocujących	1 dzień	nie, 27-04-18	nie, 27-04-18
10	2.1.5		Wymiana uszkodzonych cegieł, uzupełnienie dyktacji poziomych	1 dzień	pon, 27-04-19	pon, 27-04-19
11	2.1.6		Czyszczenie i naprawa gniazd palników	1 dzień	wto, 27-04-2, wto, 27-04-21	wto, 27-04-2, wto, 27-04-21
12	2.1.7		Czynności porremontowe	1 dzień	śro, 27-04-21	śro, 27-04-21
13	2.2		PIEC 5-H1			
14	2.2.1		Przeład wyłożenia ogniotrwalego części cylindrycznej i kanału spalin	1 dzień	pon, 27-04-12	pon, 27-04-12
15	2.2.2		Naprawa ubytków na podłodze, w konwekcji i w kanałach	5 dn	pon, 27-04-12	śro, 27-04-16
16	2.2.3		Wymiana uszkodzonej wełny	2 dn	czw, 27-04-2, pią, 27-04-23	czw, 27-04-2, pią, 27-04-23
17	2.2.4		Uzupełnienie klipsów mocujących	1 dzień	pią, 27-04-23	pią, 27-04-23
18	2.2.5		Wymiana uszkodzonych cegieł, uzupełnienie dyktacji poziomych	1 dzień	sob, 27-04-24	sob, 27-04-24
19	2.2.6		Czyszczenie i naprawa gniazd palników	1 dzień	nie, 27-04-25	nie, 27-04-25
20	2.2.7		Czynności porremontowe	1 dzień	pon, 27-04-21	pon, 27-04-21

Starszy Specjalista
Zespół ds. Remontów Budowlanych

Piotr Nieśobędzki

OPRACOWAŁ

Dariusz Goliak

ZATWIERDZIŁ
Zespół ds. Remontów Budowlanych

Kierownik