

Id.	Nazwa zadania	Rozpoczęcie	Zakończenie	Numer zakresu	Czas trwania	Bra	Grupa	Tworzący	Hasło wywoławcze	27-kwi-12							27-kwi-19							27-kwi-26							27-maj-03						
										p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n
1	Remont silnika dekantera S-2421B.	czw, 27-kwi-15	śro, 27-kwi-21	1968406	6 dn	E	E01	OKONIEWICZ	S-2421B																												
2	Demontaż	czw, 27-kwi-15	pią, 27-kwi-16		1 dzień																																
3	Remont	pią, 27-kwi-16	wto, 27-kwi-20		4 dn																																
4	Montaż	wto, 27-kwi-20	śro, 27-kwi-21		1 dzień																																
5	Remont silnika dekantera S-2421A.	czw, 27-kwi-15	śro, 27-kwi-21	1968405	6 dn	E	E01	OKONIEWICZ	S-2421A																												
6	Demontaż	czw, 27-kwi-15	pią, 27-kwi-16		1 dzień																																
7	Remont	pią, 27-kwi-16	wto, 27-kwi-20		4 dn																																
8	Montaż	wto, 27-kwi-20	śro, 27-kwi-21		1 dzień																																
9	Remont silnika dekantera S-2411A.	pią, 27-kwi-16	czw, 27-kwi-22	1968403	6 dn	E	E01	OKONIEWICZ	S-2411A																												
10	Demontaż	pią, 27-kwi-16	sob, 27-kwi-17		1 dzień																																
11	Remont	sob, 27-kwi-17	śro, 27-kwi-21		4 dn																																
12	Montaż	śro, 27-kwi-21	czw, 27-kwi-22		1 dzień																																
13	Remont silnika dekantera S-2411C.	pią, 27-kwi-16	czw, 27-kwi-22	1968402	6 dn	E	E01	OKONIEWICZ	S-2411C																												
14	Demontaż	pią, 27-kwi-16	sob, 27-kwi-17		1 dzień																																
15	Remont	sob, 27-kwi-17	śro, 27-kwi-21		4 dn																																
16	Montaż	śro, 27-kwi-21	czw, 27-kwi-22		1 dzień																																
17	Remont silnika pompy P-5411E.	sob, 27-kwi-17	pią, 27-kwi-23	1968401	6 dn	E	E01	OKONIEWICZ	P-5411E																												
18	Demontaż	sob, 27-kwi-17	nie, 27-kwi-18		1 dzień																																
19	Remont	nie, 27-kwi-18	czw, 27-kwi-22		4 dn																																
20	Montaż	czw, 27-kwi-22	pią, 27-kwi-23		1 dzień																																
21	Wymiana silnika pompy P-5411D na rezerwowy oraz remont rezerwy.	sob, 27-kwi-17	pią, 27-kwi-23	1968400	6 dn	E	E01	OKONIEWICZ	P-5411D																												
22	Demontaż	sob, 27-kwi-17	nie, 27-kwi-18		1 dzień																																
23	Remont	nie, 27-kwi-18	czw, 27-kwi-22		4 dn																																
24	Montaż	czw, 27-kwi-22	pią, 27-kwi-23		1 dzień																																
25	Remont silnika pompy P-5411F.	sob, 27-kwi-17	pią, 27-kwi-23	1968399	6 dn	E	E01	OKONIEWICZ	P-5411F																												
26	Demontaż	sob, 27-kwi-17	nie, 27-kwi-18		1 dzień																																
27	Remont	nie, 27-kwi-18	czw, 27-kwi-22		4 dn																																
28	Montaż	czw, 27-kwi-22	pią, 27-kwi-23		1 dzień																																
29	Remont silnika pompy P-5411G.	sob, 27-kwi-17	pią, 27-kwi-23	1968398	6 dn	E	E01	OKONIEWICZ	P-5411G																												

Id.	Nazwa zadania	Rozpoczęcie	Zakończenie	Numer zakresu	Czas trwania	Bra	Grupa	Tworzący	Hasło wywoławcze	27-kwi-12							27-kwi-19							27-kwi-26							27-maj-03						
										p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n
103	Montaż	śro, 27-kwi-21	czw, 27-kwi-22		1 dzień																																
104	P-1141B	pią, 27-kwi-16	czw, 27-kwi-22		6 dn																																
105	Demontaż	pią, 27-kwi-16	sob, 27-kwi-17		1 dzień																																
106	Remont	sob, 27-kwi-17	śro, 27-kwi-21		4 dn																																
107	Montaż	śro, 27-kwi-21	czw, 27-kwi-22		1 dzień																																
108	AG-1211	pią, 27-kwi-16	czw, 27-kwi-22		6 dn																																
109	Demontaż	pią, 27-kwi-16	sob, 27-kwi-17		1 dzień																																
110	Remont	sob, 27-kwi-17	śro, 27-kwi-21		4 dn																																
111	Montaż	śro, 27-kwi-21	czw, 27-kwi-22		1 dzień																																
112	AG-1212	pią, 27-kwi-16	czw, 27-kwi-22		6 dn																																
113	Demontaż	nie, 27-kwi-18	pon, 27-kwi-19		1 dzień																																
114	Remont	pon, 27-kwi-19	pią, 27-kwi-23		4 dn																																
115	Montaż	pią, 27-kwi-23	sob, 27-kwi-24		1 dzień																																
116	AG-1213	sob, 27-kwi-17	pią, 27-kwi-23		6 dn																																
117	Demontaż	sob, 27-kwi-17	nie, 27-kwi-18		1 dzień																																
118	Remont	nie, 27-kwi-18	czw, 27-kwi-22		4 dn																																
119	Montaż	czw, 27-kwi-22	pią, 27-kwi-23		1 dzień																																
120	P-1372	sob, 27-kwi-17	pią, 27-kwi-23		6 dn																																
121	Demontaż	sob, 27-kwi-17	nie, 27-kwi-18		1 dzień																																
122	Remont	nie, 27-kwi-18	czw, 27-kwi-22		4 dn																																
123	Montaż	czw, 27-kwi-22	pią, 27-kwi-23		1 dzień																																
124	PR-1411A	sob, 27-kwi-17	pią, 27-kwi-23		6 dn																																
125	Demontaż	sob, 27-kwi-17	nie, 27-kwi-18		1 dzień																																
126	Remont	nie, 27-kwi-18	czw, 27-kwi-22		4 dn																																
127	Montaż	czw, 27-kwi-22	pią, 27-kwi-23		1 dzień																																
128	S-1411A	nie, 27-kwi-18	sob, 27-kwi-24		6 dn																																
129	Demontaż	nie, 27-kwi-18	pon, 27-kwi-19		1 dzień																																
130	Remont	pon, 27-kwi-19	pią, 27-kwi-23		4 dn																																
131	Montaż	pią, 27-kwi-23	sob, 27-kwi-24		1 dzień																																
132	S-1411A-AG	nie, 27-kwi-18	sob, 27-kwi-24		6 dn																																
133	Demontaż	nie, 27-kwi-18	pon, 27-kwi-19		1 dzień																																
134	Remont	pon, 27-kwi-19	pią, 27-kwi-23		4 dn																																
135	Montaż	pią, 27-kwi-23	sob, 27-kwi-24		1 dzień																																
136	S-1411B-AG	nie, 27-kwi-18	sob, 27-kwi-24		6 dn																																
137	Demontaż	nie, 27-kwi-18	pon, 27-kwi-19		1 dzień																																
138	Remont	pon, 27-kwi-19	pią, 27-kwi-23		4 dn																																
139	Montaż	pią, 27-kwi-23	sob, 27-kwi-24		1 dzień																																
140	DR-1441-P	nie, 27-kwi-18	sob, 27-kwi-24		6 dn																																
141	Demontaż	nie, 27-kwi-18	pon, 27-kwi-19		1 dzień																																
142	Remont	pon, 27-kwi-19	pią, 27-kwi-23		4 dn																																
143	Montaż	pią, 27-kwi-23	sob, 27-kwi-24		1 dzień																																
144	PR-1441	pon, 27-kwi-19	nie, 27-kwi-25		6 dn																																
145	Demontaż	pon, 27-kwi-19	wto, 27-kwi-20		1 dzień																																
146	Remont	wto, 27-kwi-20	sob, 27-kwi-24		4 dn																																

Id.	Nazwa zadania	Rozpoczęcie	Zakończenie	Numer zakresu	Czas trwania	Brak grupy	Tworzący	Hasło	Wywoławca	27-kwi-12	27-kwi-19	27-kwi-26	27-maj-03
										p w s c p s n p w s c p s n p w s c p s n p w s c p s n p	p w s c p s n p w s c p s n p w s c p s n p w s c p s n p	p w s c p s n p w s c p s n p w s c p s n p w s c p s n p	p w s c p s n p w s c p s n p w s c p s n p w s c p s n p

[illegible]

[illegible]

Id.	Nazwa zadania	Rozpoczęcie	Zakończenie	Numer zakresu	Czas trwania	Bra	Grupa	Tworzący	Hasło wywoławcze	27-kwi-12							27-kwi-19							27-kwi-26							27-maj-03							
										p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p
307	P-2541B	pon, 27-kwi-26	nie, 27-maj-02		6 dn																																	
308	AG-2551	wto, 27-kwi-27	pon, 27-maj-03		6 dn																																	
309	P-2551	wto, 27-kwi-27	pon, 27-maj-03		6 dn																																	
310	C-2721A	wto, 27-kwi-27	pon, 27-maj-03		6 dn																																	
311	C-2722	wto, 27-kwi-27	pon, 27-maj-03		6 dn																																	
312	C-2811A	wto, 27-kwi-27	pon, 27-maj-03		6 dn																																	
313	C-2851A	wto, 27-kwi-27	pon, 27-maj-03		6 dn																																	
314	C-2852	śro, 27-kwi-28	wto, 27-maj-04		6 dn																																	
315	P-5211B	śro, 27-kwi-28	wto, 27-maj-04		6 dn																																	
316	P-5221B	śro, 27-kwi-28	wto, 27-maj-04		6 dn																																	
317	P-5231B	śro, 27-kwi-28	wto, 27-maj-04		6 dn																																	
318	P-5251A	śro, 27-kwi-28	wto, 27-maj-04		6 dn																																	
319	PR-6950A	śro, 27-kwi-28	wto, 27-maj-04		6 dn																																	
320	PR-6950B	czw, 27-kwi-29	śro, 27-maj-05		6 dn																																	
321	PR-6953	czw, 27-kwi-29	śro, 27-maj-05		6 dn																																	
322	PR-6954	czw, 27-kwi-29	śro, 27-maj-05		6 dn																																	
323	S-6961	czw, 27-kwi-29	śro, 27-maj-05		6 dn																																	
324	PR-6993	czw, 27-kwi-29	śro, 27-maj-05		6 dn																																	
325	PR-6994	czw, 27-kwi-29	śro, 27-maj-05		6 dn																																	
326	P-4901A	pią, 27-kwi-30	czw, 27-maj-06		6 dn																																	
327	P-4902	pią, 27-kwi-30	czw, 27-maj-06		6 dn																																	
328	P-4903A	pią, 27-kwi-30	czw, 27-maj-06		6 dn																																	
329	P-4904A	pią, 27-kwi-30	czw, 27-maj-06		6 dn																																	
330	P-5304A	pią, 27-kwi-30	czw, 27-maj-06		6 dn																																	
331	Remont silników elektrycznych nN/SN - rozliczenie powykonawcze.	czw, 27-kwi-15	sob, 27-maj-08	1968423	23 dn	E	E01	OKONIEWICZ	SILNIKI +																													
332	P-2211D-P1	czw, 27-kwi-22	śro, 27-kwi-28		6 dn																																	
333	Demontaż	czw, 27-kwi-22	pią, 27-kwi-23		1 dzień																																	
334	Remont	pią, 27-kwi-23	wto, 27-kwi-27		4 dn																																	
335	Montaż	wto, 27-kwi-27	śro, 27-kwi-28		1 dzień																																	
336	P-2944	czw, 27-kwi-22	śro, 27-kwi-28		6 dn																																	
337	Demontaż	czw, 27-kwi-22	pią, 27-kwi-23		1 dzień																																	
338	Remont	pią, 27-kwi-23	wto, 27-kwi-27		4 dn																																	
339	Montaż	wto, 27-kwi-27	śro, 27-kwi-28		1 dzień																																	
340	P-2944-P	czw, 27-kwi-22	śro, 27-kwi-28		6 dn																																	
341	Demontaż	czw, 27-kwi-22	pią, 27-kwi-23		1 dzień																																	
342	Remont	pią, 27-kwi-23	wto, 27-kwi-27		4 dn																																	
343	Montaż	wto, 27-kwi-27	śro, 27-kwi-28		1 dzień																																	

Starszy Inżynier Wsparcia Produkcji
Dział Utrzymania Ruchu
Kompleksu Kwasu Tereftalowego
Paweł Okoniewicz
Starszy Inżynier Procesów Produkcyjnych
Wydział Produkcji
Zakład PTA
Łukasz Kłowski

