

Wstępny harmonogram branżowy remontu instalacji Claus VI - wymurówki ogniotrwale																																	
Id.	Lp.	Nazwa zadania	Czas trwania	Rozpoczęcie	Zakończenie																												
						08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	101	02	03	04
1		POSTÓJ REMONTOWY INSTALACJI	30 dn	sob, 27-05-08	nie, 27-06-06																												
2		PRACE REMONTOWE	22 dn	pią, 27-05-14	pią, 27-06-04																												
3	1	ORGANIZACJA ZAPLECZA BUDOWY	3 dn	śro, 27-05-12	pią, 27-05-14																												
4	2	Zakres 1_CLA VI	11 dn	pon, 27-05-17	czw, 27-05-27																												
5	2.1	Kocioł 26E1																															
6	2.1.1	Przegląd stanu wymurówek	1 dzień	pon, 27-05-17	pon, 27-05-17																												
7	2.1.2	Demontaż i montaż wymurówki na głowicy palnika	3 dn	śro, 27-05-19	pią, 27-05-21																												
8	2.1.3	Demontaż kształtek palnikowych gardzieli kotła	1 dzień	wto, 27-05-18	wto, 27-05-18																												
9	2.1.4	Demontaż wymurówki cz. Cylindrycznej gardzieli kotła	1 dzień	wto, 27-05-18	wto, 27-05-18																												
10	2.1.5	Montaż wymurówki cz. cylindrycznej gardzieli kotła	3 dn	sob, 27-05-22	pon, 27-05-24																												
11	2.1.6	Montaż kształtek palnikowych gardzieli kotła	3 dn	wto, 27-05-25	czw, 27-05-27																												
12	2.2	Reaktory 26R1, R2, R3	6 dn	śro, 27-05-19	pon, 27-05-24																												
13	2.2.1	Demontaż włączów	1 dzień	śro, 27-05-19	śro, 27-05-19																												
14	2.2.2	Przegląd wymurówki	1 dzień	śro, 27-05-19	śro, 27-05-19																												
15	2.2.3	Naprawa wymurówki	4 dn	czw, 27-05-20	nie, 27-05-23																												
16	2.2.4	Montaż włączów	1 dzień	pon, 27-05-24	pon, 27-05-24																												

OPRACOWAŁ

Michał Koleczyński

Starszy Inżynier Wsparcia Produkcji

Zespół ds. Remontów Budowlanych

ZATWIERDZIŁ

Dariusz Solak

Kierownik

Zespół ds. Remontów Budowlanych