

Id.	Nr zakre	Nazwa zadania	Rozpoczęcie		Zakończenie	Wyk. %	Czas trwania	2027-lutego 2027-marca 2027-kwieśnia 2027-maja																														
			czw, 27-04-01					pią, 27-04-30	0%	30 dn	2628300103050709111315171921232527010305070911131517192123252729310204060810121416182022242628300204060810121416182022																											
1		Postój remontowy DRW II	czw, 27-04-01		pią, 27-04-30	0%	30 dn	0%																														
1354	200	Rozdzielnice 0,4kV	wto, 27-04-06		pon, 27-04-26	0%	21 dn	0%																														
1355		Rozdz. NO1,NO2,NO3 Sek A	wto, 27-04-06		pią, 27-04-16	0%	11 dn	0%																														
1356		Rozdz. NO1,NO2,NO3 Sek B	sob, 27-04-17		pon, 27-04-26	0%	10 dn	0%																														
1357	201	Rozdzielnia 6kV OPR-R14	wto, 27-04-06		pon, 27-04-26	0%	21 dn	0%																														
1358		Sekcja A	wto, 27-04-06		pią, 27-04-16	0%	11 dn	0%																														
1359		Sekcja B	sob, 27-04-17		pon, 27-04-26	0%	10 dn	0%																														
1360	202	Silniki elektryczne	wto, 27-04-06		pon, 27-04-26	0%	21 dn	0%																														
1361		Demontaż silników	wto, 27-04-06		sob, 27-04-17	0%	12 dn	0%																														
1362		Prace warsztatowe	pon, 27-04-12		pią, 27-04-23	0%	12 dn	0%																														
1363		Montaż i podłączenie silników	pią, 27-04-16		pon, 27-04-26	0%	11 dn	0%																														
1364	203	Transformatory 6/0,4kV	wto, 27-04-06		pon, 27-04-26	0%	21 dn	0%																														
1365		Transformatory T1, T3, T5	wto, 27-04-06		pią, 27-04-16	0%	11 dn	0%																														
1366		Transformatory T2, T4, T6	sob, 27-04-17		pon, 27-04-26	0%	10 dn	0%																														
1367	204	Zasilwy elektryczne	wto, 27-04-06		pon, 27-04-26	0%	21 dn	0%																														
1368	205	Elektrodehydratory EH-1A/B i EH-2A/B	sob, 27-04-10		czw, 27-04-22	0%	13 dn	0%																														
1369		EH-1A/B	sob, 27-04-10		czw, 27-04-15	0%	6 dn	0%																														
1370		EH-2A/B	pią, 27-04-16		czw, 27-04-22	0%	7 dn	0%																														

Id.	Nr	Nazwa zadania	Rozpoczęcie	Zakończenie	Wyk. %	Czas trwania	2027-lutego2027-marca2027-kwieśnia2027-maja											
							2628300103050709111315171921232527010305070911131517192123252729310204060810121416182022242628300204060810121416182022											
1371	206	Napęd żaluzji chłodnic powietrznych	pon, 27-02-01	pon, 27-04-26	0%	85 dn	0%											
1372		Odlączenie i demontaż napędów	pon, 27-02-01	pią, 27-02-19	0%	19 dn	0%											
1373		Prace warsztatowe	pią, 27-02-19	pią, 27-03-19	0%	29 dn	0%											
1374		Montaż i podłączenie napędów	pią, 27-03-19	pią, 27-04-16	0%	29 dn	0%											
1375		Próby funkcjonalne napędów z D	pią, 27-04-16	pon, 27-04-26	0%	11 dn	0%											
1397	207	Rozdzielnice 0,4kV OPR R14 -	wto, 27-04-06	pon, 27-04-26	0%	21 dn	0%											
1398		Rozdz. NO2 Sek A segment odpływowy nr 1	wto, 27-04-06	pią, 27-04-16	0%	11 dn	0%											
1399		Rozdz. NO2 Sek B segment odpływowy nr 14	sob, 27-04-17	pon, 27-04-26	0%	10 dn	0%											

Inżynier Wsparcia Produkcji
Dział Urządzania Ruchu Kompleksu Destylacji
Dawid Chaliński

Starszy Inżynier Procesów Produkcyjnych
Blok Przerobu Ropy
Wydział Destylacji I
Marek Nowak

Kierownik
Dział Urządzania Ruchu
Kompleksu Destylacji
Piotr Grabowski