

Tryb zad.	Tekst1	Urządzenie	Nazwa zadania	Czas trwania	Rozpoczęcie	Zakończenie	GRUPA	2027-marca										2027-kwietnia										2027-maja									
								02	05	08	11	14	17	20	23	26	29	01	04	07	10	13	16	19	22	25	28	01	04	07	10						
✈	D-1141	zbiornik	Demontaż aparatu	1 dzień	czw, 27-04-15	czw, 27-04-15	M2																														
✈	D-1141	zbiornik	Badanie PT	2 dn	pią, 27-04-16	sob, 27-04-17	penetrant																														
✈	D-1141	zbiornik	Badanie VT,UT	2 dn	pon, 27-04-19	wto, 27-04-20	UT																														
✈	D-1141	zbiornik	Montaż aparatu	1 dzień	czw, 27-04-22	czw, 27-04-22	M2																														
✈	D-1131	zbiornik	Demontaż	1 dzień	pią, 27-04-16	pią, 27-04-16	M2																														
✈	D-1131	zbiornik	Badanie PT	2 dn	pią, 27-04-16	sob, 27-04-17	penetrant																														
✈	D-1131	zbiornik	Badanie VT,UT	2 dn	pią, 27-04-16	nie, 27-04-18	UT, VT																														
✈	D-1131	zbiornik	Prace mechaniczne	2 dn	pią, 27-04-16	pon, 27-04-19	M2																														
✈	D-1131	zbiornik	Przygotowanie do próby ciśnieniowej	1 dzień	wto, 27-04-20	wto, 27-04-20	M2																														
✈	D-1131	zbiornik	Montaż , odślenie	1 dzień	śro, 27-04-21	śro, 27-04-21	M2																														
✈	D-1132	zbiornik	Demontaż	1 dzień	pią, 27-04-16	pią, 27-04-16	M2																														
✈	D-1132	zbiornik	Konserwacja, śrub i nakrętek na połączeniach kołnierзовych - czyszczenie, smarowanie	2 dn	pią, 27-04-16	sob, 27-04-17	M2																														
✈	D-1132	zbiornik	Badania NDT	3 dn	pon, 27-04-19	śro, 27-04-21	NDT																														
✈	D-1132	zbiornik	Przygotowanie do próby ciśnieniowej	2 dn	czw, 27-04-22	pią, 27-04-23	M2																														
✈	D-1132	zbiornik	Próba ciśnieniowa	2 dn	pią, 27-04-23	sob, 27-04-24	M2																														
✈	D-1132	zbiornik	Odślenie aparatu po próbie ciśnieniowej dla UDT	1 dzień	nie, 27-04-25	nie, 27-04-25	M2																														
✈	D-1132	zbiornik	Demontaż i montaż połączeń kołnierзовych	1 dzień	pon, 27-04-26	pon, 27-04-26	M2																														
✈	D-1133	zbiornik	Demontaż	1 dzień	pon, 27-04-19	pon, 27-04-19	M2																														
✈	D-1133	zbiornik	Przegląd kryz	3 dn	śro, 27-04-21	pią, 27-04-23	M2																														
✈	D-1133	zbiornik	Badania NDT	3 dn	czw, 27-04-22	sob, 27-04-24	NDT																														
✈	D-1133	zbiornik	Przygotowanie do próby ciśnieniowej	2 dn	pią, 27-04-23	nie, 27-04-25	M2																														
✈	D-1133	zbiornik	Próba ciśnieniowa	1 dzień	pon, 27-04-26	pon, 27-04-26	M2																														
✈	D-1133	zbiornik	Odślenie , montaż	1 dzień	wto, 27-04-27	wto, 27-04-27	M2																														
✈	D-2131	Zbiornik	Demontaż izolacji	1 dzień	wto, 27-04-20	wto, 27-04-20	I																														
✈	D-2131	Zbiornik	Demontaż aparatu	1 dzień	pon, 27-04-19	pon, 27-04-19	M2																														
✈	D-2131	Zbiornik	Czyszczenie hydrodynamiczne	1 dzień	wto, 27-04-20	wto, 27-04-20	C																														
✈	D-2131	Zbiornik	Montaż aparatu	1 dzień	śro, 27-04-21	śro, 27-04-21	M2																														
✈	D-2131	Zbiornik	Montaż izolacji	1 dzień	czw, 27-04-22	czw, 27-04-22	I																														
✈	D-2522	Zbiornik	Demontaż	3 dn	czw, 27-04-15	sob, 27-04-17	M2																														
✈	D-2522	Zbiornik	Czyszczenie hydrodynamiczne	2 dn	nie, 27-04-18	pon, 27-04-19	C																														
✈	D-2522	Zbiornik	Przygotowanie do próby ciśnieniowej.	1 dzień	wto, 27-04-20	wto, 27-04-20	M2																														
✈	D-2522	Zbiornik	Próba ciśnieniowa	1 dzień	śro, 27-04-21	śro, 27-04-21	M2																														
✈	D-2522	Zbiornik	Montaż	1 dzień	wto, 27-04-20	wto, 27-04-20	M2																														
✈	D-2811	Zbiornik	Demontaż aparatu	2 dn	pią, 27-04-16	sob, 27-04-17	M2																														
✈	D-2811	Zbiornik	Badanie PT	1 dzień	wto, 27-04-20	wto, 27-04-20	penetrant																														
✈	D-2811	Zbiornik	Badanie VT,UT	2 dn	śro, 27-04-21	czw, 27-04-22	VT,UT																														
✈	D-2811	Zbiornik	Ślenie do próby	1 dzień	pon, 27-04-19	pon, 27-04-19	M2																														
✈	D-2811	Zbiornik	Próba hydrauliczna	1 dzień	wto, 27-04-20	wto, 27-04-20	M2																														
✈	D-2811	Zbiornik	Montaż aparatu	1 dzień	nie, 27-04-25	nie, 27-04-25	M2																														

Projekt: Harmonogram prac pro

Data: pią, 26-07-31

Kierownik

Dział Utrzymywania Ruchu

Kompleksu Kwasu Tereftalowego

Paweł Kaleta

Zadanie

Podział

Punkt kontrolny

Podsumowanie

Podsumowanie projektu

Zadanie nieaktywne

Nieaktywny punkt kontrolny

Podsumowanie nieaktywne

Zadanie ręczne

Tylko z czasem trwania

Zadania zewnętrzne

Rzutowanie podsumowania ręcznego

Podsumowanie ręczne

Tylko z rozpoczęciem

Tylko z zakończeniem

Zadania zewnętrzne

Zewnętrzne punkty kontrolne

Termin ostateczny

Postęp

Ręczne (postęp)

Stary Inżynier Procesów Produkcyjnych

Wydział Produkcji

Zakład PTA

Paweł Krzewina

Stary Inżynier Procesów Produkcyjnych

Wydział Produkcji

Zakład PTA

Krzysztof Kotlarek

Stary Inżynier Wsparcia Produkcji

Dział Utrzymywania Ruchu

Kompleksu Kwasu Tereftalowego

Piotr Makowski

Stary Inżynier Procesów Produkcyjnych

Wydział Produkcji

Zakład PTA

Łukasz Kufowski

20.07.2026

Strona 1

Kierownik

Wydział Produkcji

Zakład PTA

Jakub Cynulski

Id.	Nazwa zadania	Czas trwania	Rozpoczęcie	Zakończenie	ś	c	p	s	n	27-kwi-19	p	w	ś	c	p	s	n	27-kwi-26	p	w
1	Węzeł reaktora bocznikowego R-2301 - Postój remontowy 2027																			
2	R-2301 rev.01 (30.07.2026)																			
3	R-2301-demontaż izolacji	1 dzień	czw, 27-04-15	czw, 27-04-15																
4	R-2301-demontaż połączeń kołnierзовych, demontaż	3 dn	czw, 27-04-15	nie, 27-04-18																
5	R-2301- Inspekcja UDT	1 dzień	wto, 27-04-20	wto, 27-04-20																
6	R-2301-demontaż połączeń kołnierзовych, demontaż	1 dzień	śro, 27-04-21	śro, 27-04-21																
7	R-2301-Montaż izolacji	2 dn	pią, 27-04-23	pon, 27-04-26																
8	FT-2301																			
9	FT-2301-demontaż izolacji	1 dzień	czw, 27-04-15	czw, 27-04-15																
10	FT-2301-demontaż połączeń kołnierзовych, demontaż	3 dn	czw, 27-04-15	nie, 27-04-18																
11	FT-2301- Inspekcja UDT	1 dzień	wto, 27-04-20	wto, 27-04-20																
12	FT-2301-demontaż połączeń kołnierзовych, demontaż	1 dzień	śro, 27-04-21	śro, 27-04-21																
13	FT-2301-Montaż izolacji	2 dn	pią, 27-04-23	pon, 27-04-26																
14																				
15	E-2301																			
16	E-2301-demontaż izolacji	1 dzień	czw, 27-04-15	czw, 27-04-15																
17	E-2301-demontaż połączeń kołnierзовych, demontaż	3 dn	czw, 27-04-15	nie, 27-04-18																
18	E-2301- Inspekcja UDT	1 dzień	wto, 27-04-20	wto, 27-04-20																
19	FT-2301-demontaż połączeń kołnierзовych, demontaż	1 dzień	śro, 27-04-21	śro, 27-04-21																
20	E-2301-Montaż izolacji	2 dn	pią, 27-04-23	pon, 27-04-26																
21	Zawory ręczne																			
22	Zawory ręczne																			
23	Demontaż zaworów	2 dn	czw, 27-04-15	pią, 27-04-16																
24	Regeneracja zaworów	6 dn	czw, 27-04-15	czw, 27-04-22																
25	Montaż zaworów	5 dn	wto, 27-04-20	nie, 27-04-25																

Starszy Inżynier Wsparcia Produkcji
Dział Utrzymania Ruchu
Kompleksu Kwasu Tereftalowego

Piotr Makowski
30.07.2026

Paweł Krzewina

Starszy Inżynier Procesów Produkcyjnych
Wydział Produkcji
Zakład PTA
31.07.2026

Kierownik
Wydział Produkcji
Zakład PTA
Jakub Cybulski

Główny Inżynier
Wydział Produkcji
Zakład PTA
Rafał Trymerski

Projekt: Harmonogram Instalac Data: pią, 26-07-31 Kierownik Dział Utrzymania Ruchu Kompleksu Kwasu Tereftalowego Paweł Kaleta	Zadanie		Zadanie nieaktywne		Rzutowanie podsumowania ręcznego		Zewnętrzne punkty kontrolne	
	Podział		Nieaktywny punkt kontrolny		Podsumowanie ręczne		Termin ostateczny	
	Punkt kontrolny		Podsumowanie nieaktywne		Tylko z rozpoczęciem		Postęp	
	Podsumowanie		Zadanie ręczne		Tylko z zakończeniem		Ręczne (postęp)	
	Podsumowanie projektu		Tylko z czasem trwania		Zadania zewnętrzne			