

REMONT CTA 2027 HARMONOGRAM


Id.	Tryb zadania	Nazwa zadania	Czas trwania	Rozpoczęcie	Zakończenie	Tekst1	Tekst2	Nazwy zasobów	Poprzedniki
1		Postój remontowy CTA 2027	86,38 dn	nie, 27-03-14 09:00	wto, 27-06-08 18:00				
2		Studnie i tace	23,38 dn	czw, 27-04-15 09:00	sob, 27-05-08 18:00	C	1941536		
3		SP-1931	3 dn	czw, 27-04-15 23:59	nie, 27-04-18 23:59	C	1941536	Czyszczenie ścian kanałów (h=0,2m – h=0,7m). Czyszczenie dna kanałów (0,2m – 0,5m x 2400 m). Stopień zabrudzenia: średni.	
4		tace	3 dn	czw, 27-04-15 23:59	nie, 27-04-18 23:59	C	1941536	Czyszczenie tac. Wykonanie zamiatania oraz splukania pozostałości poremontowych z tac w obrębie instalacji. w ilości dwa pola po około150r	
5		SP-1931	0,63 dn	czw, 27-04-22 09:00	pią, 27-04-23 00:00	C	1941536	etap2 Czyszczenie ścian studni SP-1931 (h=4900). Czyszczenie dna studni SP-1931 (1700x5000). Czyszczenie ścian studni SP-1932 (h=4900	
6		SP-5391	8,38 dn	sob, 27-04-17 09:00	nie, 27-04-25 18:00	C	1941536	• Czyszczenie i usuwanie zanieczyszczeń z grodzi zbiornika SP-5391 (wymiaru sz.1xdł.2,7xh.5 m) Stopień zabrudzenia: średni. • Czyszczenie	
7		SP-1931	2 dn	sob, 27-04-17 09:00	pon, 27-04-19 09:00	C	1941536	etap1 Czyszczenie ścian studni SP-1931 (h=4900). Czyszczenie dna studni SP-1931 (1700x5000). Czyszczenie ścian studni SP-1932 (h=4900	
8		SP-1931	2,38 dn	pon, 27-04-19 09:00	śro, 27-04-21 18:00	C	1941536	Firma czyszcząca, która wydobywa odpad, osusza jednorodną masę pakuje ją w worki Big- Bag 1000kg i odstawia w miejsce wyznaczone przy	
9		SP-1931	6 dn	czw, 27-04-29 18:00	śro, 27-05-05 18:00	C	1941536	etap3 Czyszczenie ścian studni SP-1931 (h=4900). Czyszczenie dna studni SP-1931 (1700x5000). Czyszczenie ścian studni SP-1932 (h=4900	
10		Porządki	4,38 dn	wto, 27-05-04 09:00	sob, 27-05-08 18:00	C	1941536	Uporządkowanie miejsca pracy, instalacji oraz wokół kontenerów socjalnych	
11		Kanalizacja PTA	22,38 dn	czw, 27-04-15 09:00	pią, 27-05-07 18:00	C2	1941537		
12		kanalizacja	20,38 dn	czw, 27-04-15 09:00	śro, 27-05-05 18:00	C2	1941537	Usuwanie zalegających pozostałości ze studzienek kanalizacji PRZEMYSŁOWEJ, Sprawdzenie drożności linii łączących studzienki. Usuwanie	
13		kanalizacja	20,38 dn	czw, 27-04-15 09:00	śro, 27-05-05 18:00	C2	1941537	Usuwanie zalegających pozostałości ze studzienek kanalizacji DESZCZOWEJ, Sprawdzenie drożności linii łączących studzienki. Usuwanie nie	
14		kanalizacja	20,38 dn	czw, 27-04-15 09:00	śro, 27-05-05 18:00	C2	1941537	Usuwanie zalegających pozostałości ze studzienek kanalizacji FEKALNEJ, Sprawdzenie drożności linii łączących studzienki. Usuwanie niedro	
15		kanalizacja	8,38 dn	śro, 27-04-28 09:00	czw, 27-05-06 18:00	C2	1941537	Firma czyszcząca, która wydobywa odpad, osusza jednorodną masę pakuje ją w worki Big- Bag 1000kg i odstawia w miejsce wyznaczone przy	
16		kanalizacja	11,38 dn	sob, 27-04-24 09:00	śro, 27-05-05 18:00	C2	1941537	Wykonanie testu drożności przy udziale SUR / Produkcja. Przygotowanie protokołu.	
17		Porządki	2,38 dn	śro, 27-05-05 09:00	pią, 27-05-07 18:00	C2	1941537	Prace porządkowe na instalacji, w miejscu pracy oraz przy pomieszczeniach socjalnych.	
18		kanalizacja	13,38 dn	czw, 27-04-22 09:00	śro, 27-05-05 18:00	C2	1941540	Wykonanie próby szczelności sieci kanalizacji PRZEMYSŁOWEJ KP zgodnie z Plot-planem Planu Generalnego oraz ze schematem z załączn	
19		kanalizacja	13,38 dn	czw, 27-04-22 09:00	śro, 27-05-05 18:00	C2	1941540	Wykonanie próby szczelności sieci kanalizacji DESZCZOWEJ KD zgodnie z Plot-planem Planu Generalnego oraz ze schematem z załącznika	
20		kanalizacja	13,38 dn	czw, 27-04-22 09:00	śro, 27-05-05 18:00	C2	1941540	Wykonanie próby szczelności sieci kanalizacji FEKALNEJ KF zgodnie z Plot-planem Planu Generalnego oraz ze schematem z załącznika. Ukl	
21		kanalizacja	13,38 dn	czw, 27-04-22 09:00	śro, 27-05-05 18:00	C2	1941540	Aktualizacja dokumentacji, spis z natury, weryfikacja średnic oraz długości.	
22		Porządki	2,38 dn	wto, 27-05-04 09:00	czw, 27-05-06 18:00	C2	1941540	Usuwanie pozostałości poremontowych, czyszczenie stanowiska pracy Po wykonaniu zadania poinformować SUR.	
23		Zawory PSV	51,38 dn	wto, 27-04-06 09:00	czw, 27-05-27 18:00	M4	1941539		
24		arm PSV	9,38 dn	wto, 27-04-06 09:00	czw, 27-04-15 18:00	I&R	1941539	xxx arm PSV izolacja rusztowanie	
25		arm PSV	8,38 dn	czw, 27-04-15 09:00	pią, 27-04-23 18:00	M4	1941539	1. demontaż zaworów bezpieczeństwa PSV, zaworów oddechowych BV oraz przerywaczy ognia wg załącznika Wykaz PSV na INSTALACJI C	
26		arm PSV	12,38 dn	pią, 27-04-23 09:00	śro, 27-05-05 18:00	M4	1941539	1. transport zaworów na instalację i do poziomu zabudowy, 2. montaż na docelowych uszczelkach zaworów bezpieczeństwa PSV, zaworów od	
27		arm PSV	8,38 dn	śro, 27-05-19 09:00	czw, 27-05-27 18:00	I&R	1941539	xxx arm PSV izolacja rusztowanie	
28		Naprawa przyłg	14,38 dn	śro, 27-04-21 09:00	śro, 27-05-05 18:00	M9	1941541		
29		spawalnica	9,38 dn	śro, 27-04-21 09:00	pią, 27-04-30 18:00	M9	1941541	1. Wykonanie dokumentacji naprawy, wykonanie technologii naprawy wskazanych przyłg aparatów. 2. Zatwierdzenie technologii naprawy w UI	
30		spawalnica	7,38 dn	śro, 27-04-28 09:00	śro, 27-05-05 18:00	M9	1941541	Wykonanie prób ciśnieniowych naprawianych aparatów zgodnie z zatwierdzoną technologią naprawy, ślepienie, odślepienie, uzupełnienie ciśn	
31		Koikowanie	10,38 dn	wto, 27-04-20 09:00	pią, 27-04-30 18:00	M9	1941542		
32		spawalnica	9,38 dn	wto, 27-04-20 09:00	czw, 27-04-29 18:00	M9	1941542	1. Wykonanie dokumentacji naprawy, wykonanie technologii naprawy (koikowania) wskazanych aparatów wymiany ciepła. 2. Zatwierdzenie ter	
33		spawalnica	10,38 dn	wto, 27-04-20 09:00	pią, 27-04-30 18:00	M9	1941542	Wykonanie prób ciśnieniowych naprawianych aparatów zgodnie z zatwierdzoną technologią naprawy, ślepienie, odślepienie, uzupełnienie ciśn	
34		Naprawa rurociągów	38,38 dn	pon, 27-03-22 09:00	czw, 27-04-29 18:00	M9	1941543		
39		Naprawa zbiorników CTA	22,38 dn	nie, 27-04-18 09:00	pon, 27-05-10 18:00	M9	1941544		
40		zbiorniki sp	14,38 dn	nie, 27-04-18 09:00	nie, 27-05-02 18:00	M9	1941544	Wykonanie prób ciśnieniowych naprawianych aparatów zgodnie z zatwierdzoną technologią naprawy, ślepienie, odślepienie, uzupełnienie ciśn	
41		zbiorniki sp	20,38 dn	nie, 27-04-18 09:00	sob, 27-05-08 18:00	M9	1941544	1. Wykonanie dokumentacji naprawy, wykonanie technologii naprawy wskazanych aparatów (zbiorniki, wymienniki, kolumny, reaktory, krystaliz	
42		Porządki	5,38 dn	śro, 27-05-05 09:00	pon, 27-05-10 18:00	M9	1941544	Uporządkowanie terenu instalacji, w miejscu pracy oraz wokół pomieszczeń socjalnych.	
43		V-1621 - zbiornik	43,38 dn	śro, 27-04-07 09:00	czw, 27-05-20 18:00	M1	1941545		
44		V-1621	1,38 dn	śro, 27-04-07 09:00	czw, 27-04-08 18:00	R&I	1941545	XXX V-1621 izolacja i rusztowanie XXX	
45		V-1621	0,5 dn	czw, 27-04-15 06:00	czw, 27-04-15 18:00	M1	1941545	V-1621 Otwarcie wlotu "M-1" 20"#150 szt.1 z własnym wysięgnikiem. Konserwacja żurawików UWAGA: W przypadku rozszczelniania układu i	
46		V-1621	1,38 dn	czw, 27-04-15 18:00	sob, 27-04-17 03:00	M1	1941545	V-1621 Demontaż połączeń kołnierzych wg wykazu uszczeltek. N-1, N-3, N-4, N-5, N-6, N-7, N-8ab, H-1, P-1, L-1, L-2 Montaż zaślepek / pr:45	
47		V-1621	0,38 dn	sob, 27-04-17 03:00	sob, 27-04-17 12:00	M1	1941545	XXX V-1621 Napowietrzanie aparatu - Produkcja XXX	46
48		V-1621	0,5 dn	sob, 27-04-17 12:00	nie, 27-04-18 00:00	R	1941545	XXX V-1621 RUSZTOWANIA wewnątrz aparatu- Montaż XXX	47
49		V-1621	1,5 dn	nie, 27-04-18 00:00	pon, 27-04-19 12:00	C	1941545	XXX V-1621 Wykonanie czyszczenia wnętrza aparatu. Przygotowanie powierzchni do badań/inspekcji. Po wykonaniu zadania poinformować S48	48
50		V-1621	0,25 dn	pon, 27-04-19 12:00	pon, 27-04-19 18:00	C	1941545	V-1621 Drenaż aparatu po wykonaniu czyszczenia demontaż zaślepek pozycja N-4 wg wykazu uszczeltek, drenaż aparatu , montaż zaślepek	49
51		V-1621	0,25 dn	pon, 27-04-19 18:00	wto, 27-04-20 00:00	M1	1941545	XXX V-1621 Usunięcie pozostałości z dna zbiornika oraz nawisów ze ścian oraz kopuły aparatu XXX	50
52		V-1621	0,5 dn	wto, 27-04-20 06:00	wto, 27-04-20 18:00	PT	1941545	XXXV-1621 Badanie PT XXX	51
53		V-1621	0,25 dn	śro, 27-04-21 06:00	śro, 27-04-21 12:00	M1	1941545	XXX V-1621 Wykonanie inspekcji wnętrza aparatu. Pomiary wgnieceń, analiza innych nieciągłości XXX	52
54		V-1621	2,5 dn	śro, 27-04-21 18:00	sob, 27-04-24 06:00	M6	1941545	XXX V-1621 PRACE SPAWALNICZE SPECJALISTYCZNE XXX	53
55		V-1621	1,5 dn	sob, 27-04-24 06:00	nie, 27-04-25 18:00	WIR	1941545	XXX V-1621 WIR XXX	54
56		V-1621	0,13 dn	nie, 27-04-25 18:00	nie, 27-04-25 21:00	C	1941545	XXX V-1621 Wykonanie czyszczenia wnętrza aparatu. Usuwanie pozostałości po badaniu PT Po wykonaniu zadania poinformować SUR V-16	55
57		V-1621	0,38 dn	pon, 27-04-26 00:00	pon, 27-04-26 09:00	R	1941545	XXX V-1621 RUSZTOWANIA wewnątrz aparatu- Demontaż XXX	56
58		V-1621	1,38 dn	pon, 27-04-26 09:00	wto, 27-04-27 18:00	M1	1941545	V-1621 Demontaż połączeń kołnierzych wg wykazu uszczeltek. Demontaż zaślepek / przeciw kołnierzy zaślepiających, montaż połączeń koł	57
59		V-1621	0,38 dn	wto, 27-04-27 18:00	śro, 27-04-28 03:00	M1	1941545	V-1621 Usuwanie pozostałości poremontowych, czyszczenie stanowiska pracy oraz instalacji. Po wykonaniu zadania poinformować SUR.	58
60		V-1621	2 dn	wto, 27-05-18 18:00	czw, 27-05-20 18:00	R&I	1941545	XXX V-1621 izolacja i rusztowanie XXX	
61		V-1611	52,38 dn	wto, 27-04-06 09:00	pią, 27-05-28 18:00	M1	1941546		

Starszy Inżynier Wsparcia Produkcji
Dział Utrzymania Ruchu
Kompleksu Kwasu Tereftalowego

Grzegorz Sołtysiak

Starszy Inżynier Procesów Produkcyjnych
Dział Utrzymania Ruchu
Zadania PTA

Łukasz Kitowski

Kierownik
Dział Utrzymania Ruchu
Kompleksu Kwasu Tereftalowego

Paweł Kaleta

REMONT CTA 2027 HARMONOGRAM

Id.	Typ zadania	Nazwa zadania	Czas trwania	Rozpoczęcie	Zakończenie	Tekst1	Tekst2	Nazwy zasobów	Poprzedniki
62		V-1611	1,38 dn	wto, 27-04-06 09:00	śro, 27-04-07 18:00	R&I	1941546	XXX V-1611 Izolacje i rusztowanie XXX	
63		V-1611	0,38 dn	czw, 27-04-15 09:00	czw, 27-04-15 18:00	M1	1941546	V-1611 Otwarcie wiazu "M-1" 20"#150 szt.1 z własnym wysięgnikiem. Konserwacja żurawików UWAGA: W przypadku rozszczelniania układu i	
64		V-1611	1,38 dn	czw, 27-04-15 18:00	sob, 27-04-17 03:00	M1	1941546	V-1611 Demontaż połączeń kohnierzowych wg wykazu uszczeliek. N-1, N-2, N-3, N-4, N-5. Montaż zaślepek / przeciw kohnierzy zaślepiających 63	
65		V-1611	0,38 dn	sob, 27-04-17 03:00	sob, 27-04-17 12:00	M1	1941546	XXX V-1611 Napowietrzanie aparatu - Produkcja XXX	
66		V-1611	1,38 dn	sob, 27-04-17 12:00	nie, 27-04-18 21:00	R	1941546	XXX V-1611 RUSZTOWANIA DREWNIANE wewnątrz aparatu - Montaż XXX	
67		V-1611	0,38 dn	pon, 27-04-18 21:00	pon, 27-04-19 06:00	M1	1941546	V-1611 Demontaż dławicy, usunięcie szczeliwa, czyszczenie powierzchni przed montażem uszczelnienia - powierzchnia musi być bez śladów i	
68		V-1611	1,38 dn	wto, 27-04-19 06:00	wto, 27-04-20 15:00	C	1941546	XXX V-1611 Wykonanie czyszczenia wnętrza aparatu. Przygotowanie powierzchni do badań/inspekcji. Po wykonaniu zadania poinformować S 67	
69		V-1611	0,38 dn	wto, 27-04-20 15:00	śro, 27-04-21 00:00	C	1941546	V-1611 Drenaż aparatu po wykonaniu czyszczenia demontaż zaślepek pozycja N-4 wg wykazu uszczeliek, drenaż aparatu , montaż zaślepek	
70		V-1611	0,38 dn	śro, 27-04-21 00:00	śro, 27-04-21 09:00	M1	1941546	XXX V-1611 Usunięcie pozostałości z dna zbiornika XXX	
71		V-1611	1,38 dn	śro, 27-04-21 09:00	czw, 27-04-22 18:00	PT	1941546	XXX V-1611 Badanie PT XXX	
72		V-1611	0,25 dn	sob, 27-04-23 18:00	sob, 27-04-24 00:00	M1	1941546	XXX V-1611 Wykonanie inspekcji wnętrza aparatu. Pomiarły wgnieceń, analiza innych nieciągłości XXX	
73		V-1611	1,38 dn	sob, 27-04-24 00:00	nie, 27-04-25 09:00	M9	1941546	XXX V-1611 PRACE SPAWALNICZE SPECJALISTYCZNE XXX	
74		V-1611	2 dn	wto, 27-04-25 09:00	wto, 27-04-27 09:00	M9	2325327	XXX V-1611 Naprawa podpory	
75		V-1611	1,38 dn	śro, 27-04-28 18:00	śro, 27-04-28 18:00	M1	1941546	XXX V-1611 WIR XXX	
76		V-1611	0,38 dn	śro, 27-04-28 18:00	czw, 27-04-29 03:00	R	1941546	XXX V-1611 RUSZTOWANIA DREWNIANE wewnątrz aparatu- Demontaż XXX	
77		V-1611	0,38 dn	czw, 27-04-29 03:00	czw, 27-04-29 12:00	C	1941546	XXX V-1611 Wykonanie czyszczenia wnętrza aparatu. Usuanie pozostałości po badaniu PT. Po wykonaniu zadania poinformować SUR V-1676	
78		V-1611	2 dn	sob, 27-04-29 12:00	sob, 27-05-01 12:00	M1	1941546	V-1611 Demontaż połączeń kohnierzowych wg wykazu uszczeliek. Demontaż zaślepek / przeciw kohnierzy zaślepiających, montaż połączeń koh 77	
79		V-1611	1,38 dn	sob, 27-05-01 12:00	nie, 27-05-02 21:00	M1	1941546	V-1611 Usuanie pozostałości poremontowych, czyszczenie stanowiska pracy oraz instalacji. Po wykonaniu zadania poinformować SUR. 78	
80		V-1611	9,38 dn	śro, 27-05-19 09:00	pią, 27-05-28 18:00	R&I	1941546	XXX V-1611 Izolacja i rusztowanie XXX	
81		V-1411	50,38 dn	wto, 27-04-06 09:00	śro, 27-05-26 18:00	M1	1941547	XXX V-1411 Izolacje i rusztowanie XXX	
82		V-1411	4,38 dn	wto, 27-04-06 09:00	sob, 27-04-10 18:00	R&I	1941547	XXX V-1411 Izolacje i rusztowanie XXX	
83		V-1411	0,38 dn	sob, 27-04-17 09:00	sob, 27-04-17 18:00	M1	1941547	V-1411 Otwarcie wiazu "M-1" 20"#150 szt.1 z własnym wysięgnikiem. Konserwacja żurawików UWAGA: W przypadku rozszczelniania układu i	
84		V-1411	1,38 dn	pon, 27-04-17 18:00	pon, 27-04-19 03:00	M1	1941547	V-1411 Demontaż połączeń kohnierzowych wg wykazu uszczeliek. N-1, N-3, N-4, N-5, N-6, N-7, L-1, L-3, I-2, L-4, FIP-1412-ALT, FIP-1412-LT. 83	
85		V-1411	1,38 dn	pon, 27-04-19 03:00	wto, 27-04-20 12:00	M1	1941547	XXX V-1411 Napowietrzanie aparatu - Produkcja XXX	
86		V-1411	1,38 dn	wto, 27-04-20 12:00	śro, 27-04-21 21:00	R	1941547	XXX V-1411 RUSZTOWANIA wewnątrz aparatu aluminowe - Montaż XXX	
87		V-1411	0,38 dn	śro, 27-04-21 21:00	czw, 27-04-22 06:00	C	1941547	XXX V-1411 Usunięcie nawisów ze ścian oraz kopuły aparat. Wykonanie czyszczenia wnętrza aparatu. Przygotowanie powierzchni do badań/ 86	
88		V-1411	0,38 dn	czw, 27-04-22 06:00	sob, 27-04-24 00:00	M1	1941547	XXX V-1411 Drenaż aparatu po wykonaniu czyszczenia demontaż zaślepek pozycja N-3, N-5 wg wykazu uszczeliek, drenaż aparatu , montaż zaślepie 87	
89		V-1411	1,38 dn	sob, 27-04-24 00:00	sob, 27-04-24 09:00	PT	1941547	XXX V-1411 Badanie PT XXX	
90		V-1411	0,38 dn	sob, 27-04-24 09:00	sob, 27-04-25 18:00	M1	1941547	XXX V-1411 Wykonanie inspekcji wnętrza aparatu. Pomiarły wgnieceń, analiza innych nieciągłości XXX	
91		V-1411	1,38 dn	sob, 27-04-25 18:00	wto, 27-04-27 03:00	M1	1941547	XXX V-1411 WIR XXX	
92		V-1411	1,38 dn	nie, 27-04-25 18:00	wto, 27-04-27 12:00	C	1941547	XXX V-1411 Wykonanie czyszczenia wnętrza aparatu. Usuanie pozostałości po badaniu PT Po wykonaniu zadania poinformować SUR V-14 92	
93		V-1411	0,38 dn	wto, 27-04-27 03:00	wto, 27-04-27 12:00	M1	1941547	XXX V-1411 Usunięcie pozostałości z dna zbiornika XXX	
94		V-1411	0,38 dn	wto, 27-04-27 12:00	czw, 27-04-29 06:00	R	1941547	XXX V-1411 RUSZTOWANIA wewnątrz aparatu- demontaż XXX	
95		V-1411	1,38 dn	czw, 27-04-29 06:00	sob, 27-04-30 15:00	M1	1941547	V-1411 Demontaż połączeń kohnierzowych wg wykazu uszczeliek. Demontaż zaślepek / przeciw kohnierzy zaślepiających, montaż połączeń koh 95	
96		V-1411	1,38 dn	sob, 27-04-30 15:00	nie, 27-05-02 00:00	M1	1941547	V-1411 Usuanie pozostałości poremontowych, czyszczenie stanowiska pracy oraz instalacji Po wykonaniu zadania poinformować SUR. 96	
97		V-1411	5,38 dn	pią, 27-05-21 09:00	śro, 27-05-26 18:00	R&I	1941547	XXX V-1411 Izolacje i rusztowanie XXX	
98		V-1331	55,38 dn	czw, 27-04-01 09:00	śro, 27-05-26 18:00	M1	1941548	XXX V-1331 Izolacja i rusztowanie XXX	
99		V-1331	1,38 dn	czw, 27-04-01 09:00	pią, 27-04-02 18:00	R&I	1941548	V-1331 Otwarcie wiazu "M-1" 24"#150 szt.1 z własnym wysięgnikiem. Konserwacja żurawików. UWAGA: W przypadku rozszczelniania układu	
100		V-1331	1,38 dn	sob, 27-04-17 18:00	sob, 27-04-17 03:00	M1	1941548	V-1331 Demontaż połączeń kohnierzowych wg wykazu uszczeliek. N-1, N-2, N-3, N-4, N-5, N-6, L1, L3, L-2, L-4, S-1x, S-2x, PHL. Montaż zaś 101	
101		V-1331	0,38 dn	sob, 27-04-17 18:00	sob, 27-04-19 03:00	M1	1941548	XXX V-1331 Napowietrzanie aparatu - Produkcja XXX	
102		V-1331	1,38 dn	pon, 27-04-19 03:00	pon, 27-04-20 12:00	M1	1941548	XXX V-1331 RUSZTOWANIA ALUMINIOWE wewnątrz aparatu- Montaż XXX	
103		V-1331	1,38 dn	wto, 27-04-20 12:00	śro, 27-04-21 21:00	R	1941548	XXX V-1331 RUSZTOWANIA ALUMINIOWE wewnątrz aparatu- Montaż XXX	
104		V-1331	0,38 dn	śro, 27-04-21 21:00	czw, 27-04-22 06:00	M1	1941548	V-1331 Drenaż aparatu po wykonaniu czyszczenia demontaż zaślepek pozycja N-3 wg wykazu uszczeliek, drenaż aparatu , montaż zaślepek	
105		V-1331	0,38 dn	czw, 27-04-22 06:00	sob, 27-04-24 00:00	M1	1941548	XXX V-1331 Usunięcie pozostałości z dna zbiornika XXX	
106		V-1331	0,38 dn	pią, 27-04-23 00:00	sob, 27-04-24 18:00	PT	1941548	XXX V-1331 Badanie PT XXX	
107		V-1331	0,38 dn	pią, 27-04-23 00:00	sob, 27-04-24 18:00	M1	1941548	XXX V-1331 Wykonanie inspekcji wnętrza aparatu. Pomiarły wgnieceń, analiza innych nieciągłości XXX	
108		V-1331	0,38 dn	sob, 27-04-24 18:00	pon, 27-04-26 03:00	M9	1941548	XXX V-1331 PRACE SPAWALNICZE SPECJALISTYCZNE XXX	
109		V-1331	1,38 dn	pon, 27-04-26 03:00	wto, 27-04-27 21:00	WIR	1941548	XXX V-1331 WIR XXX	
110		V-1331	1,38 dn	pon, 27-04-26 12:00	wto, 27-04-26 12:00	M1	1941548	XXX V-1331 RUSZTOWANIA ALUMINIOWE wewnątrz aparatu- Demontaż XXX	
111		V-1331	0,38 dn	wto, 27-04-27 21:00	śro, 27-04-28 06:00	C	1941548	XXX V-1331 Wykonanie czyszczenia wnętrza aparatu. Usuanie pozostałości po badaniu PT Po wykonaniu zadania poinformować SUR V-13 112	
112		V-1331	0,38 dn	śro, 27-04-28 06:00	pią, 27-04-30 00:00	M1	1941548	V-1331 Demontaż połączeń kohnierzowych wg wykazu uszczeliek. Demontaż zaślepek / przeciw kohnierzy zaślepiających, montaż połączeń koh 113	
113		V-1331	1,38 dn	pią, 27-04-30 00:00	sob, 27-05-01 09:00	M1	1941548	V-1331 Usuanie pozostałości poremontowych, czyszczenie stanowiska pracy oraz instalacji. Po wykonaniu zadania poinformować SUR. 114	
114		V-1331	7,38 dn	śro, 27-05-19 09:00	śro, 27-05-26 18:00	R&I	1941548	XXX V-1331 Izolacja i rusztowanie XXX	
117		V-1261	44,96 dn	śro, 27-04-07 09:00	sob, 27-05-22 08:00	M1	1941549	XXX V-1261 Izolacja i rusztowanie XXX	
118		V-1261	32,38 dn	śro, 27-04-07 09:00	nie, 27-05-09 18:00	R&I	1941549	XXX V-1261 Otwarcie wiazu "M-1" 26"#150 szt.1 z własnym wysięgnikiem. Konserwacja żurawików UWAGA: W przypadku rozszczelniania układu i	
119		V-1261	1,38 dn	nie, 27-04-18 09:00	pon, 27-04-19 18:00	M1	1941549	V-1261 Demontaż połączeń kohnierzowych wg wykazu uszczeliek. N-1, N-2, N-3, N-4, N-5, N-5, N-4, N-5, N-8, N-9, L-1, I-3, L-2, L-4, (L-1, L-2) FIP-1261-119	
120		V-1261	1,38 dn	pon, 27-04-19 18:00	śro, 27-04-21 12:00	M1	1941549	XXX V-1261 Napowietrzanie aparatu - Produkcja XXX	
121		V-1261	0,38 dn	śro, 27-04-21 03:00	śro, 27-04-21 12:00	C	1941549	XXX V-1261 Wykonanie czyszczenia wnętrza aparatu. Przygotowanie powierzchni do badań/inspekcji. Po wykonaniu zadania poinformować S 121	
122		V-1261	0,38 dn	śro, 27-04-21 20:00	śro, 27-04-22 05:00	M1	1941549	XXX V-1261 Usunięcie pozostałości z dna zbiornika XXX	
123		V-1261	0,38 dn	śro, 27-04-21 20:00	czw, 27-04-22 05:00	C	1941549	V-1261 Drenaż aparatu po wykonaniu czyszczenia demontaż zaślepek pozycja N-6 wg wykazu uszczeliek, drenaż aparatu , montaż zaślepek	
124		V-1261	0,38 dn	czw, 27-04-22 05:00	czw, 27-04-22 14:00	C	1941549	XXX V-1261 RUSZTOWANIA wewnątrz aparatu- Montaż XXX	
125		V-1261	0,38 dn	czw, 27-04-22 14:00	sob, 27-04-24 23:00	R	1941549	XXX V-1261 WIR XXX	
126		V-1261	2 dn	czw, 27-04-22 23:00	śro, 27-04-24 23:00	WIR	1941549	XXX V-1261 WIR XXX	

Starszy Inżynier Wsparcia Produkcji!
Dział Utrzymywania Ruchu
Kompleksu Wykazu Tereftalowego
Grzegorz Sołtysiak

Kierownik
Dział Utrzymywania Ruchu
Kompleksu Wykazu Tereftalowego

Starszy Inżynier Rozesów Produkcyjnych
Wydział Produkcji!
Zakład PTA
Łukasz Kłitowski

REMONT CTA 2027 HARMONOGRAM

Id.	Tryb zadania	Nazwa zadania	Czas trwania	Rozpoczęcie	Zakończenie	Tekst1	Tekst2	Nazwy zasobów	Poprzedniki
127		V-1261	0,38 dn	sob, 27-04-24 23:00	nie, 27-04-25 08:00	M1	1941549	XXX V-1261 Wykonanie inspekcji wnętrza aparatu. Pomiary wgnieceń, analiza innych nieciągłości XXX	126
128		V-1261	1,38 dn	nie, 27-04-25 08:00	pon, 27-04-26 17:00	PT	1941549	XXX V-1261 Badanie PT XXX	127
129		V-1261	1,38 dn	pon, 27-04-26 17:00	śro, 27-04-28 02:00	M9	1941549	XXX V-1261 PRACE SPAWALNICZE SPECJALISTYCZNE XXX	128
130		V-1261	0,38 dn	śro, 27-04-28 02:00	śro, 27-04-28 11:00	C	1941549	xxx V-1261 Wykonanie czyszczenia wnętrza aparatu. Usuwanie pozostałości po badaniu PT Po wykonaniu zadania poinformować SUR V-1261	129
131		V-1261	0,38 dn	śro, 27-04-28 11:00	śro, 27-04-28 20:00	R	1941549	XXX V-1261 RUSZTOWANIA wewnątrz aparatu- demontaż XXX	130
132		V-1261	0,38 dn	śro, 27-04-28 20:00	czw, 27-04-29 05:00	M1	1941549	V-1261 Usuwanie pozostałości poremontowych, czyszczenie stanowiska pracy Po wykonaniu zadania poinformować SUR. Czyszczenie instalacji	131
133		V-1261	0,38 dn	czw, 27-04-29 05:00	czw, 27-04-29 14:00	M1	1941549	V-1261 Demontaż połączeń kołnierзовych wg wykazu. Demontaż zaślepek / przeciw kołnierzy zaślepiających, montaż połączeń kołnierзовych	132
134		V-1261	2,38 dn	śro, 27-05-19 23:00	sob, 27-05-22 08:00	R&I	1941549	XXX V-1261 izolacje i rusztowanie XXX	133
135		E-1311	49,13 dn	wto, 27-04-06 09:00	wto, 27-05-25 12:00	M1	1941550		
136		E-1311	1,38 dn	wto, 27-04-06 09:00	śro, 27-04-07 18:07	R	1941550	XXX E-1311 rusztowania	
137		E-1311	1,38 dn	pon, 27-04-12 18:00	śro, 27-04-14 03:00	I	1941550	XXX E-1311 izolacja demontaż	136
138		E-1311	3 dn	czw, 27-04-15 09:00	nie, 27-04-18 09:00	M1	1941550	E-1311 Demontaż połączeń kołnierзовych, montaż zaślepek - zaślepki mają być zamontowane jak do próby ciśnieniowej - zgodnie z załącznikiem	
139		E-1311	1,38 dn	nie, 27-04-18 09:00	pon, 27-04-19 18:00	M1	1941550	xxx E-1311 napowietrzanie xxx	138
140		E-1311	0,38 dn	pon, 27-04-19 18:00	wto, 27-04-20 03:00	M1	1941550	xxx E-1311 rewizja wewnętrzna aparatu E-1311	139
141		E-1311	0,38 dn	wto, 27-04-20 03:00	wto, 27-04-20 12:00	PT	1941550	xxx E-1311 badanie PT spoin ściany sitowej, spoin elementów ciśnieniowych (strona procesowa)	140
142		E-1311	0,38 dn	wto, 27-04-20 12:00	wto, 27-04-20 21:00	C	1941550	xxx E-1311 czyszczenie rur aparatu	141
143		E-1315	4,38 dn	wto, 27-04-20 21:00	nie, 27-04-25 08:00	ECT	1941550	xxx E-1315 badanie ECT	142
144		E-1311	2 dn	nie, 27-04-25 08:00	wto, 27-04-27 08:00	M9	1941550	XXX E-1311 Prace spawalnicze E-1311 XXX	143
145		E-1311	1 dzień	wto, 27-04-27 15:00	śro, 27-04-28 15:00	C	1941550	xxx E-1311 czyszczenie po PT	144
146		E-1311	1,38 dn	śro, 27-04-28 15:00	pią, 27-04-30 00:00	M1	1941550	E-1311 Montaż manometrów, montaż zaślepek - przygotowanie do próby ciśnieniowej. Wykonanie próby ciśnieniowej pneumatycznej dla SUR	145
147		E-1311	1 dzień	pią, 27-04-30 00:00	sob, 27-05-01 00:00	M1	1941550	Przygotowanie wymiennika do próby helowej, montaż/demontaż zaślepek, montaż/demontaż niezbędnych króćców przyłączeniowych, asysta	146
148		E-1311	0,38 dn	sob, 27-05-01 00:00	sob, 27-05-01 09:00	M(N)	1941608	XXX E-1311 próba szczelności HEL E-1311 XXX	147
149		E-1311	3 dn	sob, 27-05-01 09:00	wto, 27-05-04 09:00	M1	1941550	E-1311 Czyszczenie i konserwacja śrub, nakrętek, podkładek. Przywracanie układu, Montaż połączeń kołnierзовych na docelowych uszczelkach	148
150		E-1311	4 dn	śro, 27-05-19 12:00	nie, 27-05-23 12:00	M1	1941550	XXX E-1311 Montaż izolacji	149
151		E-1311	2 dn	nie, 27-05-23 12:00	wto, 27-05-25 12:00	R	1941550	XXX E-1311 Demontaż rusztowań	150
152		E-1312	58,5 dn	wto, 27-03-30 09:00	czw, 27-05-27 21:00	M1	1941551		
153		E-1312	4,38 dn	wto, 27-03-30 09:00	sob, 27-04-03 18:00	R	1941551	XXX E-1312 Montaż rusztowania	
154		E-1312	1,38 dn	nie, 27-04-11 18:00	wto, 27-04-13 03:00	M1	1941551	XXX E-1312 Demontaż izolacji	153
155		E-1312	3 dn	czw, 27-04-15 03:00	nie, 27-04-18 03:00	M1	1941551	E-1312 Demontaż połączeń kołnierзовych, montaż zaślepek zgodnie z załącznikiem. Zaślepki mają być zastosowane tak jak do próby ciśnien	154
156		E-1312	1,38 dn	nie, 27-04-18 03:00	pon, 27-04-19 12:00	M1	1941551	xxx E-1312 napowietrzanie xxx	155
157		E-1312	0,38 dn	pon, 27-04-19 12:00	pon, 27-04-19 21:00	M1	1941551	xxx E-1312 rewizja wewnętrzna aparatu E-1312	156
158		E-1312	0,38 dn	pon, 27-04-19 21:00	wto, 27-04-20 06:00	PT	1941551	xxx E-1312 badanie PT spoin ściany sitowej, spoin elementów ciśnieniowych (strona procesowa)	157
159		E-1312	0,38 dn	śro, 27-04-21 06:00	śro, 27-04-21 15:00	C	1941551	xxx E-1312 czyszczenie rur aparatu	158
160		E-1312	4,38 dn	śro, 27-04-21 15:00	pon, 27-04-26 00:00	ECT	1941551	xxx E-1312 badanie ECT	159
161		E-1312	1 dzień	pon, 27-04-26 00:00	wto, 27-04-27 00:00	M9	1941551	XXX E-1312 Prace spawalnicze E-1312 XXX	160
162		E-1312	1 dzień	wto, 27-04-27 00:00	śro, 27-04-28 00:00	M1	1941551	Przygotowanie wymiennika do próby helowej, asysta przy próbie, usuwanie nieszczelności na połączeniach kołnierзовych, montaż króćców na	161
163		E-1312	1,38 dn	śro, 27-04-28 00:00	czw, 27-04-29 09:00	M1	1941551	E-1312 Montaż manometrów, montaż zaślepek - przygotowanie do próby ciśnieniowej. Wykonanie próby ciśnieniowej pneumatycznej dla SUR	162
164		E-1312	0,38 dn	czw, 27-04-29 09:00	czw, 27-04-29 18:00	M(N)	1941608	XXX E-1312 próba szczelności HEL E-1312 XXX	163
165		E-1312	3 dn	czw, 27-04-29 18:00	nie, 27-05-02 18:00	M1	1941551	E-1312 Czyszczenie i konserwacja śrub, nakrętek, podkładek. Przywracanie układu, Montaż połączeń kołnierзовych na docelowych uszczelkach	164
166		E-1312	2 dn	śro, 27-05-19 12:00	śro, 27-05-26 12:00	M1	1941551	XXX E-1312 Montaż izolacji	165
167		E-1312	1,38 dn	śro, 27-05-26 12:00	czw, 27-05-27 21:00	R	1941551	XXX E-1312 Demontaż rusztowania	166
168		E-1314	0 dn	sob, 27-04-10 09:00	śro, 27-05-26 21:07	M1	1941552		
169		E-1314	2 dn	sob, 27-04-10 09:00	pon, 27-04-12 09:00	R	1941552	XXX E-1314 Montaż rusztowania	
170		E-1314	2 dn	pon, 27-04-12 09:00	śro, 27-04-14 09:00	M1	1941552	xxx E-1314 Demontaż izolacji	169
171		E-1314	3 dn	śro, 27-04-14 09:00	sob, 27-04-17 09:00	M1	1941552	E-1314 Demontaż połączeń kołnierзовych oraz dennic montaż zaślepek zgodnie z załącznikiem. Zaślepki mają być przygotowane pod próbę	170
172		E-1314	1,38 dn	sob, 27-04-17 09:00	nie, 27-04-18 18:00	M1	1941552	xxx E-1314 napowietrzanie xxx	171
173		E-1314	0,5 dn	nie, 27-04-18 18:00	pon, 27-04-19 06:00	C	1941552	xxx E-1314 czyszczenie rur aparatu	172
174		E-1314	1,38 dn	pon, 27-04-19 06:00	wto, 27-04-20 15:00	ECT	1941552	xxx E-1314 badanie ECT	173
175		E-1314	0,38 dn	wto, 27-04-20 15:00	śro, 27-04-21 00:00	PT	1941552	xxx E-1314 badanie PT spoin ściany sitowej, spoin elementów ciśnieniowych (strona procesowa)	174
176		E-1314	1,38 dn	śro, 27-04-21 00:00	czw, 27-04-22 09:00	M1	1941552	xxx E-1314 rewizja wewnętrzna aparatu E-1314	175
177		E-1314	2 dn	czw, 27-04-22 09:00	sob, 27-04-24 09:00	M9	1941552	XXX E-1314 Prace spawalnicze E-1314 XXX	176
178		E-1314	0,38 dn	sob, 27-04-24 09:00	sob, 27-04-24 18:07	C	1941552	xxx E-1314 czyszczenie po PT	177
179		E-1314	0,38 dn	sob, 27-04-24 18:07	nie, 27-04-25 03:07	M1	1941552	Przygotowanie do próby helowej, asysta przy próbie, usuwanie nieszczelności na połączeniach kołnierзовych, montaż króćców.	178
180		E-1314	1,38 dn	nie, 27-04-25 03:07	pon, 27-04-26 12:07	M(N)	1941608	XXX E-1314 próba szczelności HEL E-1314 XXX	179
181		E-1314	3 dn	pon, 27-04-26 12:07	czw, 27-04-29 12:07	M1	1941552	E-1314 Czyszczenie i konserwacja śrub, nakrętek, podkładek. Przywracanie układu, Montaż połączeń kołnierзовych na docelowych uszczelkach	180
182		E-1314	3 dn	czw, 27-05-20 21:07	nie, 27-05-23 21:07	I	1941552	XXX E-1314 Montaż izolacji	
183		E-1314	3 dn	nie, 27-05-23 21:07	śro, 27-05-26 21:07	R	1941552	xxx E-1314 Demontaż rusztowania	182
184		DR-1441	41,38 dn	pon, 27-04-05 09:00	nie, 27-05-16 18:00	M1	1941553		
196		D-1372A/B	32,63 dn	czw, 27-04-08 09:00	wto, 27-05-11 00:00	M1	1941554		
205		E-1321	45,83 dn	wto, 27-04-06 09:00	sob, 27-05-22 05:00	M1	1941555		
206		E-1321	2,38 dn	wto, 27-04-06 09:00	czw, 27-04-08 18:00	R&I	1941555	XXX E-1321 izolacja i rusztowania	
207		E-1321	2 dn	czw, 27-04-15 09:00	sob, 27-04-17 09:00	M1	1941555	E-1321 Demontaż połączeń kołnierзовych, montaż zaślepek zgodnie z załącznikiem. Zaślepki mają być przystosowane do próby ciśnieniowej.	
208		E-1321	0,38 dn	sob, 27-04-17 09:00	sob, 27-04-17 18:00	PT	1941555	XXX E-1321 badanie PT spoin ściany sitowej, spoin elementów ciśnieniowych (strona procesowa)	207
209		E-1321	0,38 dn	sob, 27-04-17 18:00	nie, 27-04-18 03:00	C	1941555	xxx E-1321 czyszczenie rur aparatu	208
210		E-1321	0,33 dn	nie, 27-04-18 03:00	nie, 27-04-18 11:00	M1	1941555	xxx E-1321 rewizja wewnętrzna aparatu E-1321	209

Starszy Inżynier Wsparcia Produkcji
Dział Utrzymania Ruchu
Kompleksu Kwasu Tereftalowego
Grzegorz Sołtysiak
Starszy Inżynier Procesów Produkcyjnych
Wydział Produkcji
Zakład PTA
Kierownik
Dział Utrzymania Ruchu
Kompleksu Kwasu Tereftalowego
Paweł Kaleta

REMONT CTA 2027 HARMONOGRAM

Id.	Typ	Nazwa zadania	Czas trwania	Rozpoczęcie	Zakończenie	Tekst1	Tekst2	Nazwy zasobów	Poprzedniki
211		E-1321	1,5 dn	nie, 27-04-18 11:00	pon, 27-04-19 23:00	ECT	1941555	XXX E-1321 badanie ECT	210
212		E-1321	1,38 dn	śro, 27-04-19 23:00	śro, 27-04-21 08:00	M9	1941555	XXX E-1321 Naprawa wymiennika	211
213		E-1321	1,38 dn	śro, 27-04-21 08:00	czw, 27-04-22 17:00	M1	1941555	E-1321 Przygotowanie aparatu do próby ciśnieniowej. Ślepienie, montaż manometrów. Zalewanie układu. UWAGA Należy zgłosić gotowość ul212	212
214		E-1321	1,38 dn	czw, 27-04-22 17:00	sob, 27-04-24 02:00	M1	1941555	E-1321 Montaż manometrów, montaż zaślepek - przygotowanie do próby ciśnieniowej. Wykonanie próby ciśnieniowej pneumatycznej dla SUR213	213
215		E-1321	1,38 dn	sob, 27-04-24 02:00	nie, 27-04-25 11:00	M1	1941555	E-1321 Przygotowanie aparatu do próby ciśnieniowej. Ślepienie, montaż manometrów. Zalewanie układu. UWAGA Należy zgłosić gotowość ul214	214
216		E-1321	1,38 dn	pon, 27-04-25 11:00	pon, 27-04-26 20:00	M(N)	1941608	XXX E-1321 Próba szczelności (próba hełowa) XXX	215
217		E-1321	2 dn	śro, 27-04-26 20:00	śro, 27-04-28 20:00	M1	1941555	E-1321 Przygotowanie wymiennika do próby hełowej, podłączenie króćca, asysta przy próbie, usuwanie nieszczelności na połączeniach kohnie 216	216
218		E-1321	2 dn	śro, 27-04-28 20:00	pią, 27-04-30 20:00	M1	1941555	E-1321 Czyszczenie i konserwacja śrub, nakrętek, podkładek. Przywracanie układu, Montaż połączeń kohnierzowych na docelowych uszczelke217	217
219		E-1321	1,38 dn	czw, 27-05-02 20:00	sob, 27-05-22 05:00	R&I	1941555	XXX E-1321 rusztowanie i izolacja E-1321	218
220		E-1341	42,25 dn	sob, 27-04-12 09:00	sob, 27-05-22 15:00	M1	1941556	XXX E-1341 izolacja i rusztowania	219
221		E-1341	2 dn	sob, 27-04-12 09:00	pon, 27-04-12 09:00	R&I	1941556	XXX E-1341 izolacja i rusztowania	220
222		E-1341	2,38 dn	sob, 27-04-17 09:00	pon, 27-04-19 18:00	M1	1941556	E-1341 Demontaż połączeń kohnierzowych, montaż zaślepek zgodnie z załącznikiem. Zaślepki mają być przystosowane do próby ciśnieniowej.	221
223		E-1341	1 dzień	pon, 27-04-19 18:00	wtó, 27-04-20 18:00	C	1941556	xxx E-1341 czyszczenie rur aparatu	222
224		E-1341	2 dn	wtó, 27-04-20 18:00	czw, 27-04-22 18:00	ECT	1941556	XXX E-1341 badanie ECT	223
225		E-1341	1 dzień	czw, 27-04-22 18:00	pią, 27-04-23 18:00	PT	1941556	XXX E-1341 badanie PT spoin ściany siłowej, spoin elementów ciśnieniowych (strona procesowa)	224
226		E-1341	3 dn	pią, 27-04-23 18:00	pon, 27-04-26 18:00	M9	1941556	XXX E-1341 Naprawa wymiennika	225
227		E-1341	1 dzień	pon, 27-04-26 18:00	wtó, 27-04-27 18:00	C	1941556	XXX E-1341 - czyszczenie po PT	226
228		E-1341	1,38 dn	wtó, 27-04-27 18:00	czw, 27-04-29 03:00	M1	1941556	xxx E-1341 rewizja wewnętrzna aparatu E-1341	227
229		E-1341	2,38 dn	czw, 27-04-29 03:00	sob, 27-05-01 12:00	C	1941556	E-1341 Czyszczenie i konserwacja śrub, nakrętek, podkładek. Przywracanie układu, Montaż połączeń kohnierzowych na docelowych uszczelke228	228
230		E-1341	3 dn	śro, 27-05-12 15:00	sob, 27-05-22 15:00	R&I	1941556	XXX E-1341 rusztowanie i izolacja E-1341	229
231		E-1342	36,38 dn	śro, 27-04-14 09:00	czw, 27-05-20 18:00	M1	1941557	XXX E-1342 izolacja i rusztowania	230
232		E-1342	1 dzień	śro, 27-04-14 09:00	czw, 27-04-15 09:00	R&I	1941557	XXX E-1342 izolacja i rusztowania	231
233		E-1342	3 dn	nie, 27-04-18 09:00	śro, 27-04-21 09:00	M1	1941557	E-1342 Demontaż połączeń kohnierzowych, montaż zaślepek zgodnie z załącznikiem. Zaślepki przystosowane do próby ciśnieniowej na urząd	232
234		E-1342	1 dzień	śro, 27-04-21 09:00	czw, 27-04-22 09:00	C	1941557	xxx E-1342 czyszczenie rur aparatu	233
235		E-1342	1 dzień	czw, 27-04-22 09:00	pią, 27-04-23 09:00	PT	1941557	XXX E-1342 badanie PT spoin ściany siłowej, spoin elementów ciśnieniowych (strona procesowa)	234
236		E-1342	2 dn	nie, 27-04-23 09:00	wtó, 27-04-25 09:00	ECT	1941557	XXX E-1342 badanie ECT	235
237		E-1342	2 dn	nie, 27-04-25 09:00	wtó, 27-04-27 09:00	M9	1941557	XXX E-1342 Naprawa wymiennika	236
238		E-1342	1 dzień	wtó, 27-04-27 09:00	czw, 27-04-28 09:00	M1	1941557	xxx E-1342 rewizja wewnętrzna aparatu E-1342	237
239		E-1342	1 dzień	czw, 27-04-28 09:00	czw, 27-04-29 09:00	M1	1941557	E-1342 Próba ciśnieniowa	238
240		E-1342	2 dn	czw, 27-04-29 09:00	sob, 27-05-01 09:00	M1	1941557	E-1342 Czyszczenie i konserwacja śrub, nakrętek, podkładek. Przywracanie układu, Montaż połączeń kohnierzowych na docelowych uszczelke239	240
241		E-1342	1,38 dn	śro, 27-05-19 09:00	czw, 27-05-20 18:00	R&I	1941557	XXX E-1342 rusztowanie i izolacja E-1342	241
242		E-1351A	50,38 dn	wtó, 27-04-06 09:00	śro, 27-05-26 18:00	M1	1941558	XXX E-1351A izolacja i rusztowania	242
243		E-1351A	4 dn	wtó, 27-04-06 09:00	sob, 27-04-10 09:00	R&I	1941558	XXX E-1351A izolacja i rusztowania	243
244		E-1351A	2 dn	pią, 27-04-16 09:00	nie, 27-04-19 09:00	M1	1941558	E-1351A Demontaż połączeń kohnierzowych, montaż zaślepek zgodnie z załącznikiem. Demontaż dennic Dł. 750mm Dł. 770mm Demontaż fre	244
245		E-1351A	1 dzień	nie, 27-04-18 09:00	pon, 27-04-19 09:00	C	1941558	xxx E-1351A czyszczenie rur aparatu	245
246		E-1351A	2 dn	pon, 27-04-19 09:00	śro, 27-04-21 09:00	ECT	1941558	XXX E-1351A badanie ECT	246
247		E-1351A	1 dzień	śro, 27-04-21 09:00	czw, 27-04-22 09:00	PT	1941558	XXX E-1351A badanie PT spoin ściany siłowej, spoin elementów ciśnieniowych (strona procesowa)	247
248		E-1351A	3 dn	czw, 27-04-22 09:00	nie, 27-04-25 09:00	M9	1941558	xxx E-1351A naprawa wymiennika	248
249		E-1351A	1 dzień	nie, 27-04-25 09:00	pon, 27-04-26 09:00	M1	1941558	xxx E-1351A rewizja wewnętrzna aparatu E-1351A	249
250		E-1351A	1 dzień	wtó, 27-04-26 09:00	wtó, 27-04-27 09:00	M1	1941558	E-1351A Przygotowanie aparatu do próby ciśnieniowej. Ślepienie, montaż manometrów. Zalewanie układu. UWAGA Należy zgłosić gotowość249	250
251		E-1351A	2 dn	czw, 27-04-27 09:00	wtó, 27-05-26 18:00	R&I	1941558	XXX E-1351A rusztowanie i izolacja E-1351A	251
252		E-1351B	8,38 dn	wtó, 27-05-18 09:00	pią, 27-05-28 03:00	M1	1941559	XXX E-1351B izolacja i rusztowania	252
253		E-1351B	48,75 dn	pią, 27-04-09 09:00	śro, 27-05-28 03:00	M1	1941559	XXX E-1351B izolacja i rusztowania	253
254		E-1351B	2 dn	pią, 27-04-09 09:00	nie, 27-04-11 09:00	R&I	1941559	XXX E-1351B izolacja i rusztowania	254
255		E-1351B	2 dn	pon, 27-04-19 09:00	śro, 27-04-21 09:00	M1	1941559	E-1351B Demontaż połączeń kohnierzowych, montaż zaślepek zgodnie z załącznikiem. Zaślepki przystosowane do prób ciśnieniowych. Demont	255
256		E-1351B	0,38 dn	śro, 27-04-21 09:00	śro, 27-04-21 18:00	C	1941559	xxx E-1351B czyszczenie rur aparatu	256
257		E-1351B	2 dn	śro, 27-04-21 18:00	pią, 27-04-23 18:00	ECT	1941559	XXX E-1351B badanie ECT	257
258		E-1351B	0,5 dn	sob, 27-04-23 18:00	sob, 27-04-24 06:00	PT	1941559	XXX E-1351B badanie PT spoin ściany siłowej, spoin elementów ciśnieniowych (strona procesowa)	258
259		E-1351B	2 dn	sob, 27-04-24 06:00	pon, 27-04-26 06:00	M9	1941559	XXX E-1351B Naprawa wymiennika	259
260		E-1351B	2 dn	pon, 27-04-26 06:00	śro, 27-04-28 06:00	C	1941559	xxx E-1351B czyszczenie wymiennika	260
261		E-1351B	0,5 dn	śro, 27-04-28 06:00	śro, 27-04-28 18:00	M1	1941559	xxx E-1351B rewizja wewnętrzna aparatu E-1351B	261
262		E-1351B	2 dn	śro, 27-04-28 18:00	pią, 27-04-30 18:00	M1	1941559	E-1351B Przygotowanie aparatu do próby ciśnieniowej. Ślepienie, montaż manometrów. Zalewanie układu, Montaż połączeń kohnierzowych na docelowych uszczel262	262
263		E-1351B	2 dn	pią, 27-04-30 18:00	nie, 27-05-02 18:00	M1	1941559	E-1351B Czyszczenie i konserwacja śrub, nakrętek, podkładek. Przywracanie układu, Montaż połączeń kohnierzowych na docelowych uszczel263	263
264		E-1351B	8,38 dn	śro, 27-05-19 18:00	pią, 27-05-28 03:00	R&I	1941559	XXX E-1351B rusztowanie i izolacja E-1351B	264
265		E-1352	46,75 dn	sob, 27-05-12 09:00	sob, 27-05-28 03:00	M1	1941560	XXX E-1352 izolacja i rusztowania	265
266		E-1352	1,38 dn	pon, 27-04-12 09:00	wtó, 27-04-13 18:00	R&I	1941560	XXX E-1352 izolacja i rusztowania	266
267		E-1352	1,38 dn	sob, 27-04-17 09:00	nie, 27-04-18 18:00	M1	1941560	E-1352 Demontaż połączeń kohnierzowych, montaż zaślepek zgodnie z załącznikiem. Zaślepki przystosowane do próby ciśnieniowej. Demont	267
268		E-1352	0,38 dn	nie, 27-04-18 18:00	pon, 27-04-19 03:00	C	1941560	xxx E-1352 czyszczenie rur aparatu	268
269		E-1352	0,5 dn	pon, 27-04-19 03:00	pon, 27-04-19 15:00	PT	1941560	XXX E-1352 badanie PT spoin ściany siłowej, spoin elementów ciśnieniowych (strona procesowa)	269
270		E-1352	0,38 dn	pon, 27-04-19 15:00	wtó, 27-04-20 00:00	M1	1941560	xxx E-1352 rewizja wewnętrzna aparatu E-1352	270
271		E-1352	1 dzień	wtó, 27-04-20 00:00	śro, 27-04-21 00:00	ECT	1941560	XXX E-1352 badanie ECT	271
272		E-1352	2 dn	śro, 27-04-23 00:00	pią, 27-04-23 00:00	M9	1941560	XXX E-1352 naprawa wymiennika	272
273		E-1352	1,38 dn	pią, 27-04-23 00:00	sob, 27-04-24 09:00	C	1941560	xxx E-1352 czyszczenie po PT	273
274		E-1352	3 dn	sob, 27-04-24 09:00	wtó, 27-04-27 09:00	M1	1941560	E-1352 Przygotowanie aparatu do próby ciśnieniowej. Ślepienie, montaż manometrów. Zalewanie układu, Montaż połączeń kohnierzowych na docelowych uszczelke274	274
275		E-1352	2 dn	wtó, 27-04-27 09:00	czw, 27-04-29 09:00	M1	1941560	E-1352 Czyszczenie i konserwacja śrub, nakrętek, podkładek. Przywracanie układu, Montaż połączeń kohnierzowych na docelowych uszczelke274	275

Starszy Inżynier Wsparcia Produkcji

Grzegorz Sołtyś

Starszy Inżynier Procesów Produkcyjnych

Dział Urządzenia Ruchu

Kompleksy Kłosew Tereftalowego

Wydział Produkcji

Zakład PTA

Łukasz Kiliński

Starszy Inżynier Wsparcia Produkcji

Grzegorz Sołtyś

Starszy Inżynier Procesów Produkcyjnych

Dział Urządzenia Ruchu

Kompleksy Kłosew Tereftalowego

Starszy Inżynier Wsparcia Produkcji

Grzegorz Sołtyś

Starszy Inżynier Procesów Produkcyjnych

Dział Urządzenia Ruchu

Kompleksy Kłosew Tereftalowego

Strona 4

REMONT CTA 2027 HARMONOGRAM

Id.	Tryb zadania	Nazwa zadania	Czas trwania	Rozpoczęcie	Zakończenie	Tekst1	Tekst2	Nazwy zasobów	Poprzedniki
276		E-1352	8,38 dn	czw, 27-05-20 18:00	sob, 27-05-29 03:00	R&I	1941560	XXX E-1352 rusztowanie i izolacja E-1352	275
277		E-1353	36,75 dn	śro, 27-04-14 09:00	pią, 27-05-21 03:00	M1	1941561		
278		E-1353	1,38 dn	śro, 27-04-14 09:00	czw, 27-04-15 18:00	R&I	1941561	XXX E-1353 izolacja i rusztowania	
279		E-1353	2,38 dn	sob, 27-04-17 09:00	pon, 27-04-19 18:00	M1	1941561	E-1353 Demontaż połączeń kołnierзовych, montaż zaślepek zgodnie z załącznikiem. Zaśleпки przystosowane jak do próby ciśnieniowej. Demontaż	
280		E-1353	0,38 dn	pon, 27-04-19 18:00	wto, 27-04-20 03:00	C	1941561	xxx E-1353 czyszczenie rur aparatu	279
281		E-1353	2 dn	wto, 27-04-20 03:00	czw, 27-04-22 03:00	ECT	1941561	XXX E-1353 badanie ECT	280
282		E-1353	0,38 dn	czw, 27-04-22 03:00	czw, 27-04-22 12:00	PT	1941561	XXX E-1353 badanie PT spoin ściany sitowej, spoin elementów ciśnieniowych (strona procesowa)	281
283		E-1353	2 dn	czw, 27-04-22 12:00	sob, 27-04-24 12:00	M9	1941561	XXX E-1353 naprawa wymiennika	282
284		E-1353	1,38 dn	sob, 27-04-24 12:00	nie, 27-04-25 21:00	C	1941561	xxx E-1353 czyszczenie po PT	283
285		E-1353	1,38 dn	nie, 27-04-25 21:00	wto, 27-04-27 06:00	M1	1941561	xxx E-1353 rewizja wewnętrzna aparatu E-1353	284
286		E-1353	1,38 dn	wto, 27-04-27 06:00	śro, 27-04-28 15:00	M1	1941561	XXX E-1353 próba ciśnieniowa	285
287		E-1353	2,38 dn	śro, 27-04-28 15:00	sob, 27-05-01 00:00	M1	1941561	E-1353 Czyszczenie i konserwacja śrub, nakrętek, podkładek. Przywracanie układu, Montaż połączeń kołnierзовych na docelowych uszczelkach	286
288		E-1353	1,38 dn	śro, 27-05-19 18:00	pią, 27-05-21 03:00	R&I	1941561	XXX E-1353 rusztowanie i izolacja E-1353	287
289		E-1361	38,38 dn	czw, 27-04-15 09:00	nie, 27-05-23 18:00	M1	1941562		
290		E-1361	1,38 dn	czw, 27-04-15 09:00	pią, 27-04-16 18:00	R&I	1941562	XXX E-1361 izolacja i rusztowania	
291		E-1361	2 dn	nie, 27-04-18 09:00	wto, 27-04-20 09:00	M1	1941562	E-1361 Demontaż połączeń kołnierзовych, montaż zaślepek zgodnie z załącznikiem. Demontaż fragmentu rurociągów Demontaż dennicy: Dł.	
292		E-1361	1,38 dn	wto, 27-04-20 09:00	śro, 27-04-21 18:00	C	1941562	xxx E-1361 czyszczenie rur aparatu czyszczenie płaszcza aparatu	291
293		E-1361	1,38 dn	śro, 27-04-21 18:00	pią, 27-04-23 03:00	ECT	1941562	XXX E-1361 badanie ECT	292
294		E-1361	0,5 dn	pią, 27-04-23 03:00	pią, 27-04-23 15:00	PT	1941562	XXX E-1361 badanie PT spoin ściany sitowej, spoin elementów ciśnieniowych (strona procesowa)	293
295		E-1361	2 dn	pią, 27-04-23 15:00	nie, 27-04-25 15:00	M9	1941562	XXX E-1361 Naprawa wymiennika	294
296		E-1361	0,5 dn	nie, 27-04-25 15:00	pon, 27-04-26 03:00	C	1941562	xxx E-1361 czyszczenie po PT	295
297		E-1361	0,5 dn	pon, 27-04-26 03:00	pon, 27-04-26 15:00	M1	1941562	xxx E-1361 rewizja wewnętrzna aparatu E-1361	296
298		E-1361	1 dzień	pon, 27-04-26 15:00	wto, 27-04-27 15:00	M1	1941562	E-1361 Montaż wkładu aparatu, transport na stanowisko Montaż dennicy: Dł. 500 mm. Montaż połączeń kołnierзовych, demontaż zaślepek zg	297
299		E-1361	1 dzień	wto, 27-04-27 15:00	śro, 27-04-28 15:00	M1	1941562	E-1361 Montaż manometrów, montaż zaślepek - przygotowanie do próby ciśnieniowej. Wykonanie próby ciśnieniowej hydraulicznej dla UDT. z	298
300		E-1361	1 dzień	śro, 27-04-28 15:00	czw, 27-04-29 15:00	M1	1941562	E-1361 Czyszczenie i konserwacja śrub, nakrętek, podkładek. Przywracanie układu, Montaż połączeń kołnierзовych na docelowych uszczelkach	299
301		E-1361	3 dn	czw, 27-05-20 18:00	nie, 27-05-23 18:00	R&I	1941562	XXX E-1361 rusztowanie i izolacja E-1361	300
302		E-1413	36 dn	pią, 27-04-16 09:00	sob, 27-05-22 09:00	M1	1941563		
303		E-1413	1,38 dn	pią, 27-04-16 09:00	sob, 27-04-17 18:00	R&I	1941563	XXX E-1413 izolacja i rusztowania	
304		E-1413	2,38 dn	pon, 27-04-19 09:00	śro, 27-04-21 18:00	M1	1941563	E-1413 Zaślepienie demontaż rurociągów króćcach aparatu: (N-1)*, (N-2)*, N-3, N-4, (N-5)*, (N-6)*, (N-7)*, (N-8)*. Demontaż fragmentów ruro	
305		E-1413	1 dzień	śro, 27-04-21 18:00	czw, 27-04-22 18:00	C	1941563	xxx E-1413 czyszczenie rur aparatu	304
306		E-1413	1 dzień	czw, 27-04-22 18:00	pią, 27-04-23 18:00	ECT	1941563	XXX E-1413 badanie ECT	305
307		E-1413	0,5 dn	pią, 27-04-23 18:00	sob, 27-04-24 06:00	PT	1941563	XXX E-1413 badanie PT spoin ściany sitowej, spoin elementów ciśnieniowych (strona procesowa)	306
308		E-1413	2 dn	sob, 27-04-24 06:00	pon, 27-04-26 06:00	M9	1941563	XXX E-1413 naprawa wymiennika	307
309		E-1413	0,5 dn	pon, 27-04-26 06:00	pon, 27-04-26 18:00	C	1941563	xxx E-1413 czyszczenie po PT	308
310		E-1413	0,5 dn	pon, 27-04-26 18:00	wto, 27-04-27 06:00	M1	1941563	xxx E-1413 rewizja wewnętrzna aparatu E-1413	309
311		E-1413	2 dn	wto, 27-04-27 06:00	czw, 27-04-29 06:00	M1	1941563	E-1413 Czyszczenie i konserwacja śrub, nakrętek, podkładek. Przywracanie układu, Montaż połączeń kołnierзовych na docelowych uszczelkach	310
312		E-1413	2 dn	czw, 27-05-20 09:00	sob, 27-05-22 09:00	R&I	1941563	XXX E-1413 rusztowanie i izolacja E-1413	311
313		E-1461	44,38 dn	pią, 27-04-09 09:00	nie, 27-05-23 18:00	M1	1941564		
314		E-1461	1,38 dn	pią, 27-04-09 09:00	sob, 27-04-10 18:00	R&I	1941564	XXX E-1461 izolacja i rusztowania	
315		E-1461	2,38 dn	pon, 27-04-19 09:00	śro, 27-04-21 18:00	M1	1941564	E-1461 Demontaż połączeń kołnierзовych, montaż zaślepek zgodnie z załącznikiem. Zaśleпки mają być przystosowane do prób ciśnieniowych	
316		E-1461	0,38 dn	śro, 27-04-21 18:00	czw, 27-04-22 03:00	C	1941564	xxx E-1461 czyszczenie rur aparatu	315
317		E-1461	0,5 dn	czw, 27-04-22 03:00	czw, 27-04-22 15:00	ECT	1941564	XXX E-1461 badanie ECT	316
318		E-1461	0,38 dn	czw, 27-04-22 15:00	pią, 27-04-23 00:00	PT	1941564	XXX E-1461 badanie PT spoin ściany sitowej, spoin elementów ciśnieniowych (strona procesowa)	317
319		E-1461	2 dn	pią, 27-04-23 00:00	nie, 27-04-25 00:00	M9	1941564	XXX E-1461 naprawa wymiennika	318
320		E-1461	0,5 dn	nie, 27-04-25 00:00	nie, 27-04-25 12:00	C	1941564	xxx E-1461 czyszczenie po PT	319
321		E-1461	1,38 dn	nie, 27-04-25 12:00	pon, 27-04-26 21:00	M1	1941564	xxx E-1461 rewizja wewnętrzna aparatu E-1461	320
322		E-1461	2 dn	pon, 27-04-26 21:00	czw, 27-04-29 21:00	M1	1941564	"E-1461 Przygotowanie do próby ciśnieniowej. Montaż manometru, nadzór nad napełnianiem i opróżnianiem aparatu wodą, wykonanie próby c	321
323		E-1461	2 dn	czw, 27-04-29 21:00	sob, 27-05-01 21:00	M1	1941564	E-1461 Czyszczenie i konserwacja śrub, nakrętek, podkładek. Przywracanie układu, Montaż połączeń kołnierзовych na docelowych uszczelkach	322
324		E-1461	4 dn	śro, 27-05-19 18:00	nie, 27-05-23 18:00	R&I	1941564	XXX E-1461 rusztowanie i izolacja E-1461	323
325		E-1462	49,75 dn	pią, 27-04-09 09:00	sob, 27-05-29 03:00	M1	1941565		
326		E-1462	2 dn	pią, 27-04-09 09:00	nie, 27-04-11 09:00	R&I	1941565	XXX E-1462 izolacja i rusztowania	
327		E-1462	2 dn	sob, 27-04-17 09:00	pon, 27-04-19 09:00	M1	1941565	E-1462 Zaślepienie, demontaż rurociągów przy króćcach aparatu: (N-1)*, (N-2)*, N-3, N-4, (N-7)*. Demontaż fragmentów rurociągów: (N-1)*, (	
328		E-1462	0,5 dn	pon, 27-04-19 09:00	pon, 27-04-19 21:00	C	1941565	xxx E-1462 czyszczenie rur aparatu	327
329		E-1462	1 dzień	pon, 27-04-19 21:00	wto, 27-04-20 21:00	ECT	1941565	XXX E-1462 badanie ECT	328
330		E-1462	0,38 dn	wto, 27-04-20 21:00	śro, 27-04-21 06:00	PT	1941565	XXX E-1462 badanie PT spoin ściany sitowej, spoin elementów ciśnieniowych (strona procesowa)	329
331		E-1462	4 dn	śro, 27-04-21 06:00	nie, 27-04-25 06:00	M9	1941565	XXX E-1462 naprawa wymiennika	330
332		E-1462	1 dzień	nie, 27-04-25 06:00	pon, 27-04-26 06:00	C	1941565	xxx E-1462 czyszczenie po PT	331
333		E-1462	1 dzień	pon, 27-04-26 06:00	wto, 27-04-27 06:00	M1	1941565	xxx E-1462 rewizja wewnętrzna aparatu E-1462	332
334		E-1462	3 dn	wto, 27-04-27 06:00	pią, 27-04-30 06:00	M1	1941565	E-1462 Czyszczenie i konserwacja śrub, nakrętek, podkładek. Przywracanie układu, Montaż połączeń kołnierзовych na docelowych uszczelkach	333
335		E-1462	8,38 dn	czw, 27-05-20 18:00	sob, 27-05-29 03:00	R&I	1941565	XXX E-1462 rusztowanie i izolacja E-1462	334
336		E-1463	38,38 dn	pią, 27-04-16 09:00	pon, 27-05-24 18:00	M1	1941566		
337		E-1463	1,38 dn	pią, 27-04-16 09:00	sob, 27-04-17 18:00	R&I	1941566	XXX E-1463 izolacja i rusztowania	
338		E-1463	1,38 dn	pon, 27-04-19 09:00	wto, 27-04-20 18:00	M1	1941566	E-1463 Demontaż połączeń kołnierзовych, montaż zaślepek zgodnie z załącznikiem. Konserwacja żurawików Demontaż dennic: Dł.531mm, C	338
339		E-1463	0,5 dn	wto, 27-04-20 18:00	śro, 27-04-21 06:00	C	1941566	xxx E-1463 czyszczenie rur aparatu	339
340		E-1463	1 dzień	śro, 27-04-21 06:00	czw, 27-04-22 06:00	ECT	1941566	XXX E-1463 badanie ECT	

Starszy Inżynier Wsparcia Produkcji
Dział Utrzymania Ruchu
Kompleksu Kwasu Tereftalowego

Grzegorz Sottysiak

Starszy Inżynier Procesów Produkcyjnych
Wydział Produkcji
Zakład PTA

Łukasz Kłofowski

Kierownik
Dział Utrzymania Ruchu
Kompleksu Kwasu Tereftalowego

Paweł Kaleta

REMONT CTA 2027 HARMONOGRAM

Id	Typ	Nazwa zadania	Czas trwania	Rozpoczęcie	Zakończenie	Tekst1	Tekst2	Nazwy zasobów	Poprzedniki
341		E-1463	0,38 dn	czw, 27-04-22 06:00	czw, 27-04-22 15:00	PT	1941566	XXX E-1463 badanie PT spoin ściany siłowej, spoin elementów ciśnieniowych (strona procesowa)	340
342		E-1463	3 dn	czw, 27-04-22 15:00	nie, 27-04-25 15:00	ECT	1941566	XXX E-1463 naprawa wymiennika	341
343		E-1463	0,5 dn	nie, 27-04-25 15:00	pon, 27-04-26 03:00	ECT	1941566	xxx E-1463 czyszczenie po PT	342
344		E-1463	1 dzień	pon, 27-04-26 03:00	wto, 27-04-27 03:00	M1	1941566	XXX E-1463 Przygotowanie do czyszczenia chemicznego	343
345		E-1463	2 dn	czw, 27-04-27 03:00	czw, 27-04-29 03:00	C4	1941566	xxx E-1463 czyszczenie chemiczne	344
346		E-1463	2 dn	sob, 27-04-29 03:00	sob, 27-05-01 03:00	M1	1941566	XXX E-1463 Próba ciśnieniowa	345
347		E-1463	1 dzień	sob, 27-05-01 03:00	nie, 27-05-02 03:00	M1	1941566	xxx E-1463 rewizja wewnętrzna aparatu E-1463	346
348		E-1463	2 dn	nie, 27-05-02 03:00	wto, 27-05-04 03:00	M1	1941566	E-1463 Czyszczenie i konserwacja śrub, nakrętek, podkładek. Przywracanie układu, Montaż połączeń kohnierzowych na docelowych uszczelke347	347
349		E-1463	4 dn	czw, 27-05-20 18:00	pon, 27-05-24 18:00	R&I	1941566	XXX E-1463 rusztowanie i izolacja E-1463	348
350		E-1511	42,92 dn	sob, 27-04-10 09:00	nie, 27-05-23 07:00	M1	1941567	XXX E-1511 izolacja i rusztowania	
351		E-1511	1,38 dn	sob, 27-04-10 09:00	nie, 27-04-11 18:00	R&I	1941567	XXX E-1511 izolacja i rusztowania	
352		E-1511	3 dn	wto, 27-04-17 09:00	wto, 27-04-17 09:00	M1	1941567	E-1511 Demontaż połączeń kohnierzowych, montaż zaślepek zgodnie z załącznikiem. Zaśleпки припстосоване до прбй ciśnieniowej. Konserw	352
353		E-1511	1,38 dn	wto, 27-04-17 09:00	śro, 27-04-21 18:00	C	1941567	xxx E-1511 czyszczenie rur aparatu	352
354		E-1511	1,38 dn	śro, 27-04-21 18:00	pią, 27-04-23 03:00	ECT	1941567	XXX E-1511 badanie ECT	353
355		E-1511	0,38 dn	pią, 27-04-23 03:00	pią, 27-04-26 12:00	PT	1941567	XXX E-1511 badanie PT spoin ściany siłowej, spoin elementów ciśnieniowych (strona procesowa)	354
356		E-1511	3 dn	pon, 27-04-26 12:00	pon, 27-04-26 12:00	M9	1941567	XXX E-1511 naprawa wymiennika	355
357		E-1511	1 dzień	pon, 27-04-26 12:00	wto, 27-04-27 12:00	C	1941567	xxx E-1511 czyszczenie po PT	356
358		E-1511	1 dzień	wto, 27-04-28 12:00	śro, 27-04-28 12:00	M1	1941567	xxx E-1511 rewizja wewnętrzna aparatu E-1511	357
359		E-1511	3 dn	śro, 27-04-28 12:00	sob, 27-05-01 12:00	M1	1941567	E-1511 Czyszczenie i konserwacja śrub, nakrętek, podkładek. Przywracanie układu, Montaż połączeń kohnierzowych na docelowych uszczelke358	358
360		E-1511	3 dn	czw, 27-05-20 07:00	nie, 27-05-23 07:00	R&I	1941567	XXX E-1511 rusztowanie i izolacja E-1511	
361		E-1522A	48,33 dn	pią, 27-04-09 07:00	czw, 27-05-27 15:00	M1	1941569	XXX E-1522A Montaż rusztowania	
362		E-1522A	3 dn	pon, 27-04-12 07:00	R	1941569	1941569	XXX E-1522A Demontaż izolacji	362
363		E-1522A	2 dn	wto, 27-04-15 09:00	czw, 27-04-15 09:00	I	1941569	XXX E-1522A Demontaż izolacji	363
364		E-1522A	2,38 dn	czw, 27-04-15 09:00	sob, 27-04-17 18:00	M1	1941569	E-1522A Demontaż połączeń kohnierzowych, montaż zaślepek zgodnie z załącznikiem. Konserwacja żurawików Otwarcie wiazu "M-1", "M-2", "M-363	364
365		E-1522A	1 dzień	sob, 27-04-17 18:00	nie, 27-04-18 18:00	PT	1941569	XXX E-1522A badanie PT spoin ściany siłowej, spoin elementów ciśnieniowych (strona procesowa)	364
366		E-1522A	4 dn	nie, 27-04-18 18:00	czw, 27-04-22 18:00	ECT	1941569	XXX E-1522A badanie ECT	365
367		E-1522A	0,5 dn	czw, 27-04-22 18:00	pią, 27-04-23 06:00	C	1941569	xxx E-1522A czyszczenie rur aparatu	366
368		E-1522A	0,38 dn	pią, 27-04-23 06:00	pią, 27-04-23 15:00	M1	1941569	xxx E-1522A rewizja wewnętrzna aparatu E-1522A	367
369		E-1522A	4 dn	pią, 27-04-23 15:00	wto, 27-04-27 15:00	M9	1941569	XXX E-1522A naprawa wymiennika	368
370		E-1522A	1 dzień	wto, 27-04-27 15:00	śro, 27-04-28 15:00	C	1941569	xxx E-1522A czyszczenie po PT	369
371		E-1522A	1,38 dn	śro, 27-04-28 15:00	pią, 27-04-30 00:00	M1	1941569	E-1522A Przygotowanie wymiennika do próby helowej, montaż/demontaż zaślepek, montaż/przjączeniowyct 370	371
372		E-1522A	0,38 dn	pią, 27-04-30 00:00	pią, 27-04-30 09:00	M1	1941569	XXX E-1522A Azotowanie układu	372
373		E-1522A	1 dzień	sob, 27-05-01 09:00	sob, 27-05-01 18:00	M(N)	1941569	XXX E-1522A Próba szczelności - helowa	373
374		E-1522A	1,38 dn	sob, 27-05-01 09:00	nie, 27-05-02 18:00	M1	1941569	E-1522A Przygotowanie aparatu do próby ciśnieniowej. Ślepienie, montaż manometrów. Zalewanie układu. UWAGA Należy zgłosić gotowość 373	374
375		E-1522A	2 dn	nie, 27-05-02 18:00	wto, 27-05-04 18:00	M1	1941569	XXX E-1522A Czyszczenie i konserwacja śrub, nakrętek, podkładek. Przywracanie układu, Montaż połączeń kohnierzowych na docelowych uszczelk374	375
376		E-1522A	4 dn	śro, 27-05-19 15:00	nie, 27-05-23 15:00	R	1941569	XXX E-1522A Montaż izolacji	376
377		E-1522A	3 dn	nie, 27-05-23 15:00	czw, 27-05-27 15:00	R	1941569	XXX E-1522A Demontaż rusztowania	
378		E-1522B	47 dn	pią, 27-04-09 09:00	śro, 27-05-26 09:00	M1	1941570	XXX E-1522B montaż rusztowania	
379		E-1522B	2 dn	pią, 27-04-09 09:00	nie, 27-04-11 09:00	R	1941570	XXX E-1522B demontaż izolacji	379
380		E-1522B	2 dn	czw, 27-04-17 09:00	sob, 27-04-17 09:00	I	1941570	XXX E-1522B demontaż izolacji	380
381		E-1522B	3 dn	sob, 27-04-17 09:00	wto, 27-04-20 09:00	M1	1941570	E-1522B Demontaż połączeń kohnierzowych, montaż zaślepek zgodnie z załącznikiem. Konserwacja żurawików Otwarcie wiazu "M-1", "M-2", "M-380	381
382		E-1522B	0,38 dn	wto, 27-04-20 09:00	wto, 27-04-20 18:00	C	1941570	xxx E-1522B czyszczenie rur aparatu	381
383		E-1522B	4 dn	wto, 27-04-20 18:00	sob, 27-04-24 18:00	ECT	1941570	XXX E-1522B badanie ECT	382
384		E-1522B	0,38 dn	sob, 27-04-24 18:00	nie, 27-04-25 03:00	PT	1941570	XXX E-1522B badanie PT spoin ściany siłowej, spoin elementów ciśnieniowych (strona procesowa)	383
385		E-1522B	0,38 dn	nie, 27-04-25 03:00	nie, 27-04-25 12:00	M1	1941570	xxx E-1522B rewizja wewnętrzna aparatu E-1522B	384
386		E-1522B	4 dn	czw, 27-04-29 12:00	czw, 27-04-29 12:00	M9	1941570	XXX E-1522B naprawa wymiennika	385
387		E-1522B	0,38 dn	czw, 27-04-29 12:00	czw, 27-04-30 06:00	C	1941570	xxx E-1522B czyszczenie po PT	386
388		E-1522B	0,38 dn	pią, 27-04-30 06:00	sob, 27-05-01 06:00	M(N)	1941608	XXX E-1522B Próba szczelności - helowa	388
389		E-1522B	1 dzień	pią, 27-04-30 06:00	sob, 27-05-01 06:00	M1	1941570	E-1522B Przygotowanie wymiennika do próby helowej, montaż/demontaż zaślepek, montaż/przjączeniowyct 389	389
390		E-1522B	1,38 dn	sob, 27-05-01 06:00	nie, 27-05-02 15:00	M1	1941570	E-1522A Przygotowanie aparatu do próby ciśnieniowej. Ślepienie, montaż manometrów. Zalewanie układu. UWAGA Należy zgłosić gotowość 390	390
391		E-1522B	1,38 dn	nie, 27-05-02 15:00	wto, 27-05-04 00:00	M1	1941570	E-1522B Czyszczenie i konserwacja śrub, nakrętek, podkładek. Przywracanie układu, Montaż połączeń kohnierzowych na docelowych uszczelk391	391
392		E-1522B	3 dn	wto, 27-05-04 00:00	pią, 27-05-07 00:00	M1	1941570	XXX E-1522B montaż izolacji	392
393		E-1522B	3 dn	nie, 27-05-26 09:00	śro, 27-05-26 09:00	R	1941570	XXX E-1522B demontaż rusztowania	
396		E-1523	4 dn	pią, 27-04-09 09:00	wto, 27-04-13 09:00	R&I	1941571	XXX E-1523 izolacja i rusztowania	
397		E-1523	2 dn	nie, 27-04-18 07:00	wto, 27-04-20 07:00	C	1941571	xxx E-1523 czyszczenie rur aparatu	397
398		E-1523	2 dn	śro, 27-04-21 07:00	pią, 27-04-23 07:00	ECT	1941571	XXX E-1523 badanie ECT	398
399		E-1523	0,38 dn	pią, 27-04-23 07:00	pią, 27-04-23 16:00	PT	1941571	XXX E-1523 badanie PT spoin ściany siłowej, spoin elementów ciśnieniowych (strona procesowa)	399
400		E-1523	3 dn	pon, 27-04-26 16:00	pon, 27-04-26 16:00	M9	1941571	XXX E-1523 naprawa wymiennika	400
401		E-1523	1 dzień	pon, 27-04-26 16:00	wto, 27-04-27 16:00	C	1941571	xxx E-1523 czyszczenie po PT	401
402		E-1523	1,38 dn	wto, 27-04-27 16:00	czw, 27-04-29 01:00	M1	1941571	xxx E-1523 rewizja wewnętrzna aparatu E-1523	402
403		E-1523	1,38 dn	czw, 27-04-29 01:00	pią, 27-04-30 10:00	M1	1941571	E-1523 Czyszczenie i konserwacja śrub, nakrętek, podkładek. Przywracanie układu, Montaż połączeń kohnierzowych na docelowych uszczelke403	403
404		E-1523	4 dn	śro, 27-05-19 10:00	nie, 27-05-23 10:00	R&I	1941571	XXX E-1523 rusztowanie i izolacja E-1523	404

Starszy Inżynier Wsparcia Produkcji

Dział Utrzymania Ruchu

Kierownik

Dział Utrzymania Ruchu

Kompleksowe Centrum Tereftalowego

Grzegorz Sołtysiak

Wydział Produkcji

Zakład PTA

Lukasz Kłkowski

Paweł Kaleja

REMONT CTA 2027 HARMONOGRAM

Id.	Tryb zadania	Nazwa zadania	Czas trwania	Rozpoczęcie	Zakończenie	Tekst1	Tekst2	Nazwy zasobów	Poprzedniki
406		E-1524	44 dn	pią, 27-04-09 09:00	nie, 27-05-23 09:00	M1	1941572		
407		E-1524	4 dn	pią, 27-04-09 09:00	wto, 27-04-13 09:00	R&I	1941572	XXX E-1524 izolacja i rusztowania	
408		E-1524	4 dn	sob, 27-04-17 09:00	śro, 27-04-21 09:00	M1	1941572	E-1524 Zaślepienie demontaż rurociągów przy króćcach aparatu: (N-1)*, N-2, (N-3)*, (N-4), (N-5)*, N-6, N-7. Demontaż fragmentów rurociągów	
409		E-1524	1 dzień	śro, 27-04-21 09:00	czw, 27-04-22 09:00	C	1941572	xxx E-1524 czyszczenie rur aparatu	408
410		E-1524	2 dn	czw, 27-04-22 09:00	sob, 27-04-24 09:00	ECT	1941572	XXX E-1524 badanie ECT	409
411		E-1524	0,38 dn	sob, 27-04-24 09:00	sob, 27-04-24 18:00	PT	1941572	XXX E-1524 badanie PT spoin ściany sitowej, spoin elementów ciśnieniowych (strona procesowa)	410
412		E-1524	4 dn	sob, 27-04-24 18:00	śro, 27-04-28 18:00	M9	1941572	XXX E-1524 naprawa wymiennika	411
413		E-1524	1 dzień	śro, 27-04-28 18:00	czw, 27-04-29 18:00	C	1941572	xxx E-1524 czyszczenie po PT	412
414		E-1524	1 dzień	czw, 27-04-29 18:00	pią, 27-04-30 18:00	M1	1941572	xxx E-1524 rewizja wewnętrzna aparatu E-1524	413
415		E-1524	1 dzień	pią, 27-04-30 18:00	sob, 27-05-01 18:00	M1	1941572	E-1524Przygotowanie do czyszczenie chemicznego	414
416		E-1524	3 dn	sob, 27-05-01 18:00	wto, 27-05-04 18:00	C4	1941572	xxx E-1524 czyszczenie chemiczne	415
417		E-1524	3 dn	wto, 27-05-04 18:00	pią, 27-05-07 18:00	M1	1941572	E-1524 Próba ciśnieniowa	416
418		E-1524	2 dn	pią, 27-05-07 18:00	nie, 27-05-09 18:00	M1	1941572	E-1524 Czyszczenie i konserwacja śrub, nakrętek, podkładek. Przywracanie układu, Montaż połączeń kołnierzowych na docelowych uszczelkach	417
419		E-1524	4 dn	śro, 27-05-19 09:00	nie, 27-05-23 09:00	R&I	1941572	XXX E-1524 rusztowanie i izolacja E-1524	418
420		E-1525	45,38 dn	pią, 27-04-09 09:00	pon, 27-05-24 18:00	M1	1941573		
421		E-1525	3 dn	pią, 27-04-09 09:00	pon, 27-04-12 09:00	R&I	1941573	XXX E-1525 izolacja i rusztowania	
422		E-1525	3 dn	pon, 27-04-19 09:00	czw, 27-04-22 09:00	M1	1941573	E-1525 Zaślepienie demontaż rurociągów przy króćcach aparatu: N-1, (N-2)*,(N-3)*, (N-4)* , (N-5)* , (N-6)* , N-7, N-8. Blokowanie, odblokowa	
423		E-1525	0,38 dn	czw, 27-04-22 09:00	czw, 27-04-22 18:00	C	1941573	xxx E-1525 czyszczenie rur aparatu	422
424		E-1525	1 dzień	czw, 27-04-22 18:00	pią, 27-04-23 18:00	ECT	1941573	XXX E-1525 badanie ECT	423
425		E-1525	1 dzień	pią, 27-04-23 18:00	sob, 27-04-24 18:00	PT	1941573	XXX E-1525 badanie PT spoin ściany sitowej, spoin elementów ciśnieniowych (strona procesowa)	424
426		E-1525	1,38 dn	sob, 27-04-24 18:00	pon, 27-04-26 03:00	M1	1941573	xxx E-1525 rewizja wewnętrzna aparatu E-1525	425
427		E-1525	3 dn	pon, 27-04-26 03:00	czw, 27-04-29 03:00	M9	1941573	XXX E-1525 Naprawa wymiennika	426
428		E-1525	1,38 dn	czw, 27-04-29 03:00	pią, 27-04-30 12:00	C	1941573	xxx E-1525 czyszczenie po PT	427
429		E-1525	1,38 dn	pią, 27-04-30 12:00	sob, 27-05-01 21:00	M1	1941573	XXX E-1525 próba ciśnieniowa	428
430		E-1525	2 dn	sob, 27-05-01 21:00	pon, 27-05-03 21:00	M1	1941573	E-1525 Czyszczenie i konserwacja śrub, nakrętek, podkładek. Przywracanie układu, Montaż połączeń kołnierzowych na docelowych uszczelkach	429
431		E-1525	5 dn	śro, 27-05-19 18:00	pon, 27-05-24 18:00	R&I	1941573	XXX E-1525 rusztowanie i izolacja E-1525	430
432		E-1527	50 dn	śro, 27-04-07 09:00	czw, 27-05-27 09:00	M1	1941574		
433		E-1527	4 dn	śro, 27-04-07 09:00	nie, 27-04-11 09:00	R&I	1941574	XXX E-1527 izolacja i rusztowania	
434		E-1527	2 dn	sob, 27-04-17 09:00	pon, 27-04-19 09:00	M1	1941574	E-1527 Demontaż połączeń kołnierzowych, montaż zaślepek zgodnie z załącznikiem. Demontaż fragmentu rurociągów Demontaż dennic: Dł.9	
435		E-1527	1,38 dn	pon, 27-04-19 09:00	wto, 27-04-20 18:00	C	1941574	xxx E-1527 czyszczenie rur aparatu	434
436		E-1527	1,38 dn	wto, 27-04-20 18:00	czw, 27-04-22 03:00	ECT	1941574	XXX E-1527 badanie ECT	435
437		E-1527	1 dzień	czw, 27-04-22 03:00	pią, 27-04-23 03:00	PT	1941574	XXX E-1527 badanie PT spoin ściany sitowej, spoin elementów ciśnieniowych (strona procesowa)	436
438		E-1527	0,38 dn	pią, 27-04-23 03:00	pią, 27-04-23 12:00	M1	1941574	xxx E-1527 rewizja wewnętrzna aparatu E-1527	437
439		E-1527	3 dn	pią, 27-04-23 12:00	pon, 27-04-26 12:00	M9	1941574	XXX E-1527 naprawa wymiennika	438
440		E-1527	1 dzień	pon, 27-04-26 12:00	wto, 27-04-27 12:00	C	1941574	xxx E-1527 czyszczenie po PT	439
441		E-1527	3 dn	wto, 27-04-27 12:00	pią, 27-04-30 12:00	M1	1941574	E-1527 Przygotowanie aparatu do próby ciśnieniowej. Ślepienie, montaż manometrów. Zalewanie układu. UWAGA Należy zgłosić gotowość ul	440
442		E-1527	2 dn	pią, 27-04-30 12:00	nie, 27-05-02 12:00	M1	1941574	E-1527 Czyszczenie i konserwacja śrub, nakrętek, podkładek. Przywracanie układu, Montaż połączeń kołnierzowych na docelowych uszczelkach	441
443		E-1527	7 dn	czw, 27-05-20 09:00	czw, 27-05-27 09:00	R&I	1941574	XXX E-1527 rusztowanie i izolacja E-1527	442
444		E-1541	54,38 dn	wto, 27-04-06 09:00	nie, 27-05-30 18:00	M1	1941576		
445		E-1541	4 dn	wto, 27-04-06 09:00	sob, 27-04-10 09:00	R&I	1941576	XXX E-1541 rusztowanie i izolacja E-1541	
446		E-1541	1,38 dn	sob, 27-04-17 09:00	nie, 27-04-18 18:00	M1	1941576	E-1541 Zaślepienie rurociągów przy króćcach aparatu: (N-1)*, (N-2)*, N-3, N-4, N-5, N-6. Demontaż fragmentów rurociągów: (N-1)*, (N-2)*. Bl	
447		E-1541	1,38 dn	nie, 27-04-18 18:00	wto, 27-04-20 03:00	ECT	1941576	XXX E-1541 badanie ECT	446
448		E-1541	0,38 dn	wto, 27-04-20 03:00	wto, 27-04-20 12:00	C	1941576	xxx E-1541 czyszczenie rur aparatu	447
449		E-1541	1 dzień	wto, 27-04-20 12:00	śro, 27-04-21 12:00	PT	1941576	XXX E-1541 badanie PT spoin ściany sitowej, spoin elementów ciśnieniowych (strona procesowa)	448
450		E-1541	3 dn	śro, 27-04-21 12:00	sob, 27-04-24 12:00	M9	1941576	XXX E-1541 naprawa wymiennika	449
451		E-1541	1,38 dn	sob, 27-04-24 12:00	nie, 27-04-25 21:00	C	1941576	xxx E-1541 czyszczenie po PT	450
452		E-1541	0,38 dn	nie, 27-04-25 21:00	pon, 27-04-26 06:00	M1	1941576	xxx E-1541 rewizja wewnętrzna aparatu E-1541	451
453		E-1541	3 dn	pon, 27-04-26 06:00	czw, 27-04-29 06:00	M1	1941576	E-1541 Przygotowanie aparatu do próby ciśnieniowej. Ślepienie, montaż manometrów. Zalewanie układu. UWAGA Należy zgłosić gotowość ul	452
454		E-1541	2 dn	czw, 27-04-29 06:00	sob, 27-05-01 06:00	M1	1941576	E-1541 Czyszczenie i konserwacja śrub, nakrętek, podkładek. Przywracanie układu, Montaż połączeń kołnierzowych na docelowych uszczelkach	453
455		E-1541	10 dn	czw, 27-05-20 18:00	nie, 27-05-30 18:00	R&I	1941576	XXX E-1541 izolacja i rusztowania	454
456		E-1551	53,38 dn	sob, 27-04-03 09:00	śro, 27-05-26 18:00	M1	1941577		
457		E-1551	6 dn	sob, 27-04-03 09:00	pią, 27-04-09 09:00	R&I	1941577	XXX E-1551 izolacja i rusztowania	
458		E-1551	2 dn	sob, 27-04-17 09:00	pon, 27-04-19 09:00	M1	1941577	E-1551 Demontaż połączeń kołnierzowych, montaż zaślepek zgodnie z załącznikiem. Zaśleпки przystosowane do próby ciśnieniowej. Demontaż	
459		E-1551	1 dzień	pon, 27-04-19 09:00	wto, 27-04-20 09:00	C	1941577	xxx E-1551 czyszczenie rur aparatu	458
460		E-1551	2 dn	wto, 27-04-20 09:00	czw, 27-04-22 09:00	ECT	1941577	XXX E-1551 badanie ECT	459
461		E-1551	1 dzień	czw, 27-04-22 09:00	pią, 27-04-23 09:00	PT	1941577	XXX E-1551 badanie PT spoin ściany sitowej, spoin elementów ciśnieniowych (strona procesowa)	460
462		E-1551	3 dn	pią, 27-04-23 09:00	pon, 27-04-26 09:00	M9	1941577	XXX E-1551 naprawa wymiennika	461
463		E-1551	2 dn	pon, 27-04-26 09:00	śro, 27-04-28 09:00	C	1941577	xxx E-1551 czyszczeni po PT	462
464		E-1551	1 dzień	śro, 27-04-28 09:00	czw, 27-04-29 09:00	M1	1941577	xxx E-1551 rewizja wewnętrzna aparatu E-1551	463
465		E-1551	2 dn	czw, 27-04-29 09:00	sob, 27-05-01 09:00	M1	1941577	E-1527 Przygotowanie aparatu do próby ciśnieniowej. Ślepienie, montaż manometrów. Zalewanie układu. UWAGA Należy zgłosić gotowość ul	464
466		E-1551	3 dn	sob, 27-05-01 09:00	wto, 27-05-04 09:00	M1	1941577	E-1551 Czyszczenie i konserwacja śrub, nakrętek, podkładek. Przywracanie układu, Montaż połączeń kołnierzowych na docelowych uszczelkach	465
467		E-1551	6 dn	czw, 27-05-20 18:00	śro, 27-05-26 18:00	R&I	1941577	XXX E-1551 rusztowanie i izolacja E-1551	466
468		E-1552	47,25 dn	czw, 27-04-08 09:00	wto, 27-05-25 15:00	M1	1941578		
469		E-1552	4 dn	czw, 27-04-08 09:00	pon, 27-04-12 09:00	R&I	1941578	XXX E-1552 izolacja i rusztowania	
470		E-1552	3 dn	sob, 27-04-17 09:00	wto, 27-04-20 09:00	M1	1941578	E-1552 Zaślepienie aparatu przy króćcach: (N-1)*, N-2, (N-3)*, (N-4)*, N-5, N-6 Demontaż fragmentów rurociągów (N-1)*, (N-3)*, (N-4)*. Dem	

Starszy Inżynier Wsparcia Produkcji
Dział Utrzymmania Ruchu
Kompleksu Kwasu Tereftalowego

Grzegorz Sołtysiak

Starszy Inżynier Procesów Produkcyjnych
Wydział Produkcji
Zakład PTA

Łukasz Kitłowski

Kierownik
Dział Utrzymmania Ruchu
Kompleksu Kwasu Tereftalowego

Paweł Kaleta

REMONT CTA 2027 HARMONOGRAM

Id.	Tryb zadania	Nazwa zadania	Czas trwania	Rozpoczęcie	Zakończenie	Tekst1	Tekst2	Nazwy zasobów	Poprzedniki
536		E-1621B J-4 dn		nie, 27-04-25 00:00	czw, 27-04-29 00:00	M1	1941583	E-1621B J-1621B Czyszczenie i konserwacja śrub, nakrętek, podkładek. Przywracanie układu, Montaż połączeń kołnierзовych na docelowyc	535
537		E-1621B J-11 dn		śro, 27-05-19 18:00	nie, 27-05-30 18:00	R&I	1941583	XXX E-1621B J-1621B rusztowanie i izolacja E-1621B J-1621B	536
538		E-1621C J-16 52,25 dn		wto, 27-04-06 09:00	pią, 27-05-28 15:00	M1	1941584		
539		E-1621C J-6 dn		wto, 27-04-06 09:00	pon, 27-04-12 09:00	R&I	1941584	XXX E-1621C J-1621C izolacja i rusztowania	
540		E-1621C J-2 dn		sob, 27-04-17 18:00	pon, 27-04-19 18:00	M1	1941584	E-1621C J-1621C Demontaż połączeń kołnierзовych, montaż zaślepek zgodnie z załącznikiem. Demontaż fragmentu rurociągów Demontaż s	539
541		E-1621C J-1 dzień		pon, 27-04-19 18:00	wto, 27-04-20 18:00	C	1941584	xxx E-1621C J-1621C czyszczenie rur aparatu	540
542		E-1621C J-1 dzień		wto, 27-04-20 18:00	śro, 27-04-21 18:00	PT	1941584	XXX E-1621C J-1621C badanie PT spoin ściany sitowej, spoin elementów ciśnieniowych (strona procesowa)	541
543		E-1621C J-2 dn		śro, 27-04-21 18:00	pią, 27-04-23 18:00	ECT	1941584	XXX E-1621C badanie ECT	542
544		E-1621C J-1 dzień		pią, 27-04-23 18:00	sob, 27-04-24 18:00	M1	1941584	xxx E-1621C J-1621C rewizja wewnętrzna aparatu E-1621C J-1621C	543
545		E-1621C J-3 dn		sob, 27-04-24 18:00	wto, 27-04-27 18:00	M9	1941584	XXX E-1621C Naprawa	544
546		E-1621C J-1 dzień		wto, 27-04-27 18:00	śro, 27-04-28 18:00	C	1941584	XXX E-1621C Czyszczenie po PT	545
547		E-1621C J-2 dn		śro, 27-04-28 18:00	pią, 27-04-30 18:00	M1	1941584	E-1621C J-1621C Czyszczenie i konserwacja śrub, nakrętek, podkładek. Przywracanie układu, Montaż połączeń kołnierзовych na docelowyc	546
548		E-1621C J-9 dn		śro, 27-05-19 15:00	pią, 27-05-28 15:00	R&I	1941584	XXX E-1621C J-1621C rusztowanie i izolacja E-1621C J-1621C	547
549		R-1311 61,13 dn		pon, 27-03-29 09:00	sob, 27-05-29 12:00	M1	1941585		
550		R-1311 8 dn		pon, 27-03-29 09:00	wto, 27-04-06 09:00	R&I	1941585	XXX R-1311 izolacje i rusztowanie XXX	
551		R-1311 1 dzień		czw, 27-04-15 18:00	pią, 27-04-16 18:00	M1	1941585	R-1311 Otwarcie włazu "M-1", 36"#300 szt.1 z własnym wysięgnikiem. Otwarcie włazu "M-2", 32"#300 szt.1 z własnym wysięgnikiem. Konserw	550
552		R-1311 2 dn		pią, 27-04-16 18:00	nie, 27-04-18 18:00	M1	1941585	R-1311 Demontaż połączeń kołnierзовych wg wykazu uszczelek. N-1, N-2, N-3, N-4, N-5, N-6, N-7, N-8, N-9, N-10, N-11, N-12, N-13, (N-6, N	551
553		R-1311 0,5 dn		nie, 27-04-18 18:00	pon, 27-04-19 06:00	M1	1941585	XXX R-1311 Napowietrzanie aparatu - Produkcja XXX	
554		R-1311 1 dzień		pon, 27-04-19 06:00	wto, 27-04-20 06:00	M1	1941585	Przygotowanie aparatu do mycia, demontaż i montaż połączeń kołnierзовych wg załącznika R-1311 Uszczelki rev.00. pdf uszczelki N-21	552
555		R-1311 0,5 dn		wto, 27-04-20 06:00	wto, 27-04-20 18:00	C	1941585	XXX R-1311 Usunięcie nawisów ze ścian oraz kopuły aparatu. Wykonanie czyszczenia wnętrza aparatu. Przygotowanie powierzchni do badań	553
556		R-1311 0,25 dn		wto, 27-04-20 18:00	śro, 27-04-21 00:00	M1	1941585	R-1311 Drenaż aparatu po wykonaniu czyszczenia demontaż zaślepek pozycja N-21 wg wykazu uszczelek, drenaż aparatu , montaż zaślepek	554
557		R-1311 0,25 dn		śro, 27-04-21 00:00	śro, 27-04-21 06:00	M1	1941585	XXX R-1311 Usunięcie pozostałości z dna zbiornika R-1311 XXX	555
558		R-1311 2,5 dn		śro, 27-04-21 06:00	pią, 27-04-23 18:00	R2	1941585	XXX R-1311 rusztowanie drewniane budowa XXX	556
559		R-1311 1 dzień		pią, 27-04-23 18:00	sob, 27-04-24 18:00	UTT	1941585	XXX R-1311 Badania UTT XXX	557
560		R-1311 1 dzień		sob, 27-04-24 18:00	nie, 27-04-25 18:00	PT	1941585	XXX R-1311 Badanie PT XXX	558
561		R-1311 3 dn		nie, 27-04-25 18:00	śro, 27-04-28 18:00	WIR	1941585	XXX R-1311 WIR XXX	559
562		R-1311 0,5 dn		śro, 27-04-28 18:00	czw, 27-04-29 06:00	M1	1941585	XXX R-1311 Wykonanie inspekcji wnętrza aparatu. Pomiary wgnieceń, analiza innych nieciągłości XXX	560
563		R-1311 3 dn		czw, 27-04-29 06:00	nie, 27-05-02 06:00	M9	1941585	XXX R-1311 PRACE SPAWALNICZE SPECJALISTYCZNE XXX	561
564		R-1311 2 dn		nie, 27-05-02 06:00	wto, 27-05-04 06:00	R2	1941585	XXX R-1311 RUSZTOWANIA DREWNIANE - Demontaż XXX	562
565		R-1311 0,38 dn		wto, 27-05-04 06:00	wto, 27-05-04 15:00	C	1941585	XXX XXX R-1311 Wykonanie czyszczenia wnętrza aparatu. Usuwanie pozostałości po badaniu PT Po wykonaniu zadania poinformować SUR	563
566		R-1311 2,5 dn		wto, 27-05-04 15:00	pią, 27-05-07 03:00	M1	1941585	R-1311 Demontaż połączeń kołnierзовych wg wykazu uszczelek. Demontaż zaślepek / przeciw kołnierzy zaślepiających, montaż połączeń koł	564
567		R-1311 0,38 dn		pią, 27-05-07 03:00	pią, 27-05-07 12:00	M1	1941585	R-1311 Usuwanie pozostałości poremontowych, czyszczenie stanowiska pracy oraz instalacji. Po wykonaniu zadania poinformować SUR.	565
568		R-1311 10 dn		śro, 27-05-19 12:00	sob, 27-05-29 12:00	R&I	1941585	XXX R-1311 izolacje i rusztowanie XXX	566
569		R-1321 56,75 dn		pią, 27-04-02 09:00	sob, 27-05-29 03:00	M1	1941587		567
570		R-1321 9 dn		pią, 27-04-02 09:00	nie, 27-04-11 09:00	R&I	1941587	XXX R-1321 izolacja i rusztowanie XXX	
571		R-1321 2 dn		czw, 27-04-15 09:00	sob, 27-04-17 09:00	M1	1941587	R-1321 Otwarcie włazu "M-1", 20"#300 szt.1 z własnym wysięgnikiem. Konserwacja żurawików UWAGA: W przypadku rozszczelniania układu	
572		R-1321 1,38 dn		sob, 27-04-17 09:00	nie, 27-04-18 18:00	M1	1941587	R-1321 Demontaż połączeń kołnierзовych wg wykazu uszczelek. N-1, N-2, N-3, N-4, N-5, N-7, AG-2, N-8, L-1, L-3, L-2, L-4, PHL. Montaż zaś	571
573		R-1321 1,38 dn		nie, 27-04-18 18:00	wto, 27-04-20 03:00	M1	1941587	XXX R-1321 Napowietrzanie aparatu - Produkcja XXX	
574		R-1321 0,38 dn		wto, 27-04-20 03:00	wto, 27-04-20 12:00	C	1941587	XXX R-1321 Wykonanie czyszczenia wnętrza aparatu. Usuwanie pozostałości po badaniu PT Po wykonaniu zadania poinformować SUR R-13	572
575		R-1321 1,38 dn		wto, 27-04-20 12:00	śro, 27-04-21 21:00	R2	1941587	XXX R-1321 RUSZTOWANIA ALUMINIOWE wewnątrz aparatu- Montaż XXX	573
576		R-1321 1,38 dn		śro, 27-04-21 21:00	pią, 27-04-23 06:00	M1	1941587	R-1321 Drenaż aparatu po wykonaniu czyszczenia demontaż zaślepek pozycja N-8 wg wykazu uszczelek, drenaż aparatu , montaż zaślepek	574
577		R-1321 0,38 dn		pią, 27-04-23 06:00	pią, 27-04-23 15:00	C	1941587	XXX R-1321 Usunięcie nawisów ze ścian oraz kopuły aparatu Wykonanie czyszczenia wnętrza aparatu. Przygotowanie powierzchni do badań	575
578		R-1321 1 dzień		pią, 27-04-23 15:00	sob, 27-04-24 15:00	PT	1941587	XXX R-1321 Badanie PT XXX	576
579		R-1321 1 dzień		sob, 27-04-24 15:00	nie, 27-04-25 15:00	UTT	1941587	XXX R-1321 Badania UTT XXX	577
580		R-1321 0,38 dn		nie, 27-04-25 15:00	pon, 27-04-26 00:00	M1	1941587	XXX R-1321 Wykonanie inspekcji wnętrza aparatu. Pomiary wgnieceń, analiza innych nieciągłości XXX	578
581		R-1321 2 dn		pon, 27-04-26 00:00	śro, 27-04-28 00:00	M9	1941587	XXX R-1321 PRACE SPAWALNICZE SPECJALISTYCZNE XXX	579
582		R-1321 2 dn		śro, 27-04-28 00:00	pią, 27-04-30 00:00	WIR	1941587	XXX R-1321 WIR XXX	580
583		R-1321 1 dzień		śro, 27-04-28 00:00	czw, 27-04-29 00:00	C	1941587	XXX R-1321 Czyszczenie po PT	581
584		R-1321 0,38 dn		pią, 27-04-30 00:00	pią, 27-04-30 09:00	M1	1941587	XXX R-1321 Usunięcie pozostałości z dna zbiornika R-1321 XXX	581
585		R-1321 0,38 dn		pią, 27-04-30 09:00	pią, 27-04-30 18:00	R2	1941587	XXX R-1321 RUSZTOWANIA ALUMINIOWE wewnątrz aparatu- Demontaż XXX	583;582
586		R-1321 3 dn		pią, 27-04-30 18:00	pon, 27-05-03 18:00	M1	1941587	R-1321 Demontaż połączeń kołnierзовych wg wykazu uszczelek. Demontaż zaślepek / przeciw kołnierzy zaślepiających, montaż połączeń koł	584
587		R-1321 1,38 dn		pon, 27-05-03 18:00	śro, 27-05-05 03:00	M1	1941587	R-1321 Usuwanie pozostałości poremontowych, czyszczenie stanowiska pracy oraz instalacji. Po wykonaniu zadania poinformować SUR.	585
588		R-1321 10 dn		śro, 27-05-19 03:00	sob, 27-05-29 03:00	R&I	1941587	XXX R-1321 izolacje i rusztowanie XXX	586
589		T-1461 55,63 dn		pią, 27-04-02 09:00	pią, 27-05-28 00:00	M1	1941588		587
590		T-1461 8 dn		pią, 27-04-02 09:00	sob, 27-04-10 09:00	R&I	1941588	XXX T-1461 izolacje i rusztowanie XXX	
591		T-1461 1 dzień		czw, 27-04-15 09:00	pią, 27-04-16 09:00	M1	1941588	T-1461 Otwarcie włazu "MA-1", 20"#150 szt.1 z własnym wysięgnikiem. Otwarcie włazu "MB-1", "MB-2", 24"#150 szt.2 z własnym wysięgnik	
592		T-1461 2 dn		pią, 27-04-16 09:00	nie, 27-04-18 09:00	M1	1941588	T-1461 Demontaż połączeń kołnierзовych wg wykazu uszczelek. NA-1, NA-2, (NA-3, NA-4, NA-5), (NA-6, NA-7, NA-8), (NA-9, NA-10, NA-11)	591
593		T-1461 1 dzień		nie, 27-04-18 09:00	pon, 27-04-19 09:00	M1	1941588	XXX T-1461 Napowietrzanie aparatu - Produkcja XXX	
594		T-1461 0,38 dn		pon, 27-04-19 09:00	pon, 27-04-19 18:00	R	1941588	XXX T-1461 Budowa rusztowań wewnątrz aparatu. zabezpieczenie włazów oraz elementu styku rusztowania z elementami aparatu zabezpiec	592
595		T-1461 0,38 dn		pon, 27-04-19 18:00	wto, 27-04-20 03:00	C	1941588	XXX T-1461 czyszczenie T-1461 XXX	593
596		T-1461 0,38 dn		wto, 27-04-20 03:00	wto, 27-04-20 12:00	M1	1941588	XXX -1461 Wykonanie badań PT T-1461	594
597		T-1461 1 dzień		wto, 27-04-20 12:00	śro, 27-04-21 12:00	WIR	1941588	XXX -1461 Prace wirowe T-1461	595
598		T-1461 2 dn		śro, 27-04-21 12:00	pią, 27-04-23 12:00	M9	1941588	XXX -1461 Naprawa kolumnyT-1461	596
599		T-1461 1,38 dn		pią, 27-04-23 12:00	sob, 27-04-24 21:00	C	1941588	XXX T-1461 Wykonanie czyszczenia wnętrza aparatu. Usuwanie pozostałości po badaniu PT Po wykonaniu zadania poinformować SUR T-14	597
600		T-1461 1,38 dn		sob, 27-04-24 21:00	pon, 27-04-26 06:00	R	1941588	XXX T-1461 Demontaż rusztowań z wnętrza, usuwanie pozostałości z aparatu. T-1461 XXX	598
									599

Starszy Inżynier Wsparcia Produkcji
Dział Utrzymania Ruchu
Kompleksu Kwasu Tereftalowego

Grzegorz Sołtysiak

Starszy Inżynier Procesów Produkcyjnych
Wydział Produkcji
Zakład PTA

Łukasz Zieliński

Dział Utrzymania Ruchu
Kompleksu Kwasu Tereftalowego

Paweł Kaleta

REMONT CTA 2027 HARMONOGRAM

Id.	Tyb	Nazwa zadania	Czas trwania	Rozpoczęcie	Zakończenie	Tekst1	Tekst2	Nazwy zasobów	Poprzedniki
601		T-1461	3 dn	pon, 27-04-26 06:00	czw, 27-04-29 06:00	M1	1941588	T-1461 Demontaż połączeń kohnierzowych wg wykazu uszczeliek. Demontaż zaślepek / przeciw kohnierzach, montaż połączeń kohl	600
602		T-1461	1,38 dn	czw, 27-04-29 06:00	pią, 27-04-30 18:00	M1	1941588	T-1461 Usuwanie pozostałości poremontowych, czyszczenie stanowiska pracy Po wykonaniu zadania poinformować SUR. T-1461	601
603		T-1461	9 dn	śro, 27-05-19 00:00	pią, 27-05-28 18:00	R&I	1941588	XXX T-1461 izolacja i rusztowanie XXX	602
604		T-1521+E-15:51 dn		czw, 27-04-06 09:00	czw, 27-05-27 09:00	M1	1941589	XXX T-1521 izolacja i rusztowanie XXX	
605		T-1521+E-6 dn		pon, 27-04-12 09:00	pon, 27-04-12 09:00	R&I	1941589	XXX T-1521 Otwarcie wiazu "M-1", M-2a, M-2b, M-3a, M-3b, M-4, M-5, M-6, M-7", 20"#150 szt.9 z własnym wysięgnikiem. Konserwacja żurawików l	605
606		T-1521+E-2 dn		czw, 27-04-15 18:00	sob, 27-04-17 18:00	M1	1941589	T-1521 Otwarcie wiazu "M-1", M-2a, M-2b, M-3a, M-3b, M-4, M-5, M-6, M-7", 20"#150 szt.9 z własnym wysięgnikiem. Konserwacja żurawików l	605
607		T-1521+E-2,38 dn		sob, 27-04-17 18:00	sob, 27-04-20 03:00	M1	1941589	T-1521 Demontaż połączeń kohnierzowych wg wykazu uszczeliek. N-1, N-2a, N-2b, N-3a, N-3b, N-3a+N-3b), (N-4c+N-4d), N-5, 606	606
608		T-1521+E-3 dn		sob, 27-04-17 18:00	wto, 27-04-20 18:00	M1	1941589	E-1521 Otwarcie wiazu M-1 24", MH-20" - 2 szt., demontaż połączeń kohnierzowych i montaż zaślepek zgodnie z załącznikiem: N-1, N-3, N-4, l	606
609		T-1521+E-1,38 dn		wto, 27-04-20 03:00	śro, 27-04-21 12:00	M1	1941589	T-1521 demontaż montaż łulei dystansowych w krdccach N-5 (60"#150); N-4c (12"#150); N-4d (12"#150), wymiana uszczeliek, wymiana śrub T-1521.	607
610		T-1521+E-1,38 dn		sob, 27-04-17 18:00	pon, 27-04-19 03:00	M1	1941589	T-1521 demontaż połączeń kohnierzowych do inspekcji: N-2a, N-2b, N-9, N-11, S-1, S-2, S-3, S-4, S-5, N-17, N-18, N-19, L-1, L-2, P-1, P-2, P-606	610
611		T-1521+E-2,38 dn		pon, 27-04-19 03:00	śro, 27-04-21 12:00	M1	1941589	XXX T-1521 Napowietrzanie aparatu - Produkcja XXX	610
612		T-1521+E-0,38 dn		śro, 27-04-21 12:00	śro, 27-04-21 12:00	C	1941589	XXX T-1521 E-1521 Rusztowanie wewnażr aparatu - montaż XXX	611;608
613		T-1521+E-1,38 dn		pią, 27-04-21 21:00	sob, 27-04-24 21:00	R	1941589	XXX E-1521 badania ECT	612
614		T-1521+E-3 dn		śro, 27-04-21 21:00	sob, 27-04-24 21:00	UTT	1941589	XXX E-1521+T-1521 badania UTT	614
615		T-1521+E-1 dzień		sob, 27-04-24 21:00	nie, 27-04-25 21:00	PT	1941589	XXX T-1521 badania PT	614
616		T-1521+E-0,38 dn		nie, 27-04-25 21:00	pon, 27-04-26 06:00	PT	1941589	XXX E-1521 badania PT	615
617		T-1521+E-1 dzień		pon, 27-04-26 06:00	wto, 27-04-27 06:00	M9	1941589	XXX E-1521 Naprawa wymiennika	616
618		T-1521+E-1 dzień		śro, 27-04-24 21:00	czw, 27-04-22 21:00	M1	1941589	T-1521 Budowa studni wewnażr aparatu - demontaż przełączów między pótkami kolumny	612
619		T-1521+E-1,38 dn		czw, 27-04-24 21:00	sob, 27-04-24 21:00	M1	1941589	T-1521 Uzupelnienie elementów łącznych (śrub, nakrętek, podkładek, zaworów). Sprawdzenie i dokręcenie dystrybutorów rozdzielaczy.	618
620		T-1521+E-1 dzień		pon, 27-04-24 21:00	nie, 27-04-25 21:00	PT	1941589	XXX T-1521 Badanie PT elementów nośnych rusztów/pólek XXX	615
621		T-1521+E-1 dzień		sob, 27-04-24 21:00	nie, 27-04-25 21:00	PT	1941589	XXX T-1521 Badania PT XXX	614
622		T-1521+E-1 dzień		nie, 27-04-25 21:00	pon, 27-04-26 21:00	PT	1941589	XXX T-1521 badania PT połączeń kohnierzowych do inspekcji: N-2a, N-2b, N-9, N-11, S-1, S-2, S-3, S-4, S-5, N-17, N-18, N-19, L-1, L-2, P-1, P-2, P-606	614
623		T-1521+E-3 dn		pon, 27-04-26 21:00	czw, 27-04-26 21:00	M9	1941589	XXX T-1521 Wymiana spoin w kubie kolumny T-1521 XXX	622
624		T-1521+E-1,38 dn		czw, 27-04-29 21:00	sob, 27-05-01 06:00	M1	1941589	XXX T-1521 inspekcja stanu pólek XXX	623
625		T-1521+E-1 dzień		sob, 27-05-01 06:00	nie, 27-05-02 06:00	M1	1941589	T-1521 Demontaż studni wewnażr aparatu - montaż przełączów między pótkami kolumny	624
626		T-1521+E-0,38 dn		nie, 27-05-02 06:00	nie, 27-05-02 13:00	R	1941589	XXX Rusztowanie wewnażr aparatu - demontaż XXX	625
627		T-1521+E-0,38 dn		pon, 27-05-02 13:00	pon, 27-05-03 00:00	C	1941589	XXX T-1521 Wykonanie czyszczenia wnetrza aparatu. Usuwanie pozostałości po badaniu PT Po wykonaniu zadania poinformować SUR T-15:626	625
628		T-1521+E-3 dn		pon, 27-05-03 00:00	czw, 27-05-06 00:00	M1	1941589	T-1521/E-1521 Demontaż połączeń kohnierzowych wg wykazu uszczeliek. Demontaż zaślepek / przeciw kohnierzach, montaż potak	627
629		T-1521+E-0,38 dn		czw, 27-05-06 00:00	czw, 27-05-06 09:00	M1	1941589	T-1521 Usuwanie pozostałości poremontowych, czyszczenie stanowiska pracy oraz instalacji. Po wykonaniu zadania poinformować SUR.	628
630		T-1521+E-8 dn		śro, 27-05-19 09:00	czw, 27-05-27 09:00	R&I	1941589	XXX T-1521 izolacja i rusztowanie XXX	629
631		T-1522	50,55 dn	wto, 27-04-06 21:00	czw, 27-05-27 10:12	M1	1941590	XXX T-1522 izolacja i rusztowanie XXX	
632		T-1522	5 dn	wto, 27-04-06 21:00	nie, 27-04-11 21:00	R&I	1941590	XXX T-1522 Otwarcie wiazu "H-1", H-2", 10"#150 szt.2 z własnym wysięgnikiem. Konserwacja żurawików UWAGA: W przypadku rozszczelniania uk	
633		T-1522	1 dzień	czw, 27-04-15 09:00	pią, 27-04-17 09:00	M1	1941590	T-1522 Demontaż połączeń kohnierzowych wg wykazu uszczeliek. N-1, N-2, N-3, N-4, L-1, L-2 Montaż zaślepek / przeciw kohnierzach, montaż połączeń kohl	633
634		T-1522	0,38 dn	sob, 27-04-17 09:00	sob, 27-04-17 18:00	M1	1941590	XXX T-1522 Napowietrzanie aparatu - Produkcja XXX	634
635		T-1522	2 dn	sob, 27-04-17 18:00	pon, 27-04-19 18:00	M1	1941590	T-1522 Usunięcie wypiehlania z wnetrza aparatu, zataadunek wypiehlania do Big Bag. T-1522	635
636		T-1522	1 dzień	pon, 27-04-19 18:00	wto, 27-04-20 18:00	M1	1941590	XXX T-1522 inspekcja stanu rusztu XXX	636
637		T-1522	1 dzień	śro, 27-04-21 18:00	śro, 27-04-21 18:00	PT	1941590	XXX T-1522 Wykonanie badań PT T-1522	637
638		T-1522	1 dzień	śro, 27-04-22 18:00	czw, 27-04-22 18:00	M1	1941590	xxx T-1522 Rewizja wewnetrzna aparatu T-1522	638
639		T-1522	3 dn	czw, 27-04-22 18:00	nie, 27-04-22 18:00	M9	1941590	XXX T-1522 Naprawa kolumny	639
640		T-1522	0,3 dn	nie, 27-04-25 18:00	pon, 27-04-26 01:12	C	1941590	XXX T-1522 Czyszczenie po PT	640
641		T-1522	2 dn	pon, 27-04-26 01:12	nie, 27-05-02 01:12	M1	1941590	T-1522 Zasyg wypiehlania do wnetrza aparatu z worka big bag T-1522	641
642		T-1522	4 dn	śro, 27-04-28 01:12	nie, 27-05-02 01:12	M1	1941590	"Przygotowanie aparatu do próby ciśnieniowej. Ślepienie, montaż manometrów. Zalewanie układu. UWAGA Należy zgłosić gotowość układu d	642
643		T-1522	2 dn	nie, 27-05-02 01:12	wto, 27-05-04 01:12	M1	1941590	T-1522 Demontaż połączeń kohnierzowych wg wykazu uszczeliek. Demontaż zaślepek / przeciw kohnierzach, montaż połączeń kohl	643
644		T-1522	1 dzień	wto, 27-05-04 01:12	śro, 27-05-05 01:12	M1	1941590	T-1522 Usuwanie pozostałości poremontowych, czyszczenie stanowiska pracy oraz instalacji. Po wykonaniu zadania poinformować SUR.	644
645		T-1522	8,38 dn	śro, 27-05-19 01:12	czw, 27-05-27 10:12	R&I	1941590	XXX T-1522 izolacja i rusztowanie XXX	645
646		TK-1551	52,25 dn	wto, 27-04-06 09:00	pią, 27-05-28 15:00	M1	1941591	XXX TK-1551 izolacja i rusztowanie XXX	
647		TK-1551	4 dn	sob, 27-04-10 09:00	nie, 27-04-18 09:00	R&I	1941591	XXX TK-1551 Otwarcie wiazu "M-1" 22"#150 szt.1 z własnym wysięgnikiem. Otwarcie wiazu "M-2" 24"#150 szt.1 z własnym wysięgnikiem. Konserw	
648		TK-1551	1 dzień	sob, 27-04-17 09:00	nie, 27-04-18 09:00	M1	1941591	TK-1551 Demontaż połączeń kohnierzowych wg wykazu uszczeliek. N-1, N-2, N-3, N-4, N-5, N-6, N-8, N-9, N-11, L-1a, L-1b, L-2a, L-2b. Monta	649
649		TK-1551	1,38 dn	sob, 27-04-18 09:00	pon, 27-04-19 18:00	M1	1941591	TK-1551 Napowietrzanie aparatu - Produkcja XXX	650
650		TK-1551	1,38 dn	śro, 27-04-21 03:00	czw, 27-04-22 12:00	C	1941591	XXX TK-1551 Usuwanie nawisów ze ścian oraz kopuły aparatu Wykonanie czyszczenia wnetrza aparatu. Przygotowanie powierzchni do bada	651
651		TK-1551	1,38 dn	śro, 27-04-21 03:00	czw, 27-04-22 12:00	M1	1941591	TK-1551 Drenaz aparatu po wykonaniu czyszczenia demontaż zaślepek pozycja N-2 wg wykazu uszczeliek, drenaz aparatu , montaż zaślepek	652
652		TK-1551	0,38 dn	sob, 27-04-24 06:00	nie, 27-04-25 15:00	R	1941591	XXX TK-1551 Rusztowanie wewnażr aparatu - Montaż XXX	653
653		TK-1551	1,38 dn	nie, 27-04-25 15:00	wto, 27-04-27 00:00	PT	1941591	XXX TK-1551 Badanie PT XXX	654
654		TK-1551	3 dn	wto, 27-04-27 00:00	pią, 27-04-30 00:00	M9	1941591	XXX TK-1551 prace spawalnicze XXX	655
655		TK-1551	0,38 dn	pią, 27-04-30 00:00	pią, 27-04-30 09:00	C	1941591	XXX TK-1551 Wykonanie czyszczenia wnetrza aparatu. Usuwanie pozostałości po badaniu PT Po wykonaniu zadania poinformować SUR TK-657	656
656		TK-1551	1,38 dn	sob, 27-05-01 09:00	sob, 27-05-01 09:00	M1	1941591	xxx TK-1551 rewizja inspekcja zbiornika	658
657		TK-1551	0,38 dn	sob, 27-05-01 09:00	sob, 27-05-01 18:00	R	1941591	XXX TK-1551 Rusztowanie wewnażr aparatu- demontaż XXX	659
658		TK-1551	2 dn	pon, 27-05-03 18:00	śro, 27-05-05 18:00	M1	1941591	TK-1551 Przygotowanie aparatu do próby ciśnieniowej. Ślepienie, montaż manometrów. Zalewanie układu. UWAGA Należy zgłosić gotowość	660
659		TK-1551	2 dn	pon, 27-05-03 18:00	śro, 27-05-05 18:00	M1	1941591	TK-1551 Demontaż połączeń kohnierzowych wg wykazu uszczeliek. Demontaż zaślepek / przeciw kohnierzach, montaż połączeń k	661
660		TK-1551	2 dn	pon, 27-05-03 18:00	śro, 27-05-05 18:00	M1	1941591	TK-1551 Usuwanie pozostałości poremontowych, czyszczenie stanowiska pracy oraz instalacji. Po wykonaniu zadania poinformować SUR.	662
661		TK-1551	9 dn	śro, 27-05-19 15:00	pią, 27-05-28 15:00	R&I	1941591	XXX TK-1551 izolacja i rusztowanie XXX	663

Strazny Inzynier Wsparcia Produkcyj

Dział Urzadzania Ruchu

Kompleksu Kwasu Tereftalowego

Grzegorz Sochystak

Zaklad PTA

Wydziel Produkcyj

Kierownik

Dział Urzadzania Ruchu

Kompleksu Kwasu Tereftalowego

Pawel Kaleja

Strazny Inzynier Wsparcia Produkcyj

Dział Urzadzania Ruchu

Kompleksu Kwasu Tereftalowego

Grzegorz Sochystak

Zaklad PTA

Wydziel Produkcyj

Kierownik

Dział Urzadzania Ruchu

Kompleksu Kwasu Tereftalowego

Pawel Kaleja

REMONT CTA 2027 HARMONOGRAM

Id.	Tryb zadania	Nazwa zadania	Czas trwania	Rozpoczęcie	Zakończenie	Tekst1	Tekst2	Nazwy zasobów	Poprzedniki
666		V-1251	5 dn	wto, 27-04-06 09:00	nie, 27-04-11 09:00	R&I	1941592	XXX V-1251 izolacje i rusztowanie XXX	
667		V-1251	0,38 dn	sob, 27-04-17 09:00	sob, 27-04-17 18:00	M1	1941592	V-1251 Otwarcie wlotu "M-1" 20"#150 szt.1 z własnym wysięgnikiem. Konserwacja żurawików UWAGA: W przypadku rozszczelniania układu i	
668		V-1251	2 dn	sob, 27-04-17 18:00	pon, 27-04-19 18:00	M1	1941592	V-1251 Demontaż połączeń kołnierzowych wg wykazu uszczelek. N-1, N-3, N-4, N-5, N-6, N-7, N-8, N-9, N-10, N-11, N-12, N-13, N-14, N-16, 667	667
669		V-1251	1 dzień	pon, 27-04-19 18:00	wto, 27-04-20 18:00	M1	1941592	XXX V-1251 Napowietrzanie aparatu - Produkcja XXX	668
670		V-1251	1 dzień	wto, 27-04-20 18:00	śro, 27-04-21 18:00	C	1941592	XXX V-1251 Usunięcie nawisów ze ścian oraz kopuły aparatu. Wykonanie czyszczenia wnętrza aparatu. Przygotowanie powierzchni do badań 669	669
671		V-1251	1 dzień	śro, 27-04-21 18:00	czw, 27-04-22 18:00	R	1941592	XXX V-1251 RUSZTOWANIA wewnątrz aparatu- Montaż XXX	670
672		V-1251	0,38 dn	czw, 27-04-22 18:00	pią, 27-04-23 03:00	C	1941592	XXX V-1251 Usunięcie pozostałości z dna zbiornika V-1251 XXX	671
673		V-1251	0,38 dn	pią, 27-04-23 03:00	pią, 27-04-23 12:00	M1	1941592	V-1251 Drenaż aparatu po wykonaniu czyszczenia demontaż zaślepek pozycja N-4 wg wykazu uszczelek, drenaż aparatu , montaż zaślepek 672	672
674		V-1251	1,38 dn	pią, 27-04-23 12:00	sob, 27-04-24 21:00	M1	1941592	XXX V-1251 Wykonanie inspekcji wnętrza aparatu. Pomiary wgnieceń, analiza innych nieciągłości XXX	673
675		V-1251	1 dzień	sob, 27-04-24 21:00	nie, 27-04-25 21:00	PT	1941592	XXX V-1251 Badanie PT XXX	674
676		V-1251	3 dn	nie, 27-04-25 21:00	śro, 27-04-28 21:00	M9	1941592	XXX V-1251 PRACE SPAWALNICZE SPECJALISTYCZNE XXX	675
677		V-1251	0,5 dn	śro, 27-04-28 21:00	czw, 27-04-29 09:00	C	1941592	VXXX -1251 Wykonanie czyszczenia wnętrza aparatu. Usuwanie pozostałości po badaniu PT Po wykonaniu zadania poinformować SUR V-12 676	676
678		V-1251	2 dn	czw, 27-04-29 09:00	sob, 27-05-01 09:00	WIR	1941592	XXX V-1251 WIR XXX	677
679		V-1251	0,38 dn	sob, 27-05-01 09:00	sob, 27-05-01 18:00	R	1941592	XXX V-1251 RUSZTOWANIA wewnątrz aparatu- demontaż XXX	678
680		V-1251	0,5 dn	sob, 27-05-01 18:00	nie, 27-05-02 06:00	C	1941592	XXX V-1251 Czyszczenie po PT	679
681		V-1251	2 dn	nie, 27-05-02 06:00	wto, 27-05-04 06:00	M1	1941592	V-1251 Demontaż połączeń kołnierzowych wg wykazu uszczelek. Demontaż zaślepek / przeciw kołnierzy zaślepiających, montaż połączeń koł 680	680
682		V-1251	2 dn	wto, 27-05-04 06:00	czw, 27-05-06 06:00	M1	1941592	V-1251 Usuwanie pozostałości poremontowych, czyszczenie stanowiska pracy oraz instalacji. Po wykonaniu zadania poinformować SUR. 681	681
683		V-1251	9 dn	śro, 27-05-19 18:00	pią, 27-05-28 18:00	R&I	1941592	XXX V-1251 izolacja i rusztowanie XXX	682
684		V-1341	55,88 dn	czw, 27-04-01 09:00	czw, 27-05-27 06:00		1941593		
685		V-1341	6 dn	czw, 27-04-01 09:00	śro, 27-04-07 09:00	R&I	1941593	XXX V-1341 izolacja i rusztowanie XXX	
686		V-1341	1 dzień	pią, 27-04-16 09:00	sob, 27-04-17 09:00	M1	1941593	V-1341 Otwarcie wlotu "M-1" 26"#150 szt.1 z własnym wysięgnikiem. Konserwacja żurawików UWAGA: W przypadku rozszczelniania układu i	
687		V-1341	2 dn	sob, 27-04-17 09:00	pon, 27-04-19 09:00	M1	1941593	V-1341 Demontaż połączeń kołnierzowych wg wykazu uszczelek. N-1, N-2a, N-2b, N-3, N-4, N-5, N-6, L-1, L-2, PHL. Montaż zaślepek / przeci 686	686
688		V-1341	1 dzień	pon, 27-04-19 09:00	wto, 27-04-20 09:00	M1	1941593	XXX V-1341 Napowietrzanie aparatu - Produkcja XXX	687
689		V-1341	1 dzień	wto, 27-04-20 09:00	śro, 27-04-21 09:00	C	1941593	XXX V-1341 Usunięcie nawisów ze ścian oraz kopuły aparatu. Wykonanie czyszczenia wnętrza aparatu. Przygotowanie powierzchni do badań 688	688
690		V-1341	0,38 dn	śro, 27-04-21 09:00	śro, 27-04-21 18:00	M1	1941593	V-1341 Drenaż aparatu po wykonaniu czyszczenia demontaż zaślepek pozycja (N-2a),(N-2b) wg wykazu uszczelek, drenaż aparatu , montaż z 689	689
691		V-1341	1 dzień	śro, 27-04-21 18:00	czw, 27-04-22 18:00	M1	1941593	XXX V-1341 Usunięcie pozostałości z dna zbiornika XXX	690
692		V-1341	1 dzień	czw, 27-04-22 18:00	pią, 27-04-23 18:00	R2	1941593	XXX V-1341 RUSZTOWANIA wewnątrz aparatu- Montaż XXX	691
693		V-1341	2 dn	pią, 27-04-23 18:00	nie, 27-04-25 18:00	PT	1941593	XXX V-1341 Badanie PT XXX	692
694		V-1341	1 dzień	nie, 27-04-25 18:00	pon, 27-04-26 18:00	M1	1941593	XXX V-1341 Wykonanie inspekcji wnętrza aparatu. Pomiary wgnieceń, analiza innych nieciągłości XXX	693
695		V-1341	2 dn	pon, 27-04-26 18:00	śro, 27-04-28 18:00	M9	1941593	XXX V-1341 PRACE SPAWALNICZE SPECJALISTYCZNE XXX	694
696		V-1341	2 dn	śro, 27-04-28 18:00	pią, 27-04-30 18:00	WIR	1941593	XXX V-1341 WIR XXX	695
697		V-1341	0,5 dn	pią, 27-04-30 18:00	sob, 27-05-01 06:00	R2	1941593	XXX V-1341 RUSZTOWANIA wewnątrz aparatu- Demontaż XXX	696
698		V-1341	1 dzień	sob, 27-05-01 06:00	nie, 27-05-02 06:00	C	1941593	XXX V-1341 Wykonanie czyszczenia wnętrza aparatu. Usuwanie pozostałości po badaniu PT Po wykonaniu zadania poinformować SUR V-13 697	697
699		V-1341	2 dn	nie, 27-05-02 06:00	wto, 27-05-04 06:00	M1	1941593	V-1341 Demontaż połączeń kołnierzowych wg wykazu uszczelek. Demontaż zaślepek / przeciw kołnierzy zaślepiających, montaż połączeń koł 698	698
700		V-1341	2 dn	wto, 27-05-04 06:00	czw, 27-05-06 06:00	M1	1941593	V-1341 Usuwanie pozostałości poremontowych, czyszczenie stanowiska pracy oraz instalacji. Po wykonaniu zadania poinformować SUR. 699	699
701		V-1341	8 dn	śro, 27-05-19 06:00	czw, 27-05-27 06:00	R&I	1941593	XXX V-1341 izolacje i rusztowanie XXX	700
702		S-1411B	60,88 dn	wto, 27-03-30 09:00	nie, 27-05-30 06:00	M1	1941594		
703		S-1411B	4 dn	wto, 27-03-30 09:00	sob, 27-04-03 09:00	R&I	1941594	XXX S-1411B izolacje i rusztowanie XXX	
704		S-1411B	3 dn	nie, 27-04-18 09:00	śro, 27-04-21 09:00	M1	1941594	S-1411B Demontaż połączeń kołnierzowych wg wykazu uszczelek. N-1, N-2, N-3, N-4, N-5, N-6, N-7, N-8, N-9, N-10, N-11, N-14, N-15, N-17, 703	703
705		S-1411B	1 dzień	śro, 27-04-21 09:00	czw, 27-04-22 09:00	C	1941594	XXX S-1411B Usunięcie pozostałości z dna zbiornika oraz nawisów ze ścian, kopuły aparatu S-1411B XXX	704
706		S-1411B	11 dn	czw, 27-04-22 09:00	pon, 27-05-03 09:00	WIR	1941594	XXX S-1411B prace branży WIRUJĄCEJ XXX	705
707		S-1411B	3 dn	pon, 27-05-03 09:00	czw, 27-05-06 09:00	M1	1941594	S-1411B Demontaż połączeń kołnierzowych wg wykazu uszczelek. Demontaż zaślepek / przeciw kołnierzy zaślepiających, montaż połączeń koł 706	706
708		S-1411B	11 dn	śro, 27-05-19 06:00	nie, 27-05-30 06:00	R&I	1941594	XXX S-1411B izolacje i rusztowanie XXX	707
709		S-1411A	59,38 dn	wto, 27-03-30 09:00	pią, 27-05-28 18:00		1941595		
710		S-1411A	5 dn	wto, 27-03-30 09:00	nie, 27-04-04 09:00	R&I	1941595	XXX S-1411A izolacje i rusztowanie XXX	
711		S-1411A	3 dn	sob, 27-04-17 09:00	wto, 27-04-20 09:00	M1	1941595	S-1411A Demontaż połączeń kołnierzowych wg wykazu uszczelek. N-1, N-2, N-3, N-4, N-5, N-6, N-7, N-8, N-9, N-10, N-11, N-14, N-15, N-17, 710	710
712		S-1411A	0,38 dn	wto, 27-04-20 09:00	wto, 27-04-20 18:00	C	1941595	XXX S-1411A Usunięcie pozostałości z dna zbiornika oraz nawisów ze ścian, kopuły aparatu S-1411A XXX	711
713		S-1411A	10 dn	wto, 27-04-20 18:00	pią, 27-04-30 18:00	WIR	1941595	XXX S-1411A prace branży WIRUJĄCEJ XXX	712
714		S-1411A	3 dn	pią, 27-04-30 18:00	pon, 27-05-03 18:00	M1	1941595	S-1411A Demontaż połączeń kołnierzowych wg wykazu uszczelek. Demontaż zaślepek / przeciw kołnierzy zaślepiających, montaż połączeń koł 713	713
715		S-1411A	9 dn	śro, 27-05-19 18:00	pią, 27-05-28 18:00	R&I	1941595	XXX S-1411A izolacje i rusztowanie XXX	714
716		Rusztowania	73,38 dn	nie, 27-03-14 09:00	śro, 27-05-26 18:00	R	1941596		
717		rusztowani: 31,38 dn		nie, 27-03-14 09:00	śro, 27-04-14 18:00	R	1941596	Przygotowanie miejsc odkładczych na instalacji. Oznakowanie zgodnie z przepisami BHP.	
718		rusztowani: 36,38 dn		nie, 27-03-14 09:00	pon, 27-04-19 18:00	R	1941596	Montaż rusztowań we wskazanym miejscu przy APARATACH zgodnie z załącznikiem.	
719		R-1311	1,38 dn	sob, 27-04-17 09:00	nie, 27-04-18 18:00	R	1941596	R-1311 Budowa rusztowania drewnianego. Usunięcie zanieczyszczeń powstałych podczas montażu rusztowania. UWAGI: Materiał oraz projekt 719	
720		R-1321	1,38 dn	sob, 27-04-17 09:00	nie, 27-04-18 18:00	R	1941596	R-1321 RUSZTOWANIA ALUMINIOWE wewnątrz aparatu- Montaż UWAGA: Elementy zabezpieczające przed uszkodzeniem wiazów oraz dn 720	
721		V-1331	1,38 dn	sob, 27-04-17 09:00	nie, 27-04-18 18:00	R	1941596	V-1331 RUSZTOWANIA ALUMINIOWE wewnątrz aparatu- Montaż UWAGA: Elementy zabezpieczające przed uszkodzeniem wiazów oraz dn: 721	
722		V-1411	1,38 dn	sob, 27-04-17 09:00	nie, 27-04-18 18:00	R	1941596	V-1411 RUSZTOWANIA ALUMINIOWE lub drewniane - wymagany projekt rusztowania - materiał po stronie Wykonawcy, wewnątrz aparatu- 722	
723		V-1411	1,38 dn	sob, 27-04-17 09:00	nie, 27-04-18 18:00	R	1941596	V-1411 RUSZTOWANIA wewnątrz aparatu- demontaż	
724		D-1511	1,38 dn	sob, 27-04-17 09:00	nie, 27-04-18 18:00	R	1941596	D-1511+T-1512 Montaż rusztowań wewnątrz aparatu. Elementy zabezpieczające powierzchnię aparatu zabezpiecza Wykonawca	
725		D-1532	1,38 dn	sob, 27-04-17 09:00	nie, 27-04-18 18:00	R	1941596	D-1532 Budowa rusztowania wewnątrz aparatu. UWAGA: Elementy zabezpieczające przed uszkodzeniem wiazów oraz dna aparatu (guma) z: 725	
726		D-1532	1,38 dn	sob, 27-04-17 09:00	nie, 27-04-18 18:00	R	1941596	D-1532 Demontaż rusztowania z wnętrza aparatu. Usunięcie pozostałości z wnętrza aparatu (wszystkie elementy nie będące wyposażeniem a 726	
727		T-1351	1,38 dn	sob, 27-04-17 09:00	nie, 27-04-18 18:00	R	1941596	T-1351 Montaż rusztowań wewnątrz aparatu. Elementy zabezpieczające powierzchnię aparatu zabezpiecza Wykonawca	
728		T-1351	1,38 dn	sob, 27-04-17 09:00	nie, 27-04-18 18:00	R	1941596	T-1351 Demontaż rusztowań wewnątrz aparatu. czyszczenie stanowiska pracy.	
729		T-1461	1,38 dn	sob, 27-04-17 09:00	nie, 27-04-18 18:00	R	1941596	T-1461 Budowa rusztowań wewnątrz aparatu. zabezpieczenie wiazów oraz elementu styku rusztowania z elementami aparatu zabezpiecza W: 729	
730		T-1461	1,38 dn	sob, 27-04-17 09:00	nie, 27-04-18 18:00	R	1941596	T-1461 Demontaż rusztowań z wnętrza, usuwanie pozostałości z aparatu. T-1461	

Starszy Inżynier Wsparcia Produkcji
Dział Utrzymania Ruchu
Kompleksu Kwasu Tereftalowego

Grzegorz Sołtysiak

Starszy Inżynier Procesów Produkcyjnych
Wydział Produkcji
Zakład PTA

Łukasz Kijowski

Kierownik
Dział Utrzymania Ruchu
Kompleksu Kwasu Tereftalowego

Paweł Kaleta

REMONT CTA 2027 HARMONOGRAM

Id.	Tryb	Nazwa zadania	Czas trwania	Rozpoczęcie	Zakończenie	Tekst1	Tekst2	Nazwy zasobów	Popzedniki
731		T-1721	1,38 dn	sob, 27-04-17 09:00	nie, 27-04-18 18:00	R	1941596	T-1721 Budowa rusztowania wewnątrz aparatu. UWAGA: elementy zabezpieczające przed uszkodzeniem wiazów oraz dna i ścian aparatu (gr	
732		T-1721	1,38 dn	sob, 27-04-17 09:00	nie, 27-04-18 18:00	R	1941596	T-1721 Demontaż rusztowania z wnętrza aparatu. Usunięcie pozostałości z wnętrza aparatu (wszystkie elementy nie będące wyposażeniem al	
733		V-1611	1,38 dn	sob, 27-04-17 09:00	nie, 27-04-18 18:00	R	1941596	V-1611 RUSZTOWANIA ALUMINIOWE wewnątrz aparatu- Montaż UWAGA: Elementy zabezpieczające przed uszkodzeniem wiazów oraz dna	
734		V-1621	1,38 dn	sob, 27-04-17 09:00	nie, 27-04-18 18:00	R	1941596	V-1621 RUSZTOWANIA wewnątrz aparatu- Demontaż	
735		V-1621	1,38 dn	sob, 27-04-17 09:00	nie, 27-04-18 18:00	R	1941596	V-1621 Budowa rusztowania aluminiowego wewnątrz aparatu. UWAGA: Elementy zabezpieczające przed uszkodzeniem wiazów oraz dna i śc	
736		E-1521	1,38 dn	sob, 27-04-17 09:00	nie, 27-04-18 18:00	R	1941596	E-1521 demontaż rusztowań z wewnątrz aparatu E-1521	
737		D-1533	1,38 dn	sob, 27-04-17 09:00	nie, 27-04-18 18:00	R	1941596	D-1533 Montaż rusztowania z wnętrza aparatu. UWAGA: Elementy zabezpieczające przed uszkodzeniem wiazów oraz dna i ściany sitow	
738		D-1533	1,38 dn	sob, 27-04-17 09:00	nie, 27-04-18 18:00	R	1941596	D-1533 Demontaż rusztowania z wnętrza aparatu. Usunięcie pozostałości z wnętrza aparatu (wszystkie elementy nie będące wyposażeniem a	
739		R-1321	1,38 dn	sob, 27-04-17 09:00	nie, 27-04-18 18:00	R	1941596	Wykonanie przeglądu technicznego i weryfikacja stanu technicznego poszczególnych elementów rusztowania aluminiowego: weryf	
740		R-1321	1,38 dn	sob, 27-04-17 09:00	nie, 27-04-18 18:00	R	1941596	Pakowanie, weryfikacja ilości oraz transport kompletu rusztowania aluminiowego z magazynu MG35 (ANWIL) oraz weryfikacja ilości. Transport zapewnia Wykonawca.	
741		R-1321	1,38 dn	sob, 27-04-17 09:00	nie, 27-04-18 18:00	R	1941596	Transport kompletu rusztowania aluminiowego z magazynu MG35 (ANWIL) oraz weryfikacja ilości. Transport zapewnia Wykonawca.	
742		R-1321	1,38 dn	sob, 27-04-17 09:00	nie, 27-04-18 18:00	R	1941596	Transport kompletu rusztowania aluminiowego z magazynu MG35 (ANWIL) oraz weryfikacja ilości. Transport zapewnia Wykonawca.	
743		V-1251	12,38 dn	pon, 27-04-19 09:00	śro, 27-04-29 18:00	R	1941596	R-1251 RUSZTOWANIA wewnątrz aparatu- Demontaż	
744		V-1251	2,38 dn	pon, 27-04-19 09:00	śro, 27-04-21 18:00	R	1941596	R-1251 RUSZTOWANIA wewnątrz aparatu- Montaż UWAGA: Elementy zabezpieczające przed uszkodzeniem wiazów oraz dna i ściany sitow	
745		rusztowani: 37,38 dn		pon, 27-04-19 09:00	śro, 27-05-26 18:00	R	1941596	Demontaż rusztowań przy APARATACH zgodnie z załącznikiem, usuwanie na bieżąco zdekontowanych elementów rusztowań z instalacji.	
746		V-1261	1,38 dn	śro, 27-04-21 09:00	czw, 27-04-22 18:00	R	1941596	V-1261 RUSZTOWANIA ALUMINIOWE (wykonawca) wewnątrz aparatu- Montaż lub rusztowanie drewniane - wymagany projekt, materiał po	
747		T-1521	1,38 dn	śro, 27-04-21 09:00	czw, 27-04-22 18:00	R	1941596	T-1521 Rusztowania wewnątrz aparatu - montaż	
748		TK-1551	1,38 dn	śro, 27-04-21 09:00	czw, 27-04-22 18:00	R	1941596	TK-1551 RUSZTOWANIA wewnątrz aparatu- Montaż UWAGA: Elementy zabezpieczające przed uszkodzeniem wiazów oraz dna i ściany sitow	
749		V-1341	1,38 dn	czw, 27-04-21 09:00	czw, 27-04-23 18:00	R	1941596	V-1341 RUSZTOWANIA wewnątrz aparatu- Montaż UWAGA: Elementy zabezpieczające przed uszkodzeniem wiazów oraz dna i ściany sitow	
750		V-1251	1,38 dn	czw, 27-04-22 09:00	pią, 27-04-23 18:00	R	1941596	V-1251 RUSZTOWANIA wewnątrz aparatu- Demontaż	
751		V-1261	1,38 dn	czw, 27-04-22 09:00	pią, 27-04-23 18:00	R	1941596	V-1261 RUSZTOWANIA wewnątrz aparatu- demontaż	
752		V-1251	1,38 dn	czw, 27-04-22 09:00	pią, 27-04-23 18:00	R	1941596	V-1251 RUSZTOWANIA wewnątrz aparatu- demontaż	
753		T-1521	1,38 dn	czw, 27-04-22 09:00	pią, 27-04-23 18:00	R	1941596	T-1521 Rusztowania wewnątrz aparatu - demontaż	
754		TK-1551	1,38 dn	czw, 27-04-22 09:00	pią, 27-04-23 18:00	R	1941596	TK-1551 RUSZTOWANIA wewnątrz aparatu- demontaż	
755		D-1373	1,38 dn	czw, 27-04-22 09:00	pią, 27-04-23 18:00	R	1941596	D-1373 Demontaż rusztowania z wnętrza aparatu. Usunięcie pozostałości z wnętrza aparatu (wszystkie elementy nie będące wyposażeniem a	
756		D-1511	3,38 dn	pon, 27-04-23 09:00	pon, 27-04-26 18:00	R	1941596	D-1511+T-1512 Demontaż rusztowań wewnątrz aparatu. czyszczenie słonwiska pracy.	
757		V-1611	10,38 dn	pią, 27-04-23 09:00	pon, 27-05-03 18:00	R	1941596	V-1611 RUSZTOWANIA ALUMINIOWE wewnątrz aparatu- Demontaż	
758		R-1311	1,38 dn	pon, 27-04-26 09:00	wto, 27-04-27 18:00	R	1941596	R-1311 RUSZTOWANIA DREWNIANE - Demontaż	
759		V-1331	1,38 dn	czw, 27-04-29 09:00	pią, 27-04-30 18:00	R	1941596	V-1331 RUSZTOWANIA ALUMINIOWE wewnątrz aparatu- Demontaż	
760		rusztowani: 7,38 dn		śro, 27-05-19 09:00	śro, 27-05-26 18:00	R	1941596	Demontaż miejsc odkadczyc. Uprzątnięcie terenu. Oczyszczenie miejsc pracy.	
761		Rusztowanie 84 dn		nie, 27-03-14 09:00	nie, 27-06-06 09:00	R	1941597	Przygotowanie miejsc odkadczyc na instalacji. Oznakowanie zgodnie z przepisami BHP.	
762		rusztowani: 14 dn		nie, 27-03-14 09:00	nie, 27-03-28 09:00	R	1941597	Przygotowanie miejsc odkadczyc na instalacji. Oznakowanie zgodnie z przepisami BHP.	
763		rusztowani: 19 dn		pią, 27-03-26 09:00	śro, 27-04-16 18:00	R	1941597	Montaż rusztowań we wskazanym miejscu przy WYMIENNIKACH zgodnie z załącznikiem.	
764		Rusztowan 8,38 dn		nie, 27-04-18 09:00	pon, 27-04-26 18:00	R	1941597	E-1521 - montaż/demontaż rusztowania wewnątrz wymiennika: aluminiowe.	
765		rusztowani: 18 dn		śro, 27-05-19 09:00	nie, 27-06-06 09:00	R	1941597	Demontaż rusztowań przy WYMIENNIKACH zgodnie z załącznikiem, usuwanie na bieżąco zdekontowanych elementów rusztowań z instalacji.	
766		rusztowani: 8 dn		wto, 27-05-18 09:00	śro, 27-05-26 09:00	R	1941597	Demontaż miejsc odkadczyc. Uprzątnięcie terenu. Oczyszczenie miejsc pracy.	
767		Rusztowanie 62,38 dn		wto, 27-03-23 09:00	pon, 27-05-24 18:00	R	1941599	Przygotowanie miejsc odkadczyc na instalacji. Oznakowanie zgodnie z przepisami BHP.	
768		rusztowani: 12,38 dn		wto, 27-03-23 09:00	nie, 27-04-04 18:00	R	1941599	Przygotowanie miejsc odkadczyc na instalacji. Oznakowanie zgodnie z przepisami BHP.	
769		rusztowani: 23 dn		pią, 27-03-26 09:00	nie, 27-04-18 09:00	R	1941599	Montaż rusztowań we wskazanym miejscu przy urządzeniach branży DYNAMICZNEJ zgodnie z załącznikiem.	
770		rusztowani: 11 dn		wto, 27-05-11 09:00	sob, 27-05-22 09:00	R	1941599	Demontaż rusztowań przy urządzeniach branży DYNAMICZNEJ zgodnie z załącznikiem, usuwanie na bieżąco zdekontowanych elementów ru	
771		rusztowani: 6,38 dn		wto, 27-05-18 09:00	pon, 27-05-24 18:00	R	1941599	Demontaż miejsc odkadczyc. Uprzątnięcie terenu. Oczyszczenie miejsc pracy.	
772		Izolacja na al 78 dn		wto, 27-03-16 09:00	pią, 27-06-02 09:00	I	1941600	Demontaż izolacja przy aparatach wg wskazań, zgodnie z załącznikiem.	
773		Izolacja ap: 31,38 dn		wto, 27-03-16 09:00	pią, 27-04-16 18:00	I	1941600	Demontaż izolacja przy aparatach wg wskazań, zgodnie z załącznikiem.	
774		koordynat: 22,38 dn		śro, 27-04-14 09:00	czw, 27-05-06 18:00	I	1941600	Zabezpieczenie 3 koordynatorów prac izolacyjnych (CTA, PTA+OSBL) w ilości: 2 osoby x 20 dni x 12 godzin.	
775		Izolacja ap: 15 dn		wto, 27-05-18 09:00	śro, 27-06-02 09:00	I	1941600	Montaż izolacji przy aparatach wg wskazań, zgodnie z załącznikiem.	
776		Izolacja WIR 64,38 dn		wto, 27-03-23 09:00	śro, 27-05-26 18:00	I	1941601	Demontaż izolacja przy urządzeniach branży dynamicznej wg wskazań, zgodnie z załącznikiem.	
777		Izolacja WI 22,38 dn		wto, 27-03-23 09:00	śro, 27-04-14 18:00	I	1941601	Demontaż izolacji przy urządzeniach branży dynamicznej wg wskazań, zgodnie z załącznikiem.	
778		Izolacja WI 8,38 dn		wto, 27-05-18 09:00	śro, 27-05-26 18:00	I	1941601	Montaż izolacji przy urządzeniach branży dynamicznej wg wskazań, zgodnie z załącznikiem.	
779		Izolacja wym 65,38 dn		wto, 27-03-23 09:00	czw, 27-05-27 18:00	I	1941602	Demontaż izolacja przy wymiennikach wg wskazań, zgodnie z załącznikiem.	
780		Izolacja Wy 23,38 dn		wto, 27-03-23 09:00	czw, 27-04-15 18:00	I	1941602	Demontaż izolacji przy wymiennikach wg wskazań, zgodnie z załącznikiem.	
781		Izolacja Wy 3,38 dn		śro, 27-05-19 09:00	czw, 27-05-27 18:00	I	1941602	Montaż izolacji przy wymiennikach wg wskazań, zgodnie z załącznikiem.	
782		Rurociągi - c 18,38 dn		nie, 27-04-18 09:00	czw, 27-05-06 18:00	C	1941603	RUROCIAGI Czyszczenie rurociągów wg załącznika Stopień zabrudzenia: średn. RUROCIAGI	
783		RUROCIAG 15,38 dn		nie, 27-04-18 09:00	pon, 27-05-03 18:00	C	1941603	RUROCIAGI Czyszczenie rurociągów wg załącznika Stopień zabrudzenia: średn. RUROCIAGI	
784		RUROCIAG 18,38 dn		nie, 27-04-18 09:00	czw, 27-05-06 18:00	C	1941603	Firma czyszcząca, która wydobywa odpad, osusza jednorodną masę pakując ją w worki Big- Bag 1000kg i odstawia w miejsce wyznaczone prz	
785		Czyszczeni 3,38 dn		pią, 27-05-07 09:00	pon, 27-05-10 18:00	C	1941604	Czyszczenie wymienników	
786		Po badanie				C	1941604	Czyszczenie wymienników	
787		Utylizacja 3,38 dn		pią, 27-05-07 09:00	pon, 27-05-10 18:00	C	1941604	Czyszczenie wymienników po badaniach PT - demnice oraz dna słowce.	
788		Utylizacja 3,38 dn		pią, 27-05-07 09:00	pon, 27-05-10 18:00	C	1941604	Utylizacja i transport po stronie Wykonawcy - rozliczenie powykonawcze.	
789		Czyszczenie 34,38 dn		wto, 27-04-06 09:00	pon, 27-05-10 18:00	C	1941605	Przygotowanie do czyszczenia	
790		Czyszczeni 9,38 dn		wto, 27-04-06 09:00	czw, 27-04-15 18:00	C	1941605	Przygotowanie do czyszczenia	
791		Czyszczeni 12,38 dn		pią, 27-04-16 09:00	śro, 27-04-28 18:00	C	1941605	Pierwszy etap mycia aparatów z załącznika. Usunięcie nawisów ze ścian oraz kopuły aparatu. Wykonanie czyszczenia wnętrza aparatu. Usuni	
792		Czyszczeni 12,38 dn		pią, 27-04-16 09:00	śro, 27-04-28 18:00	C	1941605	Usunięcie wody wraz z zanieczyszczeniami	
793		Czyszczeni 12,38 dn		pią, 27-04-16 09:00	śro, 27-04-28 18:00	C	1941605	Czyszczenie powierzchni aparatów i konstrukcji w zależności od m2 powierzchni. Rozliczenie powykonawcze do 1200m2. stopień zabrudzenia	
794		Czyszczeni 12,38 dn		pią, 27-04-16 09:00	śro, 27-04-28 18:00	C	1941605	Drugi etap mycia aparatów z załącznika Wykonanie czyszczenia wnętrza aparatu. Usuwanie pozostałości po badaniu PT Po wykonaniu zadan	
795		Czyszczeni 12,38 dn		pią, 27-04-16 09:00	śro, 27-04-28 18:00	C	1941605	Usunięcie wody wraz z zanieczyszczeniami	

Starszy Inżynier Współpracy Produkcji

Kompleksu Kwasu Tereftalowego

Grzegorz Soltysiak

Wydzielił Produkcji

Załad PTA

Łukasz Kłowski

Kierownik

Dział Urządzania Ruchu

Paweł Kaleta

REMONT CTA 2027 HARMONOGRAM

Id.	Tryb zadania	Nazwa zadania	Czas trwania	Rozpoczęcie	Zakończenie	Tekst1	Tekst2	Nazwy zasobów	Poprzedniki
796		Czyszczeni	10,38 dn	pon, 27-04-26 09:00	czw, 27-05-06 18:00	C	1941605	Firma czyszcząca, która wydobywa odpad, osusza jednorodną masę pakuje ją w worki Big- Bag 1000kg i odstawia w miejsce wyznaczone przy	
797		Czyszczeni	3,38 dn	pią, 27-05-07 09:00	pon, 27-05-10 18:00	C	1941605	Transport i utylizacja odpadu po stronie Wykonawcy - rozliczenie powykonawcze.	
798		Filtry - prace	56 dn	śro, 27-03-31 09:00	śro, 27-05-26 09:00	M1	1941606		
799		filtry	12 dn	śro, 27-03-31 09:00	pon, 27-04-12 09:00	R&I	1941606	XXX FILTRY izolacje i rusztowanie XXX	
800		filtry	7 dn	sob, 27-04-17 09:00	sob, 27-04-24 09:00	M1	1941606	FILTRY Demontaż pokryw, czyszczenie i inspekcja stanu wkładów, W przypadku stwierdzenia anomalii w budowie filtra zgłosić do SUR. Po wy	
801		filtry	9,38 dn	śro, 27-04-21 09:00	pią, 27-04-30 18:00	M1	1941606	FILTRY Montaż wkładów , montaż pokryw wg wykazu, załącznika. Usuwanie pozostałości poremontowych, czyszczenie stanowisk pracy	
802		filtry	7 dn	śro, 27-05-19 09:00	śro, 27-05-26 09:00	R&I	1941606	XXX FILTRY izolacje i rusztowanie XXX	
803		E-1543, E-15-	40 dn	śro, 27-04-07 09:00	pon, 27-05-17 09:00	C3	1941607		
804		E-1543, E- 6 dn		śro, 27-04-07 09:00	wto, 27-04-13 09:00	C3	1941607	Prace przygotowawcze do zadania	
805		E-1543, E- 6 dn		czw, 27-04-15 09:00	śro, 27-04-21 09:00	C3	1941607	1. Demontaż pakietu płyt wymienników E-1543 i E-1544 2. Transport z instalacji PTA Włocławek na warsztat wykonawcy, 3. Czyszczenie chen	
806		E-1543, E- 4 dn		śro, 27-04-21 09:00	nie, 27-04-25 09:00	C3	1941607	E-1543 Przygotowanie układu do wykonania czyszczenia Czyszczenie chemiczne płyt aparatu (średnie)* E-1543	805
807		E-1543, E- 4 dn		śro, 27-04-21 09:00	nie, 27-04-25 09:00	C3	1941607	E-1544 Przygotowanie układu do wykonania czyszczenia Czyszczenie chemiczne płyt aparatu (średnie)* E-1544	805
808		E-1543, E- 2 dn		nie, 27-04-25 09:00	wto, 27-04-27 09:00	C3	1941607	E-1543 Przywrócenie układu E-1543	807
809		E-1543, E- 2 dn		wto, 27-04-27 09:00	czw, 27-04-29 09:00	C3	1941607	E-1544 Przywrócenie układu E-1544	808
810		E-1543, E- 9 dn		sob, 27-05-08 09:00	pon, 27-05-17 09:00	C3	1941607	Prace porządkowe na instalacji, w miejscu pracy oraz przy pomieszczeniach socjalnych.	809
811		Badania helc	28,38 dn	wto, 27-04-06 09:00	wto, 27-05-04 18:00	M(N)	1941608		
812		HEL	2 dn	wto, 27-04-06 09:00	czw, 27-04-08 09:00	M(N)	1941608	Przygotowanie do pracy HEL	
813		E-1321	1,38 dn	czw, 27-04-29 09:00	pią, 27-04-30 18:00	M(N)	1941608	E-1321 Badania helowe	
814		E-1522A	1 dzień	pią, 27-04-30 09:00	sob, 27-05-01 09:00	M(N)	1941608	XXX E-1522A Próba szczelności - helowa	
815		E-1522B	1 dzień	pią, 27-04-30 06:00	sob, 27-05-01 06:00	M(N)	1941608	XXX E-1522B Próba szczelności - helowa	
816		E-1313	1,38 dn	sob, 27-05-01 09:00	nie, 27-05-02 18:00	M(N)	1941608	E-1313 Badania helowe	
817		E-1311	0,38 dn	sob, 27-05-01 00:00	sob, 27-05-01 09:07	M(N)	1941608	XXX E-1311 próba szczelności HEL E-1311 XXX	
818		E-1312	0,38 dn	czw, 27-04-29 00:00	czw, 27-04-29 09:07	M(N)	1941608	XXX E-1312 próba szczelności HEL E-1312 XXX	
819		E-1314	1,38 dn	nie, 27-04-25 03:07	pon, 27-04-26 12:14	M(N)	1941608	XXX E-1314 próba szczelności HEL E-1314 XXX	
820		Porządki	1,38 dn	pon, 27-05-03 09:00	wto, 27-05-04 18:00	M(N)	1941608	Porządki po pracach	
821		T-1711	48,13 dn	śro, 27-04-07 09:00	wto, 27-05-25 12:00	M1	1941609		
822		T-1711	6 dn	śro, 27-04-07 09:00	wto, 27-04-13 09:00	R&I	1941609	xxxx T-1711 izolacje i rusztowanie XXX	
823		T-1711	2 dn	pią, 27-04-16 09:00	nie, 27-04-18 09:00	M1	1941609	T-1711 Otwarcie wläzu "M-1, M-2", 20"#150 szt.2 z własnym wysięgnikiem. Konserwacja żurawików UWAGA: W przypadku rozszczelniania uł	
824		T-1711	1,38 dn	nie, 27-04-18 09:00	pon, 27-04-19 18:00	M1	1941609	T-1711 Demontaż połączeń kołnierзовых wg wykazu uszczelek. H-1, H-2, H-3, H-4, H-5, H-6, H-7, H-8, N-1, N-2, N-3, N-4, N-5, N-6, N-7, N- 823	
825		T-1711	0,38 dn	pon, 27-04-19 18:00	wto, 27-04-20 03:00	M1	1941609	XXX T-1711 Napowietrzanie aparatu - Produkcja XXX	824
826		T-1711	0,38 dn	wto, 27-04-20 03:00	wto, 27-04-20 12:00	C	1941609	T-1711 Przygotowanie (czyszczenie/zaczyszczanie) powierzchni oraz wykonanie badań spoin wzdłużnych i poprzecznych wewnątrz aparatu or	825
827		T-1711	0,38 dn	wto, 27-04-20 12:00	wto, 27-04-20 21:00	M1	1941609	T-1711 Usunięcie złoza z wnętrza aparatu, załadunek zużytego złoza do Big Bag. (4 złoza) T-1711	826
828		T-1711	0,5 dn	wto, 27-04-20 21:00	śro, 27-04-21 09:00	C	1941609	XXX T-1711 Usunięcie pozostałości z dna zbiornika XXX	827
829		T-1711	1 dzień	śro, 27-04-21 09:00	czw, 27-04-22 09:00	PT	1941609	xxx T-1711 Badania PT	828
830		T-1711	0,38 dn	czw, 27-04-22 09:00	czw, 27-04-22 18:00	M1	1941609	xxx T-1711 inspekcja kolumny	829
831		T-1711	1 dzień	czw, 27-04-22 18:00	pią, 27-04-23 18:00	M9	1941609	XXX T-1711 Naprawa kolumny	830
832		T-1711	1,38 dn	pią, 27-04-23 18:00	nie, 27-04-25 03:00	C	1941609	xxx T-1711 Wykonanie czyszczenia wnętrza aparatu. Usuwanie pozostałości po badaniu PT Po wykonaniu zadania poinformować SUR T-171	831
833		T-1711	2 dn	nie, 27-04-25 03:00	wto, 27-04-27 03:00	M1	1941609	T-1711 Zasyp złoza z wnętrza aparatu z worka big bag (4 złoza) T-1711	832
834		T-1711	2 dn	wto, 27-04-27 03:00	czw, 27-04-29 03:00	M1	1941609	T-1711 Demontaż połączeń kołnierзовых wg wykazu uszczelek. Demontaż zaślepek / przeciw kołnierzy zaślepiających, montaż połączeń koł	833
835		T-1711	2 dn	czw, 27-04-29 03:00	sob, 27-05-01 03:00	M1	1941609	T-1711 Usuwanie pozostałości poremontowych, czyszczenie stanowiska pracy Po wykonaniu zadania poinformować SUR.	834
836		T-1711	6 dn	śro, 27-05-19 12:00	wto, 27-05-25 12:00	R&I	1941609	XXX T-1711 izolacja i rusztowanie XXX	835
837		T-1721	46,38 dn	pią, 27-04-09 09:00	wto, 27-05-25 18:00	M1	1941610		
838		T-1721	5 dn	pią, 27-04-09 09:00	śro, 27-04-14 09:00	R&I	1941610	XXX T-1721 izolacja i rusztowanie XXX	
839		T-1721	2 dn	pią, 27-04-16 09:00	nie, 27-04-18 09:00	M1	1941610	T-1721 Otwarcie wläzu "M-1, M-2", 20"#150 szt.2 z własnym wysięgnikiem. Konserwacja żurawików UWAGA: W przypadku rozszczelniania uł	
840		T-1721	2 dn	nie, 27-04-18 09:00	wto, 27-04-20 09:00	M1	1941610	T-1721 Demontaż połączeń kołnierзовых wg wykazu uszczelek. N-1, N-2, N-3, N-4, N-5, N-6, N-7, N-8, N-9, N-10, N-11, N-13, N-14, N-15, N 839	
841		T-1721	0,38 dn	wto, 27-04-20 09:00	wto, 27-04-20 18:00	M1	1941610	XXX T-1721 Napowietrzanie aparatu - Produkcja XXX	840
842		T-1721	0,38 dn	wto, 27-04-20 18:00	śro, 27-04-21 03:00	C	1941610	T-1721 Wykonanie czyszczenia wnętrza aparatu. Usuwanie pozostałości po badaniu PT Po wykonaniu zadania poinformować SUR T-1721	841
843		T-1721	0,38 dn	śro, 27-04-21 03:00	śro, 27-04-21 12:00	R	1941610	XXX T-1721 Budowa rusztowania wewnątrz aparatu. UWAGA: elementy zabezpieczające przed uszkodzeniem wläzów oraz dna i ścian apar	842
844		T-1721	1 dzień	śro, 27-04-21 12:00	czw, 27-04-22 12:00	M1	1941610	T-1721 Usunięcie wypełnienia z wnętrza aparatu, załadunek zużytego złoza do Big Bag. T-1721	843
845		T-1721	1 dzień	czw, 27-04-22 12:00	pią, 27-04-23 12:00	PT	1941610	XXX T-1721 Badanie PT spoin w kolumnie XXX	844
846		T-1721	2 dn	pią, 27-04-23 12:00	nie, 27-04-25 12:00	M9	1941610	XXX T-1721 Naprawa kolumny	845
847		T-1721	0,38 dn	nie, 27-04-25 12:00	nie, 27-04-25 21:00	C	1941610	XXX T-1721 Usunięcie pozostałości z dna, półek oraz ścian kolumny. T-1721 XXX	846
848		T-1721	2 dn	nie, 27-04-25 21:00	wto, 27-04-27 21:00	M1	1941610	T-1721 Montaż wypełnienia do wnętrza aparatu, załadunek złoza z Big Bag. T-1721	847
849		T-1721	1,38 dn	wto, 27-04-27 21:00	czw, 27-04-29 06:00	R	1941610	XXX T-1721 Demontaż rusztowania z wnętrza aparatu. Usunięcie pozostałości z wnętrza aparatu (wszystkie elementy nie będące wyposażeni	848
850		T-1721	2 dn	czw, 27-04-29 06:00	sob, 27-05-01 06:00	M1	1941610	T-1721 Demontaż połączeń kołnierзовых wg wykazu. Demontaż zaślepek / przeciw kołnierzy zaślepiających, montaż połączeń kołnierзовых	849
851		T-1721	0,38 dn	sob, 27-05-01 06:00	sob, 27-05-01 15:00	M1	1941610	T-1721 Usuwanie pozostałości poremontowych, czyszczenie stanowiska pracy Po wykonaniu zadania poinformować SUR.	850
852		T-1721	6 dn	śro, 27-05-19 18:00	wto, 27-05-25 18:00	R&I	1941610	XXX T-1721 izolacje i rusztowanie XXX	851
853		T-1371	60,25 dn	wto, 27-03-30 09:00	sob, 27-05-29 15:00	M1	1941611		
854		T-1371	9 dn	wto, 27-03-30 09:00	czw, 27-04-08 09:00	R&I	1941611	xxxx T-1371 izolacje i rusztowanie XXX	
855		T-1371	1 dzień	pon, 27-04-19 09:00	wto, 27-04-20 09:00	M1	1941611	T-1371 Otwarcie wläzu z własnym wysięgnikiem. UWAGA: W przypadku rozszczelniania układu należy rozszczelnienie (pierwsze otwarcie ap	
856		T-1371	2 dn	wto, 27-04-20 09:00	czw, 27-04-22 09:00	M1	1941611	T-1371 Demontaż połączeń kołnierзовых wg wykazu. Montaż zaślepek / przeciw kołnierzy zaślepiających (zabezpiecza Wykonawca)	855
857		T-1371	1 dzień	czw, 27-04-22 09:00	pią, 27-04-23 09:00	M1	1941611	T-1371 Usunięcie wypełnienia z wnętrza aparatu, załadunek zużytego złoza do Big Bag. T-1371	856
858		T-1371	1 dzień	pią, 27-04-23 09:00	sob, 27-04-24 09:00	M1	1941611	XXX T-1371 Napowietrzanie aparatu - Produkcja XXX	857
859		T-1371	0,5 dn	sob, 27-04-24 09:00	sob, 27-04-24 21:00	C	1941611	XXX T-1371 Czyszczenie Usunięcie pozostałości z dna zbiornika XXX	858
860		T-1371	0,5 dn	sob, 27-04-24 21:00	nie, 27-04-25 09:00	C	1941611	XXX T-1371 Przygotowanie (czyszczenie/zaczyszczanie) powierzchni oraz wykonanie badań spoin wzdłużnych i poprzecznych wewnątrz apar	859

Starszy Inżynier Wsparcia Produkcji
Dział Utrzymania Ruchu
Kompleksu Kwasu Tereftalowego

Grzegorz Soltysiak
Starszy Inżynier Procesów Produkcyjnych
Wydzielni Produkcyjnej
Zakładu PTA

Łukasz Kłórowski

Kierownik
Dział Utrzymania Ruchu
Kompleksu Kwasu Tereftalowego

Paweł Kaleta

REMONT CTA 2027 HARMONOGRAM

1	Tryb zadania	861	T-1371	0,38 dn	nie, 27-04-25 09:00	nie, 27-04-25 18:00	PT	1941611	xxx T-1371 Badania PT	860	
861		862	T-1371	0,38 dn	nie, 27-04-25 18:00	pon, 27-04-26 03:00	M1	1941611	xxx T-1371 inspekcja kolumny	861	
862		863	T-1371	3 dn	pon, 27-04-26 03:00	czw, 27-04-26 03:00	M9	1941611	XXX T-1371 Naprawa kolumny	862	
863		864	T-1371	0,5 dn	czw, 27-04-26 15:00	czw, 27-04-29 15:00	C	1941611	xxx T-1371 Wyknanie pozostałości wewnątrz aparatu. Usuanie pozostałości po badaniu PT Po wykonaniu zadania poinformować SUR T-137	863	
864		865	T-1371	2 dn	sob, 27-05-01 15:00	sob, 27-05-01 15:00	M1	1941611	T-1371 Zasyp wypienienia do wnętrza aparatu z worka big bag T-1371	864	
865		866	T-1371	2 dn	sob, 27-05-01 15:00	pon, 27-05-03 15:00	M1	1941611	T-1371 Przygotowanie aparatu do próby ciśnieniowej. Ślepienie, montaż manometrów. Zalewanie układu. UWAGA Należy zgłosić gotowość ul 865	865	
866		867	T-1371	2 dn	pon, 27-05-03 15:00	sob, 27-05-07 15:00	M1	1941611	T-1371 Demontaż połączeń kolumnowych wg wykazu. Demontaż zaślepek / przeciw kolumny zasłepiających, montaż połączeń kolumnowych	866	
867		868	T-1371	2 dn	sob, 27-05-07 15:00	pią, 27-05-07 15:00	M1	1941611	T-1371 Usuanie pozostałości portemontowych, czyszczenie stanowiska pracy Po wykonaniu zadania poinformować SUR.	867	
868		869	T-1371	10 dn	sob, 27-05-19 15:00	sob, 27-05-29 15:00	R&I	1941611	XXX T-1371 izolacja i rusztowanie XXX	868	
869		870	E-316	49,13 dn	wto, 27-04-06 09:00	wto, 27-05-25 12:00	M1	1941613	XXX E-1316 izolacja i rusztowanie	869	
870		871	E-316	5 dn	wto, 27-04-06 09:00	nie, 27-04-11 09:00	R&I	1941613	XXX E-1316 izolacja i rusztowanie	870	
871		872	E-316	3 dn	pon, 27-04-19 09:00	czw, 27-04-19 09:00	M1	1941613	E-1316 Demontaż połączeń kolumnowych, montaż zaślepek zgodnie z załącznikiem. Zaśleпки mają być przygotowane jak do próby ciśnienion	871	
872		873	E-1316	0,5 dn	czw, 27-04-22 09:00	czw, 27-04-22 21:00	C	1941613	xxx E-1316 czyszczenie rur aparatu	872	
873		874	E-1316	1 dzień	czw, 27-04-22 21:00	pią, 27-04-23 21:00	ECT	1941613	xxx E-1316 badanie ECT	873	
874		875	E-1316	1 dzień	pią, 27-04-23 21:00	sob, 27-04-24 21:00	PT	1941613	xxx E-1316 badanie PT spoin ściany siłowej, spoin elementów ciśnieniowych (strona procesowa)	874	
875		876	E-1316	0,38 dn	sob, 27-04-24 21:00	nie, 27-04-25 06:00	M1	1941613	xxx E-1316 rewizja wewnętrzna aparatu E-1316	875	
876		877	E-1316	3 dn	nie, 27-04-25 06:00	sob, 27-04-28 06:00	M9	1941613	xxxx E-1316 prace spawalnicze xxx	876	
877		878	E-1316	0,5 dn	sob, 27-04-28 06:00	sob, 27-04-28 18:00	C	1941613	xxxx E-1316 Czyszczenie po PT	877	
878		879	E-1316	0,5 dn	sob, 27-04-28 06:00	sob, 27-04-28 18:00	M1	1941613	xxxx E-1316 przygotowanie do czyszczenia chemicznego	878	
879		880	E-1316	2 dn	sob, 27-04-28 06:00	pią, 27-04-30 06:00	C4	1941613	xxxx E-1316 Czyszczenie chemiczne	879	
880		881	E-1316	1 dzień	pią, 27-04-30 06:00	sob, 27-05-01 06:00	M1	1941613	E-1316 Przygotowanie aparatu do próby ciśnieniowej. Ślepienie, montaż manometrów. Zalewanie układu. UWAGA Należy zgłosić gotowość ul 880;879;878	880	
881		882	E-1316	2 dn	sob, 27-05-01 06:00	pon, 27-05-03 06:00	M1	1941613	E-1316 Czyszczenie i izolacja E-1316	881	
882		883	E-1316	6 dn	sob, 27-05-19 12:00	wto, 27-05-25 12:00	R&I	1941613	XXX E-1316 rusztowanie i izolacja E-1316	882	
883		884	T-1361	4 dn	sob, 27-04-11 09:00	sob, 27-04-11 09:00	M1	1941614	XXX T-1361 izolacja i rusztowanie XXX	883	
884		885	T-1361	4 dn	sob, 27-04-11 09:00	nie, 27-04-11 09:00	M1	1941614	XXX T-1361 izolacja i rusztowanie XXX	884	
885		886	T-1361	2 dn	sob, 27-04-17 09:00	pon, 27-04-19 09:00	M1	1941614	T-1361 Demontaż połączeń kolumnowych wg wykazu uszczelk, N-1, N-2, N-3, N-4, N-5, N-6, N-7, N-8, N-9, N-10, N-11, N-12, N-13, N-14, N-15, N-16, N-17, N-18, N-19, N-20, N-21, N-22, N-23, N-24, N-25, N-26, N-27, N-28, N-29, N-30, N-31, N-32, N-33, N-34, N-35, N-36, N-37, N-38, N-39, N-40, N-41, N-42, N-43, N-44, N-45, N-46, N-47, N-48, N-49, N-50, N-51, N-52, N-53, N-54, N-55, N-56, N-57, N-58, N-59, N-60, N-61, N-62, N-63, N-64, N-65, N-66, N-67, N-68, N-69, N-70, N-71, N-72, N-73, N-74, N-75, N-76, N-77, N-78, N-79, N-80, N-81, N-82, N-83, N-84, N-85, N-86, N-87, N-88, N-89, N-90, N-91, N-92, N-93, N-94, N-95, N-96, N-97, N-98, N-99, N-100, N-101, N-102, N-103, N-104, N-105, N-106, N-107, N-108, N-109, N-110, N-111, N-112, N-113, N-114, N-115, N-116, N-117, N-118, N-119, N-120, N-121, N-122, N-123, N-124, N-125, N-126, N-127, N-128, N-129, N-130, N-131, N-132, N-133, N-134, N-135, N-136, N-137, N-138, N-139, N-140, N-141, N-142, N-143, N-144, N-145, N-146, N-147, N-148, N-149, N-150, N-151, N-152, N-153, N-154, N-155, N-156, N-157, N-158, N-159, N-160, N-161, N-162, N-163, N-164, N-165, N-166, N-167, N-168, N-169, N-170, N-171, N-172, N-173, N-174, N-175, N-176, N-177, N-178, N-179, N-180, N-181, N-182, N-183, N-184, N-185, N-186, N-187, N-188, N-189, N-190, N-191, N-192, N-193, N-194, N-195, N-196, N-197, N-198, N-199, N-200, N-201, N-202, N-203, N-204, N-205, N-206, N-207, N-208, N-209, N-210, N-211, N-212, N-213, N-214, N-215, N-216, N-217, N-218, N-219, N-220, N-221, N-222, N-223, N-224, N-225, N-226, N-227, N-228, N-229, N-230, N-231, N-232, N-233, N-234, N-235, N-236, N-237, N-238, N-239, N-240, N-241, N-242, N-243, N-244, N-245, N-246, N-247, N-248, N-249, N-250, N-251, N-252, N-253, N-254, N-255, N-256, N-257, N-258, N-259, N-260, N-261, N-262, N-263, N-264, N-265, N-266, N-267, N-268, N-269, N-270, N-271, N-272, N-273, N-274, N-275, N-276, N-277, N-278, N-279, N-280, N-281, N-282, N-283, N-284, N-285, N-286, N-287, N-288, N-289, N-290, N-291, N-292, N-293, N-294, N-295, N-296, N-297, N-298, N-299, N-300, N-301, N-302, N-303, N-304, N-305, N-306, N-307, N-308, N-309, N-310, N-311, N-312, N-313, N-314, N-315, N-316, N-317, N-318, N-319, N-320, N-321, N-322, N-323, N-324, N-325, N-326, N-327, N-328, N-329, N-330, N-331, N-332, N-333, N-334, N-335, N-336, N-337, N-338, N-339, N-340, N-341, N-342, N-343, N-344, N-345, N-346, N-347, N-348, N-349, N-350, N-351, N-352, N-353, N-354, N-355, N-356, N-357, N-358, N-359, N-360, N-361, N-362, N-363, N-364, N-365, N-366, N-367, N-368, N-369, N-370, N-371, N-372, N-373, N-374, N-375, N-376, N-377, N-378, N-379, N-380, N-381, N-382, N-383, N-384, N-385, N-386, N-387, N-388, N-389, N-390, N-391, N-392, N-393, N-394, N-395, N-396, N-397, N-398, N-399, N-400, N-401, N-402, N-403, N-404, N-405, N-406, N-407, N-408, N-409, N-410, N-411, N-412, N-413, N-414, N-415, N-416, N-417, N-418, N-419, N-420, N-421, N-422, N-423, N-424, N-425, N-426, N-427, N-428, N-429, N-430, N-431, N-432, N-433, N-434, N-435, N-436, N-437, N-438, N-439, N-440, N-441, N-442, N-443, N-444, N-445, N-446, N-447, N-448, N-449, N-450, N-451, N-452, N-453, N-454, N-455, N-456, N-457, N-458, N-459, N-460, N-461, N-462, N-463, N-464, N-465, N-466, N-467, N-468, N-469, N-470, N-471, N-472, N-473, N-474, N-475, N-476, N-477, N-478, N-479, N-480, N-481, N-482, N-483, N-484, N-485, N-486, N-487, N-488, N-489, N-490, N-491, N-492, N-493, N-494, N-495, N-496, N-497, N-498, N-499, N-500, N-501, N-502, N-503, N-504, N-505, N-506, N-507, N-508, N-509, N-510, N-511, N-512, N-513, N-514, N-515, N-516, N-517, N-518, N-519, N-520, N-521, N-522, N-523, N-524, N-525, N-526, N-527, N-528, N-529, N-530, N-531, N-532, N-533, N-534, N-535, N-536, N-537, N-538, N-539, N-540, N-541, N-542, N-543, N-544, N-545, N-546, N-547, N-548, N-549, N-550, N-551, N-552, N-553, N-554, N-555, N-556, N-557, N-558, N-559, N-560, N-561, N-562, N-563, N-564, N-565, N-566, N-567, N-568, N-569, N-570, N-571, N-572, N-573, N-574, N-575, N-576, N-577, N-578, N-579, N-580, N-581, N-582, N-583, N-584, N-585, N-586, N-587, N-588, N-589, N-590, N-591, N-592, N-593, N-594, N-595, N-596, N-597, N-598, N-599, N-600, N-601, N-602, N-603, N-604, N-605, N-606, N-607, N-608, N-609, N-610, N-611, N-612, N-613, N-614, N-615, N-616, N-617, N-618, N-619, N-620, N-621, N-622, N-623, N-624, N-625, N-626, N-627, N-628, N-629, N-630, N-631, N-632, N-633, N-634, N-635, N-636, N-637, N-638, N-639, N-640, N-641, N-642, N-643, N-644, N-645, N-646, N-647, N-648, N-649, N-650, N-651, N-652, N-653, N-654, N-655, N-656, N-657, N-658, N-659, N-660, N-661, N-662, N-663, N-664, N-665, N-666, N-667, N-668, N-669, N-670, N-671, N-672, N-673, N-674, N-675, N-676, N-677, N-678, N-679, N-680, N-681, N-682, N-683, N-684, N-685, N-686, N-687, N-688, N-689, N-690, N-691, N-692, N-693, N-694, N-695, N-696, N-697, N-698, N-699, N-700, N-701, N-702, N-703, N-704, N-705, N-706, N-707, N-708, N-709, N-710, N-711, N-712, N-713, N-714, N-715, N-716, N-717, N-718, N-719, N-720, N-721, N-722, N-723, N-724, N-725, N-726, N-727, N-728, N-729, N-730, N-731, N-732, N-733, N-734, N-735, N-736, N-737, N-738, N-739, N-740, N-741, N-742, N-743, N-744, N-745, N-746, N-747, N-748, N-749, N-750, N-751, N-752, N-753, N-754, N-755, N-756, N-757, N-758, N-759, N-760, N-761, N-762, N-763, N-764, N-765, N-766, N-767, N-768, N-769, N-770, N-771, N-772, N-773, N-774, N-775, N-776, N-777, N-778, N-779, N-780, N-781, N-782, N-783, N-784, N-785, N-786, N-787, N-788, N-789, N-790, N-791, N-792, N-793, N-794, N-795, N-796, N-797, N-798, N-799, N-800, N-801, N-802, N-803, N-804, N-805, N-806, N-807, N-808, N-809, N-810, N-811, N-812, N-813, N-814, N-815, N-816, N-817, N-818, N-819, N-820, N-821, N-822, N-823, N-824, N-825, N-826, N-827, N-828, N-829, N-830, N-831, N-832, N-833, N-834, N-835, N-836, N-837, N-838, N-839, N-840, N-841, N-842, N-843, N-844, N-845, N-846, N-847, N-848, N-849, N-850, N-851, N-852, N-853, N-854, N-855, N-856, N-857, N-858, N-859, N-860, N-861, N-862, N-863, N-864, N-865, N-866, N-867, N-868, N-869, N-870, N-871, N-872, N-873, N-874, N-875, N-876, N-877, N-878, N-879, N-880, N-881, N-882, N-883, N-884, N-885, N-886, N-887, N-888, N-889, N-890, N-891, N-892, N-893, N-894, N-895, N-896, N-897, N-898, N-899, N-900, N-901, N-902, N-903, N-904, N-905, N-906, N-907, N-908, N-909, N-910, N-911, N-912, N-913, N-914, N-915, N-916, N-917, N-918, N-919, N-920, N-921, N-922, N-923, N-924, N-925		925

Starysz Inżynier Wsparcia Produktu!
Dział Utrzymywania Ruchu
Kompleksy Kłosu Tereftalowego
Grzegorz Sołtysiak
Starysz Inżynier Procesów Produkcyjnych
Wydział Produktu!
Zakład PTA
Łukasz Kłimowski

Kierownik
Dział Utrzymania Ruchu
Kompleksu Kwater Terenowego
~~Paweł Kaleta~~

REMONT CTA 2027 HARMONOGRAM

Id.	Tryb zadania	Nazwa zadania	Czas trwania	Rozpoczęcie	Zakończenie	Tekst1	Tekst2	Nazwy zasobów	Poprzedniki
926		D-1511 + T 2 dn		nie, 27-04-25 18:00	wto, 27-04-27 18:00	M9	1968539	XXX D-1511 + T-1512 naprawa aparatu	925
927		D-1511+T- 1 dzień		wto, 27-04-27 18:00	śro, 27-04-28 18:00	R	1968539	XXX D-1511+T-1512 Demontaż rusztowań wewnątrz aparatu. czyszczenie stanowiska pracy. XXX	926
928		D-1511+T- 1 dzień		śro, 27-04-28 18:00	czw, 27-04-29 18:00	M1	1968539	D-1511+T-1512 montaż półek D-1511+T-1512	927
929		D-1511+T- 1 dzień		czw, 27-04-29 18:00	pią, 27-04-30 18:00	C	1968539	xxx D-1511 +T-1512 Wykonanie czyszczenia wnętrza aparatu. Usuwanie pozostałości po badaniu PT Po wykonaniu zadania poinformować SI	928
930		D-1511+T- 2 dn		pią, 27-04-30 18:00	nie, 27-05-02 18:00	M1	1968539	D-1511+T-1512 Demontaż połączeń kołnierзовych wg wykazu uszczelek. Demontaż zaślepek / przeciw kołnierzy zaślepiających, montaż połą	929
931		D-1511+T- 1 dzień		nie, 27-05-02 18:00	pon, 27-05-03 18:00	M1	1968539	D-1511+T-1512 Usuwanie pozostałości poremontowych, czyszczenie stanowiska pracy Po wykonaniu zadania poinformować SUR.	930
932		D-1511+T- 8 dn		śro, 27-05-19 00:00	czw, 27-05-27 00:00	R&I	1968539	XXX D-1511+T-1512 izolacja i rusztowanie XXX	931
933		E-1322 48,5 dn		wto, 27-04-06 09:00	pon, 27-05-24 21:00	M1	1970145		
934		E-1322 3 dn		wto, 27-04-06 09:00	pią, 27-04-09 09:00	R&I	1970145	XXX E-1322 izolacja i rusztowania	
935		E-1322 0,38 dn		pią, 27-04-16 09:00	pią, 27-04-16 18:00	M1	1970145	E-1322 Demontaż połączeń kołnierзовych, montaż zaślepek zgodnie z załącznikiem. Demontaż dennic/stożków góra Dł. 770 mm dół Dł. 1141	
936		E-1322 1 dzień		pią, 27-04-16 18:00	sob, 27-04-17 18:00	C	1970145	xxx E-1322 czyszczenie rur aparatu	935
937		E-1322 1 dzień		sob, 27-04-17 18:00	nie, 27-04-18 18:00	ECT	1970145	XXX E-1322 badanie ECT	936
938		E-1322 0,38 dn		nie, 27-04-18 18:00	pon, 27-04-19 03:00	PT	1970145	XXX E-1322 badanie PT spoin ściany sitowej, spoin elementów ciśnieniowych (strona procesowa)	937
939		E-1322 0,38 dn		pon, 27-04-19 03:00	pon, 27-04-19 12:00	M1	1970145	xxx E-1322 rewizja wewnętrzna aparatu E-1322	938
940		E-1322 2 dn		pon, 27-04-19 12:00	śro, 27-04-21 12:00	M9	1970145	XXX E-1322 naprawa wymiennika	939
941		E-1322 1 dzień		śro, 27-04-21 12:00	czw, 27-04-22 12:00	M9	1970145	xxx E-1322 czyszczenie po PT	940
942		E-1322 2 dn		czw, 27-04-22 12:00	sob, 27-04-24 12:00	M9	1970145	xxx E-1322 próba ciśnieniowa	941
943		E-1322 2 dn		sob, 27-04-24 12:00	pon, 27-04-26 12:00	M1	1970145	E-1322 Czyszczenie i konserwacja śrub, nakrętek, podkładek. Przywracanie układu, Montaż połączeń kołnierзовych na docelowych uszczelke	942
944		E-1322 5 dn		śro, 27-05-19 21:00	pon, 27-05-24 21:00	R&I	1970145	XXX E-1322 rusztowanie i izolacja E-1322	943
945		E-1412 49,75 dn		wto, 27-04-06 09:00	śro, 27-05-26 03:00	M1	1970203		
946		E-1412 4 dn		wto, 27-04-06 09:00	sob, 27-04-10 09:00	R&I	1970203	XXX E-1412 Montaż rusztowania, demontaż izolacji	
947		E-1412 2 dn		nie, 27-04-18 18:00	wto, 27-04-20 18:00	M1	1970203	E-1412 Zaślepienie, demontaż rurociągów przy króćcach aparatu: N-1, (N-2)*, (N-3)*, (N-4)*, N-5, (N-6)*, N-7, N-8. Demontaż fragmentów rur	946
948		E-1412 1 dzień		wto, 27-04-20 18:00	śro, 27-04-21 18:00	C	1970203	XXX E-1412 Mycie wymiennika	947
949		E-1412 2 dn		śro, 27-04-21 18:00	pią, 27-04-23 18:00	ECT	1970203	XXX E-1412 Badania ECT	948
950		E-1412 1 dzień		pią, 27-04-23 18:00	sob, 27-04-24 18:00	PT	1970203	XXX E-1412 Badania PT	949
951		E-1412 3 dn		sob, 27-04-24 18:00	wto, 27-04-27 18:00	M9	1970203	XXX E-1412 Naprawa wymiennika	950
952		E-1412 0,5 dn		wto, 27-04-27 18:00	śro, 27-04-28 06:00	C	1970203	XXX E-1412 Czyszczenie wymiennika po PT	951
953		E-1412 3 dn		śro, 27-04-28 06:00	sob, 27-05-01 06:00	M1	1970203	E-1412 Próba ciśnieniowa	952
954		E-1412 2 dn		sob, 27-05-01 06:00	pon, 27-05-03 06:00	M1	1970203	E-1412 Zaślepienie, demontaż rurociągów przy króćcach aparatu: N-1, (N-2)*, (N-3)*, (N-4)*, N-5, (N-6)*, N-7, N-8. Demontaż fragmentów rur	953
955		E-1412 2 dn		pon, 27-05-03 06:00	śro, 27-05-05 06:00	M1	1970203	E-1412 Czyszczenie i konserwacja śrub, nakrętek, podkładek. Przywracanie układu, Montaż połączeń kołnierзовych na docelowych uszczelke	954
956		E-1412 7 dn		śro, 27-05-19 03:00	śro, 27-05-26 03:00	R&I	1970203	XXX E-1412 Montaż izolacji, demontaż rusztowań	955
957		E-1526 46,38 dn		pią, 27-04-09 09:00	wto, 27-05-25 18:00	M1	1970209		
958		E-1526 4 dn		pią, 27-04-09 09:00	wto, 27-04-13 09:00	R&I	1970209	XXX E-1526 izolacja i rusztowania	
959		E-1526 2 dn		czw, 27-04-15 09:00	sob, 27-04-17 09:00	M1	1970209	E-1526 Zaślepienie demontaż rurociągów przy króćcach aparatu: N-1, N-2, (N-4)*, (N-5)*, (N-6)*, N-7, N-8. Demontaż fragmentów rurociągów	
960		E-1526 1,38 dn		sob, 27-04-17 09:00	nie, 27-04-18 18:00	C	1970209	xxx E-1526 Czyszczenie rur aparatu	959
961		E-1526 2 dn		nie, 27-04-18 18:00	wto, 27-04-20 18:00	ECT	1970209	XXX E-1526 badanie ECT	960
962		E-1526 0,38 dn		wto, 27-04-20 18:00	śro, 27-04-21 03:00	PT	1970209	XXX E-1526 badanie PT spoin ściany sitowej, spoin elementów ciśnieniowych (strona procesowa)	961
963		E-1526 0,38 dn		śro, 27-04-21 03:00	śro, 27-04-21 12:00	M1	1970209	xxx E-1526 rewizja wewnętrzna aparatu E-1526	962
964		E-1526 3 dn		śro, 27-04-21 12:00	sob, 27-04-24 12:00	ECT	1970209	XXX E-1526 Naprawa wymiennika	963
965		E-1526 0,38 dn		sob, 27-04-24 12:00	sob, 27-04-24 21:00	ECT	1970209	xxx E-1526 Czyszczenie po PT	964
966		E-1526 0,38 dn		sob, 27-04-24 21:00	nie, 27-04-25 06:00	M1	1970209	xxx E-1526 Przygotowanie do czyszczenia chemicznego	965
967		E-1526 2 dn		nie, 27-04-25 06:00	wto, 27-04-27 06:00	C4	1970209	xxx E-1526 Czyszczenie chemiczne	966
968		E-1526 2 dn		wto, 27-04-27 06:00	czw, 27-04-29 06:00	M1	1970209	E-1526 -Przygotowanie aparatu do próby ciśnieniowej. Ślepienie, montaż manometrów. Zalewanie układu. UWAGA Należy zgłosić gotowość i	967
969		E-1526 2 dn		czw, 27-04-29 06:00	sob, 27-05-01 06:00	M1	1970209	E-1526 Czyszczenie i konserwacja śrub, nakrętek, podkładek. Przywracanie układu, Montaż połączeń kołnierзовych na docelowych uszczelke	968
970		E-1526 6 dn		śro, 27-05-19 18:00	wto, 27-05-25 18:00	R&I	1970209	XXX E-1526 rusztowanie i izolacja E-1526	969
971		E-1529 48,75 dn		wto, 27-04-06 09:00	wto, 27-05-25 03:00	M1	1970214		
972		E-1529 6 dn		wto, 27-04-06 09:00	pon, 27-04-12 09:00	R&I	1970214	XXX E-1529 izolacja i rusztowania xxx	
973		E-1529 3 dn		pią, 27-04-16 09:00	pon, 27-04-19 09:00	M1	1970214	E-1529 Zaślepienie demontaż rurociągów przy króćcach aparatu: (N-1)*, N-2, (N-3)*, (N-4)*, (N-5)*, N-6. Demontaż fragmentów rurociągów: (N	
974		E-1529 1 dzień		pon, 27-04-19 09:00	wto, 27-04-20 09:00	C	1970214	xxx E-1529 czyszczenie rur aparatu	973
975		E-1529 1 dzień		wto, 27-04-20 09:00	śro, 27-04-21 09:00	ECT	1970214	XXX E-1529 badanie ECT	974
976		E-1529 0,38 dn		śro, 27-04-21 09:00	śro, 27-04-21 18:00	PT	1970214	XXX E-1529 badanie PT spoin ściany sitowej, spoin elementów ciśnieniowych (strona procesowa)	975
977		E-1529 0,38 dn		śro, 27-04-21 18:00	czw, 27-04-22 03:00	M1	1970214	xxx E-1529 rewizja wewnętrzna aparatu E-1529	976
978		E-1529 3 dn		czw, 27-04-22 03:00	nie, 27-04-25 03:00	M9	1970214	XXX E-1529 Naprawa wymiennika	977
979		E-1529 1 dzień		nie, 27-04-25 03:00	pon, 27-04-26 03:00	C	1970214	xxx E-1529 czyszczenie po PT	978
980		E-1529 1 dzień		pon, 27-04-26 03:00	wto, 27-04-27 03:00	M1	1970214	XXX E-1529 Przygotowanie do czyszczenia chemicznego	979
981		E-1529 2 dn		wto, 27-04-27 03:00	czw, 27-04-29 03:00	C4	1970214	xxx E-1529 czyszczenie chemiczne	980
982		E-1529 2 dn		czw, 27-04-29 03:00	sob, 27-05-01 03:00	M1	1970214	XXX E-1529 Próba ciśnieniowa	981
983		E-1529 2 dn		sob, 27-05-01 03:00	pon, 27-05-03 03:00	M1	1970214	E-1529 Czyszczenie i konserwacja śrub, nakrętek, podkładek. Przywracanie układu, Montaż połączeń kołnierзовych na docelowych uszczelke	982
984		E-1529 6 dn		śro, 27-05-19 03:00	wto, 27-05-25 03:00	R&I	1970214	XXX E-1529 rusztowanie i izolacja E-1529	983
985		E-1542 50,13 dn		wto, 27-04-06 09:00	śro, 27-05-26 12:00	M1	1970529		
986		E-1542 4 dn		wto, 27-04-06 09:00	sob, 27-04-10 09:00	R&I	1970529	XXX E-1542 izolacja i rusztowania	
987		E-1542 2 dn		czw, 27-04-15 09:00	sob, 27-04-17 09:00	M1	1970529	E-1542 Zaślepienie, wyjęcie zaślepek i montaż rurociągów na docelowych uszczelkach przy króćcach aparatu: (N-1)*, (N-2)*, N-3, (N-4)*, (N-5	
988		E-1542 0,5 dn		sob, 27-04-17 09:00	sob, 27-04-17 21:00	C	1970529	xxx E-1542 czyszczenie rur aparatu	987
989		E-1542 2 dn		sob, 27-04-17 21:00	pon, 27-04-19 21:00	ECT	1970529	XXX E-1542 badanie ECT	988
990		E-1542 1 dzień		pon, 27-04-19 21:00	wto, 27-04-20 21:00	PT	1970529	XXX E-1542 badanie PT spoin ściany sitowej, spoin elementów ciśnieniowych (strona procesowa)	989

Starszy Inżynier Wsparcia Produkcji
Dział Utrzymania Ruchu
Kompleksu Kwasu Tereftalowego
Grzegorz Sołtysiak

Starszy Inżynier Procesów Produkcyjnych
Wydzielni Produkcyjnej
Zakład PTA

Kierownik
Dział Utrzymania Ruchu
Kompleksu Kwasu Tereftalowego

Paweł Kaleta

REMONT CTA 2027 HARMONOGRAM

Id.	Typ	Nazwa zadania	Czas trwania	Rozpoczęcie	Zakończenie	Tekst1	Tekst2	Nazwy zasobów	Poprzedniki
991		E-1542	1 dzień	wto, 27-04-20 21:00	śro, 27-04-21 21:00	M1	1970529	xxx E-1542 rewizja wewnętrzna aparatu E-1542	990
992		E-1542	4 dn	śro, 27-04-21 21:00	nie, 27-04-25 21:00	M9	1970529	XXX E-1542 Naprawa wymiennika	991
993		E-1542	0,5 dn	nie, 27-04-25 21:00	pon, 27-04-26 09:00	C	1970529	xxx E-1542 czyszczenie po PT	992
994		E-1542	0,5 dn	pon, 27-04-26 09:00	pon, 27-04-26 21:00	M1	1970529	E-1412 - przygotowanie do czyszczenia chemicznego	993
995		E-1542	2 dn	pon, 27-04-26 21:00	śro, 27-04-28 21:00	C4	1970529	xxx E-1542 czyszczenie chemiczne	994
996		E-1542	2 dn	pią, 27-04-30 21:00	nie, 27-05-02 21:00	M1	1970529	E-1542 Przygotowanie aparatu do próby ciśnieniowej. Ślepienie, montaż manometrów. Zalewanie układu. UWAGA Należy zgłosić gotowość ul995	995
997		E-1542	2 dn	pią, 27-04-30 21:00	nie, 27-05-02 21:00	M1	1970529	E-1542 Czyszczenie i konserwacja śrub, nakrętek, podkładek. Przywracanie układu. Montaż połączeń kohnierzowych na docelowych uszczelkach996	996
998		E-1542	7 dn	śro, 27-05-19 12:00	śro, 27-05-26 12:00	R&I	1970529	XXX E-1542 rusztowanie i izolacja E-1542	997
999		Rurociągi 52 dn		wto, 27-04-06 09:00	pią, 27-05-26 09:00	M1	1983453	XXX Rurociągi izolacja XXX	
1000		Rurociągi6,38 dn		wto, 27-04-06 09:00	pon, 27-04-12 18:00	M1	1983453	XXX Rurociągi izolacja XXX	
1001		Rurociągi6 dn		sob, 27-04-16 09:00	pią, 27-04-16 09:00	M1	1983453	Rurociągi prace przygotowawcze do zatrzymania instalacji: demontaż LB (zaślepek technologicznych) - wg załącznika. montaż miski pod D	
1002		rurociągi 5 dn		nie, 27-04-11 09:00	pią, 27-04-11 09:00	M1	1983453	Rurociągi prefabrykacja i montaż króćców drenazowych w wymiarze 1/2" szt. 20 oraz 3/4" szt.30. króciec drenazowy: kohnierz #150 z dospa	
1003		rurociągi 12,38 dn		pią, 27-04-11 09:00	pią, 27-04-23 18:00	M1	1983453	Rurociągi transport materiałów z Mg 35 na instalację oraz z instalacji na magazyn odległość do 5km Należy zabezpieczyć na czas remontu f	
1004		rurociągi 14,38 dn		pią, 27-04-09 09:00	pią, 27-04-23 18:00	M1	1983453	Rurociągi transport materiałów z Mg 35 na instalację oraz z instalacji na magazyn odległość do 5km Należy zabezpieczyć na czas remontu f	
1005		Rurociągi9,38 dn		pią, 27-04-16 09:00	nie, 27-04-25 18:00	M1	1983453	Rurociągi DO CZYSZCZENIA Demontaż połączeń kohnierzowych, wg załącznika " Rurociągi.zip" Demontaż armatury zgodnie z izometykai	
1006		Rurociągi6 dn		nie, 27-04-18 09:00	nie, 27-05-09 09:00	C	1983453	XXX Czyszczenie rurociągów	
1007		Rurociągi9,38 dn		sob, 27-04-15 09:00	sob, 27-04-24 18:00	M1	1983453	Rurociągi DO CZYSZCZENIA Demontaż połączeń kohnierzowych w średnicach do 2" #150/300 w ilości około 50szt Demontaż połączeń kol	
1008		Rurociągi10,38 dn		wto, 27-04-20 09:00	pią, 27-04-30 18:00	M1	1983453	Rurociągi DO CZYSZCZENIA Demontaż połączeń kohnierzowych w średnicach do 2" #150/300 w ilości około 50szt Demontaż połączeń kol	
1009		Rurociągi4 dn		czw, 27-05-06 09:00	pon, 27-05-10 09:00	M1	1983453	Uswanie wskazanych pozostałości po remontowych z instalacji do wyznaczonego miejsca.	
1010		Rurociągi3 dn		sob, 27-05-11 10:00	pią, 27-05-11 10:00	M1	1983453	Rurociągi prace przygotowawcze do rozruchu instalacji: demontaż miski przy DR-1441 (dwukrotnie) zabezpiecza Wykonawca. montaż LB.	
1011		Rurociągi7 dn		wto, 27-05-11 09:00	wto, 27-05-18 09:00	M1	1983453	Rurociągi Uswanie nieszczelności rozruchowych: d-ż, m-ż-zaworów ¾" – 20" #150, #300 Pracochłonność tych prac szacujemy na ok. 576	
1012		Rurociągi9 dn		śro, 27-05-19 09:00	pią, 27-05-28 09:00	R&I	1983453	XXX Rurociągi izolacja XXX	
1013		Armatura ręc58,38 dn		wto, 27-04-06 09:00	czw, 27-06-03 18:00	M4	1984362	xxx arm ręczna izolacja / rusztowania	
1014		Armatura r16,38 dn		wto, 27-04-06 09:00	czw, 27-04-22 18:00	R&I	1984362	xxx arm ręczna izolacja / rusztowania	
1015		Armatura r6,38 dn		czw, 27-04-15 09:00	śro, 27-04-21 18:00	M4	1984362	1. Demontaż/montaż zaworów automatycznych: od 1/2" do 20" #150 - 25 szt. ryczałt. + 5 szt. powyższkonawczo od 1/2" do 20" #300 - 25 szt. rycz	
1016		Armatura r7,38 dn		czw, 27-04-15 09:00	czw, 27-04-22 18:00	M4	1984362	1. demontaż armatury ręcznej #150 3/4"-szt. 25, 1"-szt.25, 3"-szt.15, 4"-szt.15, 6"-szt.10, 8"-szt.10, 10"-szt.5, 12"-szt.5 16" szt.5, pow	
1017		Armatura r15,38 dn		czw, 27-04-15 09:00	pią, 27-04-30 18:00	M4	1984362	Regeneracja zdekontaminowanej armatury Wyłamanie uszczelnień i dławic, w przypadku braku możliwości identyfikacji materiału uszczelniającego i	
1018		Armatura r17,38 dn		wto, 27-04-27 09:00	pią, 27-06-03 18:00	M4	1984362	1. montaż na docelowych uszczelkach w/w armatury ręcznej 2. transport do poziomu zabudowy, 3. montaż parogrzrzek (3/4"#150)	
1019		Armatura r17,38 dn		wto, 27-04-27 09:00	pią, 27-05-04 18:00	M4	1984362	Uporządkowanie terenu na instalacji, miejsca pracy oraz wokół pomieszczeń socjalnych	
1020		Armatura r8 dn		śro, 27-05-19 09:00	czw, 27-05-27 09:00	R&I	1984362	xxx arm ręczna izolacja / rusztowania	
1021		Armatura aut52,38 dn		wto, 27-04-06 09:00	pią, 27-05-28 18:00	M1	1984390	XXX Montaż rusztowania demontaż izolacji	
1022		Armatura a 7 dn		wto, 27-04-13 09:00	wto, 27-04-13 09:00	R&I	1984390	XXX Montaż rusztowania demontaż izolacji	
1023		Armatura a 7 dn		czw, 27-04-15 09:00	czw, 27-04-22 09:00	M1	1984390	1. demontaż armatury automatycznej wg załącznika2. demontaż, parogrzrzek ok. 200szt (3/4"#150) 3. zabezpieczenie przyig zdekontowan	
1024		Armatura a 9,38 dn		wto, 27-04-27 09:00	pią, 27-05-06 18:00	M1	1984390	1. montaż na docelowych uszczelkach armatury automatycznej 2. transport do poziomu zabudowy, 3. montaż parogrzrzek (3/4"#150) 4. uprząż	
1025		Armatura a 9,38 dn		śro, 27-05-19 09:00	pią, 27-05-28 18:00	R&I	1984390	XXX Montaż izolacji i demontaż rusztowań	
1026		rusztowania 84,38 dn		wto, 27-03-16 09:00	wto, 27-06-08 18:00	R	1984557	Przygotowanie miejsc odkładanych na instalacji. Oznakowanie zgodnie z przepisami BHP.	
1027		rusztowania7,38 dn		wto, 27-03-16 09:00	wto, 27-03-23 18:00	R	1984557	Montaż rusztowań we wskazanym miejscu przy Rurociągach i ARMATURZE zgodnie z załącznikiem.	
1028		rusztowania16,38 dn		wto, 27-03-30 09:00	czw, 27-04-15 18:00	R	1984557	Demontaż rusztowań przy Rurociągach i ARMATURZE zgodnie z załącznikiem.	
1029		rusztowania35,38 dn		wto, 27-05-04 09:00	wto, 27-06-08 18:00	R	1984557	Demontaż rusztowań przy Rurociągach i ARMATURZE zgodnie z załącznikiem. usuwanie na bieżąco zdekontowanych elementów ruszto	
1030		rusztowania14,38 dn		wto, 27-05-11 09:00	wto, 27-05-25 18:00	R	1984557	Demontaż miejsc odkładanych. Uprzążnięcie terenu. Oczyszczenie miejsc pracy.	
1031		IZOLACJA 70,38 dn		wto, 27-03-23 09:00	śro, 27-06-01 18:07	I	1984687	Rurociągi - prace przygotowawcze do zatrzymania instalacji Demontaż izolacji ze wskazanymi kohnierzowych. Rurociągi	
1032		Rurociągi22,38 dn		wto, 27-03-23 09:00	śro, 27-04-14 18:07	I	1984687	Demontaż izolacji ze wskazanymi kohnierzowych, ARMATURA RĘCZNA	
1033		arm ręczna22,38 dn		wto, 27-03-23 09:00	śro, 27-04-14 18:07	I	1984687	Demontaż izolacji ze wskazanymi kohnierzowych, ARMATURA RĘCZNA	
1034		Rurociągi22,38 dn		wto, 27-03-23 09:00	śro, 27-04-14 18:07	I	1984687	Rurociągi Demontaż izolacji ze wskazanymi kohnierzowych, Rurociągi	
1035		filtry 22,38 dn		wto, 27-03-23 09:00	śro, 27-04-14 18:07	I	1984687	Demontaż izolacji ze wskazanymi kohnierzowych, FILTRY	
1036		arm PSV 22,38 dn		wto, 27-03-23 09:00	śro, 27-04-14 18:07	I	1984687	Demontaż izolacji ze wskazanymi kohnierzowych, ARMATURA PSV	
1037		arm autom 22,38 dn		wto, 27-03-23 09:00	śro, 27-04-14 18:07	I	1984687	Demontaż izolacji ze wskazanymi kohnierzowych, ARMATURA AUTOMATYCZNA	
1038		arm ręczna14,38 dn		wto, 27-05-18 09:00	wto, 27-06-01 18:00	I	1984687	Montaż izolacji ze wskazanymi kohnierzowych, ARMATURA RĘCZNE	
1039		arm autom 14,38 dn		wto, 27-05-18 09:00	wto, 27-06-01 18:00	I	1984687	Montaż izolacji ze wskazanymi kohnierzowych, ARMATURA AUTOMATYCZNA	
1040		Rurociągi14,38 dn		wto, 27-05-18 09:00	wto, 27-06-01 18:00	I	1984687	Rurociągi - prace przygotowawcze do rozruchu instalacji Montaż izolacji wcześniej zdekontowanej Rurociągi	
1041		arm PSV 14,38 dn		wto, 27-05-18 09:00	wto, 27-06-01 18:00	I	1984687	Montaż izolacji ze wskazanymi kohnierzowych, ARMATURA PSV	
1042		filtry 14,38 dn		wto, 27-05-18 09:00	wto, 27-06-01 18:00	I	1984687	Montaż izolacji ze wskazanymi kohnierzowych, FILTRY	
1043		izolacja 48 dn		wto, 27-04-06 09:00	pon, 27-05-24 09:00	I	1984765	Rurociągi - prace przygotowawcze do zatrzymania instalacji Demontaż izolacji ze wskazanymi kohnierzowych. Rurociągi	
1044		izolacja 10 dn		wto, 27-04-06 09:00	pią, 27-04-16 09:00	I	1984765	Rurociągi - prace przygotowawcze do rozruchu instalacji Montaż izolacji wcześniej zdekontowanej Rurociągi	
1045		izolacja 20 dn		wto, 27-05-04 09:00	pon, 27-05-24 09:00	I	1984765	Rurociągi - prace przygotowawcze do rozruchu instalacji Montaż izolacji wcześniej zdekontowanej Rurociągi	
1046		Armatura CT 22,38 dn		czw, 27-04-15 09:00	pią, 27-05-07 18:00	M4	1987580	1. demontaż armatury ręcznej zgodnie z załącznikiem 2. zabezpieczenie otwartych połączeń kohnierzowych po zdekontowanej armaturze (stre	
1047		Armatura C7,38 dn		czw, 27-04-15 09:00	czw, 27-04-22 18:00	M4	1987580	Regeneracja zdekontowanej armatury Wyłamanie uszczelnień i dławic, w przypadku braku możliwości identyfikacji materiału uszczelniającego i	
1048		Armatura C14,38 dn		pią, 27-04-16 09:00	pią, 27-04-30 18:00	M4	1987580	Uporządkowanie terenu na instalacji, miejsca pracy oraz wokół pomieszczeń socjalnych.	
1049		Armatura C9,38 dn		wto, 27-04-27 09:00	czw, 27-05-06 18:00	M4	1987580	1. montaż na docelowych uszczelkach w/w armatury ręcznej 2. transport do poziomu zabudowy, 3. montaż parogrzrzek (3/4"#150)	
1050		Armatura C2,38 dn		śro, 27-05-05 09:00	pią, 27-05-07 18:00	M4	1987580	Uporządkowanie terenu na instalacji, miejsca pracy oraz wokół pomieszczeń socjalnych.	
1051		D-1411 49,75 dn		wto, 27-04-06 09:00	śro, 27-05-26 03:00	M1	2295389	XXX D-1411 Montaż rusztowań	
1052		D-1411 3 dn		wto, 27-04-06 09:00	pią, 27-04-09 09:00	R	2295389	XXX D-1411 Montaż rusztowań	
1053		D-1411 1,38 dn		pią, 27-04-09 09:00	sob, 27-04-10 18:00	I	2295389	XXX D-1411 Demontaż izolacji	
1054		D-1411 1 dzień		pią, 27-04-16 18:00	sob, 27-04-17 18:00	M1	2295389	D-1411 Otwarcie wazu "M-1" 20"#150 szt. 1. UWAGA: W przypadku rozszczelniania układu należy rozszczelnienie (pierwsze otwarcie aparatu 1053	
1055		D-1411 1 dzień		sob, 27-04-17 18:00	nie, 27-04-18 18:00	M1	2295389	D-1411 Demontaż połączeń kohnierzowych wg wykazu uszczelk. N-1a, N-1b, N-1, L-2, Montaż zaśle 1054	

Paweł Kaleta

Kierownik
Dział Usług
Kompleksu Kwasu Tereftalowego

Lukasz Kłowski

Starszy Inżynier Wsparcia Produkcji
Dział Usług
Kompleksu Kwasu Tereftalowego

Grzegorz Sołtysiak

Starszy Inżynier Wsparcia Produkcji
Dział Usług
Kompleksu Kwasu Tereftalowego

REMONT CTA 2027 HARMONOGRAM

Id.	Tryb zadania	Nazwa zadania	Czas trwania	Rozpoczęcie	Zakończenie	Tekst1	Tekst2	Nazwy zasobów	Poprzedniki
1056		D-1411	1 dzień	nie, 27-04-18 18:00	pon, 27-04-19 18:00	M1	2295389	XXX D-1411 Napowietrzanie aparatu - Produkcja XXX	1055
1057		D-1411	0,5 dn	pon, 27-04-19 18:00	wto, 27-04-20 06:00	R	2295389	XXX D-1411 montaż rusztowania wewnątrz aparatu XXX	1056
1058		D-1411	0,5 dn	wto, 27-04-20 06:00	wto, 27-04-20 18:00	M1	2295389	XXX D-1411 Mycie hydrodynamiczne	1057
1059		D-1411	0,38 dn	wto, 27-04-20 18:00	śro, 27-04-21 03:00	PT	2295389	XXX D-1411 Badanie PT elementów XXX	1058
1060		D-1411	3 dn	wto, 27-04-20 18:00	pią, 27-04-23 18:00	M9	2295389	XXX D-1411 Naprawa zbiornika	1058
1061		D-1411	0,38 dn	wto, 27-04-20 18:00	śro, 27-04-21 03:00	C	2295389	XXX D-1411 Czyszczenie po PT	1058
1062		D-1411	0,38 dn	pią, 27-04-23 18:00	sob, 27-04-24 03:00	R	2295389	XXX D-1411 demontaż rusztowania wewnątrz aparatu	1059;1061;1060
1063		D-1411	2 dn	sob, 27-04-24 03:00	pon, 27-04-26 03:00	M1	2295389	D-1411 Przygotowanie aparatu do próby ciśnieniowej. Ślepienie, montaż manometrów. Zalewanie układu. UWAGA Należy zgłosić gotowość u	1062
1064		D-1411	1 dzień	pon, 27-04-26 03:00	wto, 27-04-27 03:00	M1	2295389	D-1411 Demontaż połączeń kołnierzowych wg wykazu uszczelkek. Demontaż zaślepek / przeciw kołnierzy zaślepiających, montaż połączeń koł	1063
1065		D-1411	1 dzień	wto, 27-04-27 03:00	śro, 27-04-28 03:00	M1	2295389	D-1411 Usuwanie pozostałości poremontowych, czyszczenie stanowiska pracy Po wykonaniu zadania poinformować SUR.	1064
1066		D-1411	4 dn	śro, 27-05-19 03:00	nie, 27-05-23 03:00	I	2295389	XXX D-1411 Montaż izolacji	1065
1067		D-1411	3 dn	nie, 27-05-23 03:00	śro, 27-05-26 03:00	R	2295389	XXX D-1411 Demontaż rusztowania	1066
1068		D-1412	51,5 dn	wto, 27-04-06 09:00	czw, 27-05-27 21:00	M1	2295390		
1069		D-1412	3 dn	wto, 27-04-06 09:00	pią, 27-04-09 09:00	R	2295390	XXX D-1412 Montaż rusztowania	
1070		D-1412	3 dn	pią, 27-04-09 09:00	pon, 27-04-12 09:00	M1	2295390	XXX D-1412 - Demontaż izolacji	1069
1071		D-1412	2 dn	czw, 27-04-15 09:00	sob, 27-04-17 09:00	M1	2295390	D-1412 Otwarcie włazu "M-1" 20"#150 szt.1. UWAGA: W przypadku rozszczelniania układu należy rozszczelnienie (pierwsze otwarcie aparatu 1070	
1072		D-1412	2 dn	sob, 27-04-17 09:00	pon, 27-04-19 09:00	M1	2295390	D-1412 Demontaż połączeń kołnierzowych wg wykazu uszczelkek. N-1, N-2, N-3, N-4, N-5a, N-5b. Montaż zaślepek / przeciw kołnierzy zaślepiających	1071
1073		D-1412	0,38 dn	pon, 27-04-19 09:00	pon, 27-04-19 18:00	M1	2295390	XXX D-1412 Napowietrzanie aparatu - Produkcja XXX	1072
1074		D-1412	0,38 dn	pon, 27-04-19 18:00	wto, 27-04-20 03:00	R	2295390	XXX D-1412 montaż rusztowania wewnątrz aparatu XXX	1073
1075		D-1412	1 dzień	wto, 27-04-20 03:00	śro, 27-04-21 03:00	M1	2295390	XXX D-1412 - mycie hydrodynamiczne	1074
1076		D-1412	1 dzień	śro, 27-04-21 03:00	czw, 27-04-22 03:00	PT	2295390	XXX D-1412 Badanie PT XXX	1075
1077		D-1412	3 dn	czw, 27-04-22 03:00	nie, 27-04-25 03:00	M9	2295390	XXX D-1412 Naprawa zbiornika	1076
1078		D-1412	0,38 dn	nie, 27-04-25 03:00	nie, 27-04-25 12:00	C	2295390	XXX D-1412 Czyszczenie po PT	1077
1079		D-1412	1 dzień	nie, 27-04-25 12:00	pon, 27-04-26 12:00	R	2295390	XXX D-1412 demontaż rusztowania wewnątrz aparatu XXX	1078
1080		D-1412	2 dn	pon, 27-04-26 12:00	śro, 27-04-28 12:00	M1	2295390	D-1412 Przygotowanie do próby ciśnieniowej. Montaż manometru, montaż włączów na docelowych uszczelkach, nadzór nad napełnianie aparatu	1079
1081		D-1412	1 dzień	śro, 27-04-28 12:00	czw, 27-04-29 12:00	M1	2295390	D-1412 Demontaż połączeń kołnierzowych wg wykazu uszczelkek. Demontaż zaślepek / przeciw kołnierzy zaślepiających, montaż połączeń koł	1080
1082		D-1412	1 dzień	czw, 27-04-29 12:00	pią, 27-04-30 12:00	M1	2295390	D-1412 Usuwanie pozostałości poremontowych, czyszczenie stanowiska pracy Po wykonaniu zadania poinformować SUR.	1081
1083		D-1412	4 dn	śro, 27-05-19 21:00	nie, 27-05-23 21:00	M1	2295390	XXX D-1412 Montaż izolacji	1082
1084		D-1412	4 dn	nie, 27-05-23 21:00	czw, 27-05-27 21:00	R	2295390	XXX D-1412 Demontaż rusztowania	1083
1085		D-1522	1,38 dn	sob, 27-04-10 09:00	nie, 27-04-11 18:00	M1	2295393		
1086		D-1522	1,38 dn	sob, 27-04-10 09:00	nie, 27-04-11 18:00	R	2295393	XXX D-1522 Montaż rusztowań	
1087		D-1522	0,38 dn	nie, 27-04-11 09:00	nie, 27-04-11 18:00	M1	2295393	XXX D-1522 Demontaż izolacji.	
1088		D-1522	0,38 dn	czw, 27-04-15 09:00	czw, 27-04-15 18:00	M1	2295393	D-1522 Demontaż połączeń kołnierzowych wg wykazu uszczelkek. N-1, N-2, N-3, L-1A, L1B, N-4 Montaż zaślepek / przeciw kołnierzy zaślepiają	
1089		D-1522	1,38 dn	pią, 27-04-16 09:00	sob, 27-04-17 18:00	M1	2295393	D-1522 Otwarcie włazu "M"-1" 20"#150 szt.1 z własnym wysięgnikiem. UWAGA: W przypadku rozszczelniania układu należy rozszczelnienie (p	
1090		D-1522	0,38 dn	sob, 27-04-17 09:00	sob, 27-04-17 18:00	M1	2295393	D-1522E Demontaż połączeń kołnierzowych N-1, N-1, N-5, montaż zaślepek / przeciw kołnierzy zaślepiających. Demontaż Wymiennika - wyje	
1091		D-1522	0,38 dn	nie, 27-04-18 09:00	nie, 27-04-18 18:00	M1	2295393	XXX D-1522 Napowietrzanie aparatu - Produkcja XXX	
1092		D-1522	0,38 dn	pon, 27-04-19 09:00	pon, 27-04-19 18:00	M1	2295393	D-1522 Demontaż obejmy wsporczej wymiennika D-1522E. Praca wewnątrz aparatu D-1522	
1093		D-1522	0,38 dn	wto, 27-04-20 09:00	wto, 27-04-20 18:00	R	2295393	XXX D-1522 budowa rusztowań wewnątrz aparatu D-1522 XXX	
1094		D-1522	0,38 dn	czw, 27-04-22 09:00	czw, 27-04-22 18:00	M1	2295393	XXX D-1522 D-1522E - mycie hydrodynamiczne zbiornika + wymiennika	
1095		D-1522	0,38 dn	pią, 27-04-23 09:00	pią, 27-04-23 18:00	PT	2295393	XXX D-1522 Badanie PT XXX	
1096		D-1522	0,38 dn	nie, 27-04-25 09:00	nie, 27-04-25 18:00	M1	2295393	XXX D-1522 rewizja wewnętrzna aparatu D-1522 XXX	
1097		D-1522	0,38 dn	pon, 27-04-26 09:00	pon, 27-04-26 18:00	R	2295393	XXX D-1522 demontaż rusztowań wewnątrz aparatu, czyszczenie stanowiska pracy D-1522 XXX	
1098		D-1522	0,38 dn	śro, 27-04-28 09:00	śro, 27-04-28 18:00	M1	2295393	D-1522 Montaż obejmy wsporczej wymiennika D-1522E. Praca wewnątrz aparatu D-1522	
1099		D-1522	0,38 dn	czw, 27-04-29 09:00	czw, 27-04-29 18:00	M1	2295393	D-1522 Przygotowanie aparatu do próby ciśnieniowej. Ślepienie, montaż manometrów. Zalewanie układu. UWAGA Należy zgłosić gotowość u	
1100		D-1522	0,38 dn	pią, 27-04-30 09:00	pią, 27-04-30 18:00	M1	2295393	D-1522E Przygotowanie aparatu do próby ciśnieniowej. Ślepienie, montaż manometrów. Zalewanie układu. UWAGA Należy zgłosić gotowość	
1101		D-1522	0,38 dn	sob, 27-05-01 09:00	sob, 27-05-01 18:00	M1	2295393	D-1522 Demontaż połączeń kołnierzowych wg wykazu uszczelkek. Demontaż zaślepek / przeciw kołnierzy zaślepiających, montaż połączeń koł	
1102		D-1522	1,38 dn	sob, 27-05-01 09:00	nie, 27-05-02 18:00	M1	2295393	D-1522E Demontaż połączeń kołnierzowych wg wykazu uszczelkek. Demontaż zaślepek / przeciw kołnierzy zaślepiających, montaż połączeń koł	
1103		D-1522	0,38 dn	czw, 27-05-13 09:00	czw, 27-05-13 18:00	M1	2295393	XXX D-1522 i D-1522E Montaż izolacji	
1104		D-1522	0,38 dn	czw, 27-05-13 09:00	czw, 27-05-13 18:00	M1	2295393	XXX D-1522 i D-1522E Demontaż rusztowania	
1105		D-1523	50,13 dn	wto, 27-04-06 09:00	śro, 27-05-26 12:00	M1	2295394		
1106		D-1523	4 dn	wto, 27-04-06 09:00	sob, 27-04-10 09:00	R	2295394	XXX D-1523 Montaż rusztowań	
1107		D-1523	5 dn	sob, 27-04-10 09:00	czw, 27-04-15 09:00	I	2295394	XXX D-1523 Demontaż izolacji	1106
1108		D-1523	2 dn	nie, 27-04-18 18:00	wto, 27-04-20 18:00	M1	2295394	D-1523 Demontaż połączeń kołnierzowych wg wykazu uszczelkek. N-1, N-2, N-3, N-4, N-6, N-7, L-1A, L1B, L-6, L-3A, L-3B, L-4A, L-4B, L-5A N	1107
1109		D-1523	2 dn	wto, 27-04-20 18:00	czw, 27-04-22 18:00	M1	2295394	D-1523 Otwarcie włazu "M-1" 20"#150 szt.1 z własnym wysięgnikiem. Otwarcie włazu "M-2" 20"#150 szt.1 z własnym wysięgnikiem. UWAGA:	1108
1110		D-1523	0,5 dn	czw, 27-04-22 18:00	pią, 27-04-23 06:00	M1	2295394	XXX D-1523 Napowietrzanie aparatu - Produkcja XXX	1109
1111		D-1523	0,5 dn	pią, 27-04-23 06:00	pią, 27-04-23 18:00	M1	2295394	XXX D-1523 mycie hydrodynamiczne	1110
1112		D-1523	0,5 dn	pią, 27-04-23 18:00	sob, 27-04-24 06:00	PT	2295394	XXX D-1523 Badanie PT XXX	1111
1113		D-1523	3 dn	sob, 27-04-24 06:00	wto, 27-04-27 06:00	M9	2295394	XXX D-1523 Naprawa zbiornika	1112
1114		D-1523	0,38 dn	wto, 27-04-27 06:00	wto, 27-04-27 15:00	C	2295394	XXX D-1523 Czyszczenie po PT	1113
1115		D-1523	4 dn	wto, 27-04-27 15:00	sob, 27-05-01 15:00	M1	2295394	D-1523 Przygotowanie aparatu do próby ciśnieniowej. Ślepienie, montaż manometrów. Zalewanie układu. UWAGA Należy zgłosić gotowość u	1114
1116		D-1523	2 dn	sob, 27-05-01 15:00	pon, 27-05-03 15:00	M1	2295394	D-1523 Demontaż połączeń kołnierzowych wg wykazu uszczelkek. Demontaż zaślepek / przeciw kołnierzy zaślepiających, montaż połączeń koł	1115
1117		D-1523	1 dzień	pon, 27-05-03 15:00	wto, 27-05-04 15:00	M1	2295394	D-1523 Usuwanie pozostałości poremontowych, czyszczenie stanowiska pracy Po wykonaniu zadania poinformować SUR.	1116
1118		D-1523	4 dn	śro, 27-05-19 12:00	nie, 27-05-23 12:00	I	2295394	XXX D-1523 Montaż izolacji	1117
1119		D-1523	3 dn	nie, 27-05-23 12:00	śro, 27-05-26 12:00	R	2295394	XXX D-1523 Demontaż rusztowań	1118
1120		D-1524	53,5 dn	wto, 27-04-06 09:00	sob, 27-05-29 21:00	M1	2295395		

Starszy Inżynier Wsparcia Produkcji
Dział Utrzymania Ruchu
Kompleksu Kwasu Tereftalowego
Grzegorz Sołtysiak

Starszy Inżynier Procesów Produkcyjnych
Wydział Produkcji
Zakład PTA

Łukasz Kłowski

Kierownik
Dział Utrzymania Ruchu
Kompleksu Kwasu Tereftalowego
Paweł Kaleta

REMONT CTA 2027 HARMONOGRAM

Id.	Typ	Nazwa zadania	Czas trwania	Rozpoczęcie	Zakończenie	Tekst1	Tekst2	Nazwy zasobów	Poprzedniki
1121		D-1524	3 dn	wto, 27-04-06 09:00	pią, 27-04-09 09:00	R	2295395	XXX D-1524 Montaż rusztowań	
1122		D-1524	3 dn	pią, 27-04-09 09:00	pon, 27-04-12 09:00	I	2295395	XXX D-1524 Demontaż izolacji	
1123		D-1524	1,38 dn	pią, 27-04-16 09:00	sob, 27-04-17 18:00	M1	2295395	D-1524 Demontaż połączeń kolumnowych wg wykazu uszczelk. N-1, N-2, N-3, N-4, L-1A, L-1B. Montaż zaślepek / przeciw kolumny zaślepie	1122
1124		D-1524	2 dn	sob, 27-04-17 18:00	pon, 27-04-19 18:00	M1	2295395	D-1524 Otwarcie wazu "H-1" 10"#150 szt.1 z własnym wysięgnikiem. UWAGA: W przypadku rozszczelniania układu należy rozszczelnienie (p	1123
1125		D-1524	0,38 dn	pon, 27-04-19 18:00	wto, 27-04-20 03:00	M1	2295395	XXX D-1524 Napowietrzanie aparatu - Produkcja XXX	1124
1126		D-1524	0,38 dn	wto, 27-04-20 03:00	wto, 27-04-20 12:00	C	2295395	XXX D1524 - mycie hydrodynamiczne	1125
1127		D-1524	1 dzień	wto, 27-04-20 12:00	śro, 27-04-21 12:00	PT	2295395	XXX D-1524 Badania PT XXX	1126
1128		D-1524	3 dn	śro, 27-04-21 12:00	sob, 27-04-24 12:00	M9	2295395	XXX D-1524 Naprawa zbiornika	1127
1129		D-1524	0,38 dn	sob, 27-04-24 12:00	sob, 27-04-24 21:00	C	2295395	XXX D-1524 Czyszczenie po PT	1128
1130		D-1524	3 dn	sob, 27-04-24 21:00	wto, 27-04-27 21:00	M1	2295395	D-1524 Przygotowanie aparatu do próby ciśnieniowej. Ślepienie, montaż manometrów. Zalewanie układu. UWAGA Należy zgłosić gotowość u	1129
1131		D-1524	2 dn	wto, 27-04-27 21:00	czw, 27-04-29 21:00	M1	2295395	D-1524 Demontaż połączeń kolumnowych wg wykazu uszczelk. Demontaż zaślepek / przeciw kolumny zaślepiających, montaż połączeń kot	1130
1132		D-1524	1 dzień	czw, 27-04-29 21:00	pią, 27-04-30 21:00	M1	2295395	D-1524 Usuwanie pozostałości poremontowych, czyszczenie stanowiska pracy Po wykonaniu zadania poinformować SUR.	1131
1133		D-1524	5 dn	śro, 27-05-19 21:00	pon, 27-05-24 21:00	I	2295395	XXX D1524 Montaż izolacji	1132
1134		D-1524	5 dn	pon, 27-05-24 21:00	sob, 27-05-29 21:00	R	2295395	XXX D-1524 Demontaż rusztowań	1133
1135		D-1542	3 dn	wto, 27-04-06 09:00	pią, 27-05-28 21:00	M1	2295396	XXX D-1542 Montaż rusztowań	
1136		D-1542	3 dn	wto, 27-04-06 09:00	pią, 27-04-09 09:00	R	2295396	XXX D-1542 Montaż rusztowań	
1137		D-1542	4 dn	pią, 27-04-09 09:00	wto, 27-04-13 09:00	I	2295396	XXX D-1542 - demontaż izolacji	1136
1138		D-1542	1,38 dn	nie, 27-04-18 09:00	pon, 27-04-19 18:00	M1	2295396	D-1542 Demontaż połączeń kolumnowych wg wykazu uszczelk. N-1, N-2, N-3, N-4, N-5, L-1a, L-1b. Montaż zaślepek / przeciw kolumny zaś	1137
1139		D-1542	1 dzień	wto, 27-04-20 18:00	śro, 27-04-21 18:00	M1	2295396	XXX D-1542 Napowietrzanie aparatu	1138
1140		D-1542	1 dzień	śro, 27-04-21 18:00	czw, 27-04-22 18:00	C	2295396	XXX D-1542 Mycie hydrodynamiczne	1139
1141		D-1542	0,38 dn	czw, 27-04-22 18:00	pią, 27-04-23 03:00	PT	2295396	XXX D-1542 Badania PT XXX	1140
1142		D-1542	4 dn	wto, 27-04-23 03:00	wto, 27-04-27 03:00	M9	2295396	XXX D-1542 Naprawa zbiornika	1141
1143		D-1542	1 dzień	wto, 27-04-27 03:00	śro, 27-04-28 03:00	C	2295396	XXX D-1542 Czyszczenie po PT	1142
1144		D-1542	2 dn	pią, 27-04-28 03:00	pią, 27-04-30 03:00	M1	2295396	D-1542 Przygotowanie aparatu do próby ciśnieniowej. Ślepienie, montaż manometrów. Zalewanie układu. UWAGA Należy zgłosić gotowość u	1144
1145		D-1542	4 dn	wto, 27-04-30 03:00	pią, 27-05-04 03:00	M1	2295396	D-1542 Demontaż połączeń kolumnowych wg wykazu uszczelk. Demontaż zaślepek / przeciw kolumny zaślepiających, montaż połączeń kot	1145
1146		D-1542	1 dzień	wto, 27-05-04 03:00	śro, 27-05-05 03:00	M1	2295396	D-1542 Usuwanie pozostałości poremontowych, czyszczenie stanowiska pracy Po wykonaniu zadania poinformować SUR.	1146
1147		D-1542	5 dn	śro, 27-05-19 21:00	pon, 27-05-24 21:00	I	2295396	XXX D-1542 Montaż izolacji	1147
1148		D-1542	4 dn	pon, 27-05-24 21:00	pią, 27-05-28 21:00	R	2295396	XXX D-1542 Demontaż rusztowań	1148
1149		D-1911	4 dn	śro, 27-04-07 09:00	sob, 27-05-29 03:00	M1	2295397	XXX D-1911 Montaż rusztowania	
1150		D-1911	4 dn	śro, 27-04-07 09:00	nie, 27-04-11 09:00	R	2295397	XXX D-1911 - Demontaż izolacji	1150
1151		D-1911	4 dn	nie, 27-04-11 09:00	czw, 27-04-15 09:00	I	2295397	XXX D-1911 - Demontaż izolacji	1151
1152		D-1911	2 dn	czw, 27-04-15 09:00	sob, 27-04-17 09:00	M1	2295397	D-1911 Zaślepienie, demontaż rurociągów przy króćcach aparatu: S-1, P-1, N-1, N-2, N-3, N-4, N-5, N-6, L-2a, L-2b, L-1a, L-1b. Demontaż wt	1152
1153		D-1911	1 dzień	sob, 27-04-17 09:00	nie, 27-04-18 09:00	C	2295397	XXX D-1911 - mycie hydrodynamiczne zbiornika	1153
1154		D-1911	1 dzień	nie, 27-04-18 09:00	pon, 27-04-19 09:00	R	2295397	XXX D-1911 - montaż rusztowań	1154
1155		D-1911	1 dzień	pon, 27-04-19 09:00	wto, 27-04-20 09:00	PT	2295397	XXX D-1911 - Badania PT	1155
1156		D-1911	0,38 dn	wto, 27-04-20 09:00	wto, 27-04-20 18:00	M1	2295397	XXX D-1911 rewizja wewnętrzna aparatu D-1911	1156
1157		D-1911	4 dn	wto, 27-04-20 18:00	sob, 27-04-24 18:00	M9	2295397	XXX D-1911 - Naprawa zbiornika	1157
1158		D-1911	1 dzień	sob, 27-04-24 18:00	nie, 27-04-25 18:00	R	2295397	XXX D-1911 - Demontaż rusztowań	1158
1159		D-1911	1 dzień	nie, 27-04-25 18:00	pon, 27-04-26 18:00	C	2295397	XXX D-1911 - Czyszczenie po PT	1159
1160		D-1911	3 dn	pon, 27-04-26 18:00	czw, 27-04-29 18:00	M1	2295397	D-1911 Przygotowanie aparatu do próby ciśnieniowej. Ślepienie, montaż manometrów. Zalewanie układu. UWAGA Należy zgłosić gotowość u	1160
1161		D-1911	1 dzień	czw, 27-04-29 18:00	pią, 27-04-30 18:00	M1	2295397	D-1911 Czyszczenie i konserwacja śrub, nakrętek, podkładek. Przywracanie układu, Montaż połączeń kolumnowych na docelowych uszczelk	1161
1162		D-1911	6 dn	śro, 27-05-19 03:00	wto, 27-05-25 03:00	I	2295397	XXX D-1911 Montaż izolacji	1162
1163		D-1911	4 dn	wto, 27-05-25 03:00	sob, 27-05-29 03:00	R	2295397	XXX D-1911 - Demontaż rusztowania	1163
1164		E-1411	2 dn	wto, 27-04-06 09:00	czw, 27-04-08 09:00	R	2295398	XXX Montaż rusztowania E-1411	
1165		E-1411	3 dn	czw, 27-04-08 09:00	nie, 27-04-11 09:00	I	2295398	XXX Demontaż izolacji na E-1411	1165
1166		E-1411	1 dzień	sob, 27-04-17 09:00	nie, 27-04-18 09:00	M1	2295398	E-1411 Zaślepienie, demontaż rurociągów przy króćcach aparatu: (N-1)*, (N-2)*, N-3, (N-4)*, (N-5)*, N-6, N-7, N-8. Demontaż fragmentów rur	1166
1168		E-1411	1 dzień	nie, 27-04-18 09:00	pon, 27-04-19 09:00	C	2295398	E-1411 demontaż rurociągów SW i RW 1401 - przygotowanie wymiennika do czyszczenia chemicznego. Montaż niezbędnych króćców, (króćc	1168
1169		E-1411	1 dzień	pon, 27-04-19 09:00	wto, 27-04-20 09:00	C	2295398	xxx E-1411 czyszczenie rur aparatu	1169
1170		E-1411	2 dn	czw, 27-04-22 09:00	czw, 27-04-22 18:00	PT	2295398	XXX E-1411 badanie PT spoin ściany siłowej, spoin elementów ciśnieniowych (strona procesowa)	1170
1171		E-1411	0,38 dn	nie, 27-04-25 18:00	nie, 27-04-25 18:00	M9	2295398	XXX E-1411 Naprawa wymiennika	1171
1172		E-1411	0,38 dn	pon, 27-04-26 03:00	pon, 27-04-26 12:00	M1	2295398	xxx E-1411 rewizja wewnętrzna aparatu E-1411	1172
1173		E-1411	0,38 dn	pon, 27-04-26 12:00	pon, 27-04-26 21:00	C	2295398	XXX Czyszczenie po PT	1173
1174		E-1411	0,38 dn	pon, 27-04-26 21:00	wto, 27-04-27 06:00	C4	2295398	xxx E-1411 czyszczenie chemiczne	1174
1175		E-1411	2 dn	czw, 27-04-29 06:00	czw, 27-04-29 06:00	M1	2295398	E-1411 Przygotowanie aparatu do próby ciśnieniowej. Ślepienie, montaż manometrów. Zalewanie układu. UWAGA Należy zgłosić gotowość u	1175
1176		E-1411	0,38 dn	śro, 27-05-19 21:00	czw, 27-05-20 06:00	I	2295398	XXX E-1411 - montaż izolacji	1176
1177		E-1411	0,38 dn	czw, 27-05-20 06:00	czw, 27-05-20 15:00	R	2295398	XXX E-1411 demontaż rusztowań	1177
1178		Rusztowania 9,38 dn	2,38 dn	wto, 27-04-20 09:00	czw, 27-04-29 18:00	R2	2295400	R-1311 Montaż rusztowania modułowego - nie stałowego wewnętrz aparatu- Montaż UWAGA: Elementy zabezpieczające przed uszkodzeniem powstałyc	1178
1179		2,38 dn	wto, 27-04-20 09:00	czw, 27-04-22 18:00	R2	2295400	R-1321 Rusztowania ALUMINIOWE wewnętrz aparatu- Montaż UWAGA: Elementy zabezpieczające przed uszkodzeniem wazów oraz dn	1179	
1180		2,38 dn	wto, 27-04-20 09:00	czw, 27-04-22 18:00	R2	2295400	V-1331 Rusztowania ALUMINIOWE wewnętrz aparatu- Montaż UWAGA: Elementy zabezpieczające przed uszkodzeniem wazów oraz dn	1180	

Stary Inżynier Wsparcia Produkcji
Dział Urzysmonia Ruchu
Kompleksu Kwasu Tereftalowego
5/3/24
Grzegorz Soltysiak
Stary Inżynier Procesu Produkcyjnych
Wydziel Produkcyjnych
Zakład TA
Łukasz Kiciński

Kierownik
Dział Urzysmonia Ruchu
Kompleksu Kwasu Tereftalowego
Paweł Kaleja

REMONT CTA 2027 HARMONOGRAM

Id.	Tryb zadania	Nazwa zadania	Czas trwania	Rozpoczęcie	Zakończenie	Tekst1	Tekst2	Nazwy zasobów	Poprzedniki
1186			2,38 dn	wto, 27-04-20 09:00	czw, 27-04-22 18:00	R2	2295400	V-1411 Montaż rusztowania modułowego - nie stalowego wewnątrz reaktora. Drewniane lub aluminiowe. Usunięcie zanieczyszczeń powstałych	
1187			2,38 dn	wto, 27-04-20 09:00	czw, 27-04-22 18:00	R2	2295400	V-1611 Montaż rusztowania modułowego - nie stalowego wewnątrz reaktora. Drewniane lub aluminiowe. Usunięcie zanieczyszczeń powstałych	
1188			2,38 dn	wto, 27-04-20 09:00	czw, 27-04-22 18:00	R2	2295400	E-1521 Budowa rusztowania aluminiowego wewnątrz aparatu. UWAGA: Elementy zabezpieczające przed uszkodzeniem włązów oraz dna i śc	
1189			2,38 dn	wto, 27-04-20 09:00	czw, 27-04-22 18:00	R2	2295400	V-1261 Montaż rusztowania modułowego - nie stalowego wewnątrz reaktora. Drewniane lub aluminiowe. Usunięcie zanieczyszczeń powstałych	
1190			1,38 dn	wto, 27-04-27 09:00	śro, 27-04-28 18:00	R2	2295400	V-1261 Demontaż rusztowania, usunięcie zanieczyszczeń po zdemontowanym rusztowaniu.	
1191			1,38 dn	wto, 27-04-27 09:00	śro, 27-04-28 18:00	R2	2295400	V-1411 Demontaż rusztowania, usunięcie zanieczyszczeń po zdemontowanym rusztowaniu.	
1192			1,38 dn	wto, 27-04-27 09:00	śro, 27-04-28 18:00	R2	2295400	V-1331 Demontaż rusztowania, usunięcie zanieczyszczeń po zdemontowanym rusztowaniu.	
1193			1,38 dn	wto, 27-04-27 09:00	śro, 27-04-28 18:00	R2	2295400	E-1521 Demontaż rusztowania, usunięcie zanieczyszczeń po zdemontowanym rusztowaniu.	
1194			1,38 dn	wto, 27-04-27 09:00	śro, 27-04-28 18:00	R2	2295400	R-1311 Demontaż rusztowania, usunięcie zanieczyszczeń po zdemontowanym rusztowaniu.	
1195			1,38 dn	wto, 27-04-27 09:00	śro, 27-04-28 18:00	R2	2295400	R-1321 Demontaż rusztowania, usunięcie zanieczyszczeń po zdemontowanym rusztowaniu.	
1196			0,38 dn	czw, 27-04-29 09:00	czw, 27-04-29 18:00	R2	2295400	Wykonanie przeglądu technicznego i weryfikacja stanu technicznego poszczególnych elementów skadowych rusztowania aluminiowego: weryf	
1197		Próby cieni	69 dn	wto, 27-03-23 07:00	pon, 27-05-31 07:00	M1	2295406		
1198			7 dn	wto, 27-03-23 07:00	wto, 27-03-30 07:00	R	2295406	XXX Montaż rusztowań	
1199			10 dn	wto, 27-03-30 07:00	pią, 27-04-09 07:00	I	2295406	XXX Demontaż Izolacji.	1198
1200			9 dn	wto, 27-04-06 07:00	czw, 27-04-15 07:00	M1	2295406	Prefabrykacja wstawek w miejsca zdemontowanej armatury, Wymiary wstawek zgodni z izometrykami. Podane wymiar są orientacyjne dokład	
1201			15 dn	czw, 27-04-15 07:00	pią, 27-04-30 07:00	M1	2295406	Wykonanie ślepienia układu (pętli) rurociągów zawartych w załączniku. Przygotowanie i wykonanie próby ciśnieniowej w obecności UDT. Urzą	1200
1202			2 dn	sob, 27-05-01 07:00	pon, 27-05-03 07:00	M1	2295406	Porządki w miejscu pracy	1201
1203			6 dn	śro, 27-05-19 07:00	wto, 27-05-25 07:00	I	2295406	XXX Montaż izolacji	1202
1204			6 dn	wto, 27-05-25 07:00	pon, 27-05-31 07:00	R	2295406	XXX Demontaż rusztowań	1203
1205		PHL/PHV	51,38 dn	wto, 27-04-06 09:00	czw, 27-05-27 18:00	M1	2295407		
1206		PHL/PHV	4 dn	wto, 27-04-06 09:00	sob, 27-04-10 09:00	R	2295407	XXX PHL/PHV Montaż rusztowań	
1207		PHL/PHV	5 dn	sob, 27-04-10 09:00	czw, 27-04-15 09:00	I	2295407	XXX PHL/PHV Demontaż izolacji	1206
1208		PHL/PHV	3 dn	czw, 27-04-15 09:00	nie, 27-04-18 09:00	M1	2295407	PHL/PHV (9szt.) Zaślepienie (montaż przeciwkołnierzy), demontaż rurociągów przy króćcach aparatu: N-1, N-2, N-3, N-4 Demontaż włązu:M-1	1207
1209		PHL/PHV	2 dn	nie, 27-04-18 09:00	wto, 27-04-20 09:00	C	2295407	XXX PHL/PHV Czyszczenie	1208
1210		PHL/PHV	2 dn	wto, 27-04-20 09:00	czw, 27-04-22 09:00	PT	2295407	XXX PHL/PHV Badania PT	1209
1211		PHL/PHV	1 dzień	czw, 27-04-22 09:00	pią, 27-04-23 09:00	UTT	2295407	XXX PHL/PHV Badania UTT	1210
1212		PHL/PHV	1 dzień	pią, 27-04-23 09:00	sob, 27-04-24 09:00	C	2295407	XXX PHL/PHV - czyszczenie po PT	1211
1213		PHL/PHV	4 dn	sob, 27-04-24 09:00	śro, 27-04-28 09:00	M1	2295407	PHL/PHV Przygotowanie aparatu do próby ciśnieniowej (9szt.). Ślepienie, montaż manometrów. Zalewanie układu. UWAGA Należy zgłosić go	1212
1214		PHL/PHV	2 dn	śro, 27-04-28 09:00	pią, 27-04-30 09:00	M1	2295407	PHL/PHV (9szt.) Czyszczenie i konserwacja śrub, nakrętek, podkładek. Przywracanie układu, Montaż połączeń kołnierzowych na docelowych	1213
1215		PHL/PHV	5 dn	śro, 27-05-19 18:00	pon, 27-05-24 18:00	M1	2295407	XXX PHL/PHV Montaż izolacji	1214
1216		PHL/PHV	3 dn	pon, 27-05-24 18:00	czw, 27-05-27 18:00	M1	2295407	XXX PHL/PHV Demontaż rusztowań	1215
1217		Czyszczenie	26 dn	wto, 27-04-06 09:00	nie, 27-05-02 09:00	C4	2295408		
1218		Czyszczeni	9,38 dn	wto, 27-04-06 09:00	czw, 27-04-15 18:00	C4	2295408	Przygotowanie wymienników do czyszczenia, przekazanie króćcu do montażu min 1 tydzień przed przystąpieniem prac, wymagane króćcu na	
1219		Czyszczeni	9 dn	pią, 27-04-16 09:00	nie, 27-04-25 09:00	C4	2295408	Czyszczenie chemiczne wymienników po stronie wody SW/RW wymienników zgodnie z załącznikiem.	
1220		Czyszczeni	9 dn	pią, 27-04-23 09:00	nie, 27-05-02 09:00	C4	2295408	Utylizacja odpadu - wykonawca. Przekazanie protokołu wagowego.	
1221		Czyszczeni	2,38 dn	czw, 27-04-29 09:00	sob, 27-05-01 18:00	C4	2295408	Porządki na instalacji oraz w miejscu pracy.	
1222		V-1611	4 dn	nie, 27-04-25 09:00	czw, 27-04-29 09:00	M9	2325327	V-1611 Naprawa podpory mieszadła V□1611, obejmująca: -demontaż podpory mieszadła, -mechaniczne czyszczenie powierzchni oraz przyg	73
1223		V-1611	2,38 dn	nie, 27-04-25 09:00	wto, 27-04-27 18:00	M9	2325327	V-1611 Prefabrykacja elementu: GLAND FLANGE poz. 9 - zgodnie z załączoną dokumentacją.	73
1224		V-1611	0,38 dn	wto, 27-04-27 18:00	śro, 27-04-28 03:00	M9	2325327	Porządki na instalacji	1223
1225		Rurociągi M	55,5 dn	wto, 27-04-06 09:00	pon, 27-05-31 21:00	M9	2325546		
1226		Rurociągi M	4,38 dn	wto, 27-04-06 09:00	sob, 27-04-10 18:00	R	2325546	XXX RUROCIĄGI Rusztowania - montaż	
1227		Rurociągi M	6 dn	czw, 27-04-15 03:00	śro, 27-04-21 03:00	I	2325546	XXX RUROCIĄGI Izolacja - demontaż	1226
1228		Rurociągi M	11,38 dn	wto, 27-04-06 18:00	nie, 27-04-18 03:00	M9	2325546	Prefabrykacja elementów	
1229		Rurociągi M	12 dn	pią, 27-04-16 03:00	śro, 27-04-28 03:00	M9	2325546	Rurociągi Zgodnie z załącznikiem Zaślepienie / odślepienie układu do wykonania prac naprawczych.(zabezpiecza i realizuje Wykonawca) Nap	
1230		Rurociągi M	11,38 dn	śro, 27-05-19 03:00	nie, 27-05-30 12:00	I	2325546	XXX RUROCIĄGI Izolacja - montaż	1229
1231		Rurociągi M	1,38 dn	nie, 27-05-30 12:00	pon, 27-05-31 21:00	R	2325546	XXX RUROCIĄGI Rusztowania - demontaż	1230

Starszy Inżynier Wsparcia Produkcji
Dział Utrzymania Ruchu
Kompleksu Kwasu Tereftalowego

Grzegorz Sołtysiak

Starszy Inżynier Procesów Produkcyjnych
Wydział Produkcji
Zakład PTA

Łukasz Kłórowski

Kierownik
Dział Utrzymania Ruchu
Kompleksu Kwasu Tereftalowego

Paweł Kaleta

