

Postój remontowy instalacji DRW-2 - 2027

Wypad produkcyjny: 01.04 - 02.05.2027

Wypad remontowy: 06.04 - 26/28.04.2027

Id.	Nr zakre	Nazwa zadania	Rozpoczęcie	Zakończenie	Wyk. %	Czas trwania	2027-kwietnia 2027-maja																										
							19	21	23	25	27	29	31	02	04	06	08	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	02	04	06	08	10
1		Postój remontowy DRW II	czw, 27-04-01	pią, 27-04-30	0%	30 dn																											0%
2	1	Prace monterskie zatrzymanie, rozruch technologiczny	pon, 27-03-22	nie, 27-05-09	0%	49 dn																											0%
4	2	Palniki gazowo-olejowe pieców PC-1, PC-2	śro, 27-04-07	nie, 27-04-25	0%	19 dn																											0%
8	3	Szybry kanałów spalin i powietrza	czw, 27-04-08	pią, 27-04-23	0%	16 dn																											
9	4	PC-1 piec atmosferyczny (branża M)	wto, 27-04-06	nie, 27-04-25	0%	20 dn																											0%
19	5	PC-2 piec próżniowy (branża M)	wto, 27-04-06	nie, 27-04-25	0%	20 dn																											0%
34	6	PC-1 piec atmosferyczny (br.B)	czw, 27-04-15	pon, 27-04-19	0%	5 dn																											0%
35	7	PC-2 piec próżniowy (br. B)	sob, 27-04-17	śro, 27-04-21	0%	5 dn																											0%
36	8	Podgrzewacz spalinowy powietrza PDS-12	śro, 27-04-07	wto, 27-04-20	0%	14 dn																											0%
42	9	Podgrzewacz spalinowy powietrza PDS-22	śro, 27-04-07	wto, 27-04-20	0%	14 dn																											0%
48	10	Kolumna wstępna K-1	wto, 27-04-06	ob, 27-04-24	0%	19 dn																											0%
61	11	Kolumna destylacji atmosf. K-2	wto, 27-04-06	ob, 27-04-24	0%	19 dn																											0%
75	12	Kolumna przeparnicza K-3/1/2/3	wto, 27-04-06	ob, 27-04-24	0%	19 dn																											0%
86	13	Kolumna stabilizacyjna K-4	czw, 27-04-08	ob, 27-04-24	0%	17 dn																											0%
96	14	Kolumna rektyfikacyjna K-8	czw, 27-04-08	zw, 27-04-22	0%	15 dn																											0%
106	15	Kolumna osusacz K-7/1, K-7/2	pią, 27-04-09	śro, 27-04-21	0%	13 dn																											0%
114	16	Kolumna próżniowa K-5	wto, 27-04-06	ob, 27-04-24	0%	19 dn																											0%
127	17	Kolumna przeparnicza K-12/1/2/3/4	wto, 27-04-06	ob, 27-04-24	0%	19 dn																											0%
137	18	Elektrodehydrator EH-1A	pią, 27-04-09	zw, 27-04-22	0%	14 dn																											0%
145	19	Elektrodehydrator EH-1B	pią, 27-04-09	zw, 27-04-22	0%	14 dn																											0%
153	20	Elektrodehydrator EH-2A	pią, 27-04-09	zw, 27-04-22	0%	14 dn																											0%
161	21	Elektrodehydrator EH-2B	pią, 27-04-09	zw, 27-04-22	0%	14 dn																											0%
169	22	Zbiornik ZB-1	sob, 27-04-10	pon, 27-04-19	0%	10 dn																											0%
177	23	Zbiornik Z-1	czw, 27-04-08	pią, 27-04-16	0%	9 dn																											0%
185	24	Zbiornik Z-2	czw, 27-04-08	ob, 27-04-17	0%	10 dn																											0%
193	25	Zbiornik Z-3	czw, 27-04-08	ob, 27-04-17	0%	10 dn																											0%
201	26	Zbiornik Z-4	czw, 27-04-08	ob, 27-04-17	0%	10 dn																											0%

Wypad remontowy: 06.04 - 26/28.04.2027

Strona 2

[Handwritten signature]

92

Wypad remontowy: 06.04 - 26/28.04.2027

Strona 3

Р. С. В. Л. К.

92

Wypad remontowy: 06.04 - 26/28.04.2027

Strona 4

92

Wypad remontowy: 06.04 - 26/28.04.2027

Strona 5

92

Postój remontowy instalacji DRW-2 - 2027

Wypad produkcyjny: 01.04 - 02.05.2027

Wypad remontowy: 06.04 - 26/28.04.2027

Id.	Nr zakre	Nazwa zadania	Rozpoczęcie	Zakończenie	Wyk. %	Czas trwania	2027-kwietnia																												2027-maja																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
							19	21	23	25	27	29	31	02	04	06	08	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	02	04	06	08	10	12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
1149	146	Wymiennik T-23	wto, 27-04-06	wto, 27-04-20	0%	15 dn																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													

Postój remontowy instalacji DRW-2 - 2027

Wypad produkcyjny: 01.04 - 02.05.2027

Wypad remontowy: 06.04 - 26/28.04.2027

Id.	Nr zakre	Nazwa zadania	Rozpoczęcie	Zakończenie	Wyk. %	Czas trwania	2027-kwietnia 2027-maja																												
							19	21	23	25	27	29	31	02	04	06	08	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	02	04	06	08	10	11	
1331	173	Prace monterskie dla branży PiA	wto, 27-04-06	sob, 27-04-24	0%	19 dn																												0%	
1334	174	Instalacja zraszaczowa	pon, 27-04-19	sob, 27-04-24	0%	6 dn																												0%	
1335	175	Zakres "I" prace izolacyjne	pon, 27-03-22	śro, 27-05-12	0%	52 dn																													
1338	176	Budowa rusztowań	pon, 27-03-22	śro, 27-05-12	0%	52 dn																													
1341	177	Mycie kolumn, aparatów, ostatnie 3 dni tylko mycie posadzek	śro, 27-04-07	nie, 27-04-25	0%	19 dn																												0%	
1342	178	Mycie rurociągów GOP, GZY, WZO, WZM	pon, 27-04-12	czw, 27-04-22	0%	11 dn																												0%	
1343	179	Piece PC-1, PC-2 węzownice radiacji, chłodnice powietrzne - czyszczenie zewnętrzne gazami suchymi	pon, 27-04-19	czw, 27-04-22	0%	4 dn																												0%	
1344	180	Czyszczenia i próby kanalizacji DRW-2	pią, 27-04-23	nie, 27-04-25	0%	3 dn																												0%	
1345	181	Nadzory inspektorskie	pon, 27-03-15	sob, 27-05-15	0%	62 dn																													
1346	182	Prace wg Wykazu usterek	pon, 27-04-12	sob, 27-04-24	0%	13 dn																												0%	
1347	183	Rurociągi podlegające pod UDT – próby ciśnieniowe	wto, 27-04-06	pią, 27-04-23	0%	18 dn																												0%	
1348	184	Wkłady rurowe – badanie prądami wirowymi	wto, 27-04-13	czw, 27-04-22	0%	10 dn																												0%	
1349	185	Badania kolumn K-1, K-2, K-3 wg PROGRAMU	pią, 27-04-09	wto, 27-04-20	0%	12 dn																												0%	
1350	186	Badanie grubości (UTT) ścianek apar	pon, 27-03-15	zw, 27-04-22	0%	39 dn																												0%	
1351	187	Prace w br. B - Pompownie, naprawa konstrukcji - II etap.	pon, 27-03-22	pon, 27-04-26	0%	36 dn																												0%	
1352		Próby kompleksowe instalacji	nie, 27-04-25	on, 27-04-26	0%	2 dn																												0%	
1353																																			
1354	200	Rozdzielnice 0,4kV	wto, 27-04-06	on, 27-04-26	0%	21 dn																												0%	
1355	201	Rozdzielnia 6kV OPR-R14	wto, 27-04-06	on, 27-04-26	0%	21 dn																												0%	
1356	202	Silniki elektryczne	wto, 27-04-06	on, 27-04-26	0%	21 dn																												0%	
1357	203	Transformatory 6/0,4kV	wto, 27-04-06	on, 27-04-26	0%	21 dn																												0%	
1358	204	Zasuwy elektryczne	wto, 27-04-06	on, 27-04-26	0%	21 dn																												0%	
1359	205	Elektrodehydratory EH-1A/B i EH-2A/B	sob, 27-04-10	czw, 27-04-22	0%	13 dn																												0%	

Postój remontowy instalacji DRW-2 - 2027

Wypad produkcyjny: 01.04 - 02.05.2027

Wypad remontowy: 06.04 - 26/28.04.2027

Id.	Nr zakre	Nazwa zadania	Rozpoczęcie	Zakończenie	Wyk. %	Czas trwania	2027-kwietnia 19 21 23 25 27 29 31 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 02 04 06 08 10 12 2027-maja																						
1360	206	Napęd żaluzji chłodnic powietrznych	wto, 27-04-06	pon, 27-04-26	0%	21 dn	 0%																						
1361					0%																								
1362	300	Zawory regulacyjne i blokadowe	śro, 27-04-07	pią, 27-04-23	0%	17 dn	 0%																						
1363	301	Czujniki spiętrzające	śro, 27-04-07	pią, 27-04-23	0%	17 dn	 0%																						
1364	302	Przetworniki P, dP i TT oraz czujniki TE	wto, 27-04-06	sob, 27-04-24	0%	19 dn	 0%																						
1365	303	Analizatory i detektory	wto, 27-04-06	sob, 27-04-24	0%	19 dn	 0%																						
1366	304	Sensory liczników masowych	śro, 27-04-07	zw, 27-04-22	0%	16 dn	 0%																						
1367	305	Aparatura PiA cała instalacja (d-ż, m-ż i prace na instalacji)	wto, 27-04-06	pon, 27-04-26	0%	21 dn	 0%																						
1368	306	Aparatura PiA cała instalacja (próby funkcjonalne i rozruch)	wto, 27-04-06	nie, 27-05-02	0%	27 dn	 0%																						

Jarosław Dąbrowski

p.o. Kierownik
Zespół Inżynierów Kompleksu Destylacji
Branża Mechaniczna

Starszy Inżynier Procesów Produkcyjnych
Blok Przerobu Ropy
Wydział Destylacji-I

Marek Nowak

Inżynier Wsparcia Pro
Dział Utrzymania R
Kompleksu Destyl

Dawid Chaliński

Starszy Inżynier Wsparcia Produkcji
Dział Utrzymania Ruchu Kompleksu Destylacji

Marcin Liński

Kierownik
Dział Utrzymania Ruchu
Kompleksu Destylacji

Piotr Grabowski