

Harmonogram miesięczny postępu remontowego instalacji Ekstrakcji Bloku Aromatów																																							
09.04. - 06.05.2027r																																							
Id.	Nr zakresu rzeczowego	Nazwa zadania	Rozpoczęcie	Zakończenie	27-kwi-05							27-kwi-12							27-kwi-19							27-kwi-26							27-maj-03						
					05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	01	02	03	04	05	06	07	08	09
1	1	Przygotowanie instalacji do zatrzymania	pią, 27-04-09	czw, 27-05-06																																			
2	2	Kolumna C-201	czw, 27-04-15	czw, 27-04-29																																			
3	3	Kolumna C-202	czw, 27-04-15	czw, 27-04-29																																			
4	4	Kolumna C-502	czw, 27-04-15	pią, 27-04-23																																			
5	5	Wysyp i zasyp złoża C-201	nie, 27-04-18	sob, 27-04-24																																			
6	6	Wysyp i zasyp złoża C-202	nie, 27-04-18	sob, 27-04-24																																			
7	7	Wymiennik E-207	czw, 27-04-15	wto, 27-04-20																																			
8	8	Wymiennik E-210	czw, 27-04-15	pon, 27-04-26																																			
9	9	Wymiennik E-212	pią, 27-04-16	śro, 27-04-21																																			
10	10	Wymiennik E-301	śro, 27-04-21	śro, 27-04-28																																			
11	11	Wymiennik E-501	czw, 27-04-15	śro, 27-04-21																																			
12	12	Wymiennik E-503	czw, 27-04-15	pon, 27-04-19																																			
13	13	Wymiennik E-504	czw, 27-04-15	śro, 27-04-21																																			
14	14	Wymiennik E-505	czw, 27-04-15	wto, 27-04-20																																			
15	15	Wymiennik E-506	czw, 27-04-15	pon, 27-04-19																																			
16	16	Wymiennik E-902	śro, 27-04-21	pon, 27-04-26																																			
17	17	Wymiennik E-903A	śro, 27-04-21	śro, 27-04-28																																			
18	18	Wymiennik E-903B	śro, 27-04-21	śro, 27-04-28																																			
19	19	Chłodnica powietrzna E-202	nie, 27-04-18	nie, 27-04-25																																			
20	20	Chłodnica powietrzna E-206	nie, 27-04-18	nie, 27-04-25																																			
21	21	Zbiornik V-108A	czw, 27-04-22	pon, 27-04-26																																			
22	22	Zbiornik V-207	sob, 27-04-17	sob, 27-04-24																																			
23	23	Zbiornik V-301	śro, 27-04-21	wto, 27-04-27																																			
24	24	Zbiornik V-406	czw, 27-04-22	pon, 27-04-26																																			
25	5	Zbiornik V-407	wto, 27-04-20	nie, 27-04-25																																			
26	26	Zbiornik V-501	czw, 27-04-15	nie, 27-04-18																																			

Zadanie

Podział

Punkt kontrolny

Podsumowanie

Podsumowanie projektu

◆

Zadania zewnętrzne

Zewnętrzne punkty kontrolne

Zadanie nieaktywne

Nieaktywny punkt kontrolny

Podsumowanie nieaktywne

Zadanie ręczne

Tylko z czasem trwania

Rzutowanie podsumowania ręcznego

Podsumowanie ręczne

Tylko z rozpoczęciem

Tylko z zakończeniem

Termin ostateczny

Postęp

Ręczne (postęp)

Kierownik

Dział Utrzymania Ruchu Kompleksu Reformingów i Aromatów

Dariusz Zęga-Śniński

Starszy Inżynier Wsparcia Produkcji Dział Utrzymania Ruchu Kompleksu Reformingów i Aromatów

Główny Inżynier Zespół Inżynierów Aromatów

Piotr Polek

Data: 19.12.2025r

Strona 1

Harmonogram miesięczny postępu remontowego instalacji Ekstrakcji Bloku Aromatów																																										
09.04. - 06.05.2027r																																										
Id.	Nr zakresu rzeczowego	Nazwa zadania	Rozpoczęcie	Zakończenie	27-kwi-05							27-kwi-12							27-kwi-19							27-kwi-26							27-maj-03									
					05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10		
27	27	Zbiornik V-502	czw, 27-04-15	pon, 27-04-19																																						
28	28	Zbiornik V-511	wto, 27-04-20	pon, 27-04-26																																						
29	29	Zbiornik V-512	nie, 27-04-18	pon, 27-04-26																																						
30	30	Zbiornik V-901	wto, 27-04-20	sob, 27-04-24																																						
31	31	Filtr F-202A	sob, 27-04-17	śro, 27-04-21																																						
32	32	Filtr F-202B	nie, 27-04-18	śro, 27-04-21																																						
33	33	Filtr F-204A	pon, 27-04-19	czw, 27-04-22																																						
34	34	Filtr F-204B	wto, 27-04-20	sob, 27-04-24																																						
35	35	Filtry pomp procesowych	czw, 27-04-15	śro, 27-04-28																																						
	36	Rurociągi podlegające pod UDT - próby ciśnieniowe	pią, 27-04-16	śro, 27-04-28																																						
37	37	Naprawy rurociągów	sob, 27-04-17	nie, 27-04-25																																						
38	38	Czyszczenie zraszaczy instalacji	pczw, 27-04-15	śro, 27-04-28																																						
39	39	Armatura PiA	czw, 27-04-15	czw, 27-04-29																																						
40	40	Prace dodatkowe	pią, 27-04-16	śro, 27-04-28																																						
41	41	Przegląd zaworów PSV	pią, 27-04-16	śro, 27-04-28																																						
42	42	Regeneracja armatury zaporowej	czw, 27-04-15	czw, 27-04-29																																						
43	43	Mycie wymienników	pią, 27-04-16	pią, 27-04-23																																						
44	44	Mycie zbiorników i filtrów	pią, 27-04-16	nie, 27-04-25																																						
	45	Izolacja	pon, 27-03-29	pią, 27-05-14																																						
46	46	Rusztowania	pon, 27-03-29	czw, 27-05-13																																						
47	47	Antykorozja	czw, 27-04-15	pon, 27-04-19																																						
48	48	Przegląd kanalizacji	sob, 27-04-17	śro, 27-04-28																																						
49	49	Nadzór nad pracami remontowymi i harmonogramowanie	pią, 27-04-09	czw, 27-05-06																																						

Zadanie		Zadania zewnętrzne		Zadanie ręczne		Tylko z zakończeniem	
Podział		Zewnętrzne punkty kontrolne		Tylko z czasem trwania		Termin ostateczny	
Punkt kontrolny		Zadanie nieaktywne		Rzutowanie podsumowania ręcznego		Postęp	
Podsumowanie		Nieaktywny punkt kontrolny		Podsumowanie ręczne		Ręczne (postęp)	
Podsumowanie projektu		Podsumowanie nieaktywne		Tylko z rozpoczęciem			

Pracownik  
Dział Utrzymania Ruchu Kompleksu Reformingów i Aromatów

Dariusz Ziemiński

Starszy Inżynier Wsparcia Produkcji Dział Utrzymania Ruchu Kompleksu Reformingów i Aromatów

Główny Inżynier Zespół Inżynierów Aromatów

Piotr Polek

Artur Maciąg

Data: 19.12.2025r
Strona 2