

(Jednostka organizacyjna PSG sp. z o.o.)

**AKCEPTACJA DOSTARCZONEGO OBIEKTU PEŁNIĄCEGO ROLĘ
TYMCZASOWEJ STACJI GAZOWEJ****NR****z dnia**

Nr umowy / zamówienia z Wykonawcą:

Zadanie:

Nr elementu PSP:

Adres realizowanego obiektu:

Typ realizowanego obiektu:

Inwestor: PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu, ul. Za Groblą 8,
61-860 Poznań

Wykonawca:

Komisja stwierdza , że:**1. Dostarczono tymczasową stację gazową o parametrach:**

Lp	Wyszczególnienie		
1	Rodzaj gazu wg PN-C-04753: ☐ grupa E, ☐ podgrupa Lw, ☐ podgrupa Ls		
2	Źródło zasilania w gaz:		
3	Parametry gazociągu źródłowego w punkcie włączenia		
	<i>Średnica nominalna gazociągu DN</i>	<i>Maksymalne ciśnienie robocze MOP [MPa]</i>	<i>Rodzaj materiału</i>
4	Przepustowość stacji w m ³ /h w warunkach normalnych		
	Q [m ³ /h]:	Q _{min} [m ³ /h]:	Q _{max} [m ³ /h]:
5	Ciśnienie paliwa gazowego		
	a) wejściowe		b) wyjściowe
	c) zakres nastaw		
	MOP _{wej} [MPa/kPa]	P _{wej min} [MPa/kPa]	MOP _{wyj} [MPa/kPa]
			[MPa/kPa]

6	Wykaz elementów zrealizowanych w ramach przeprowadzonych robót:	
	Nazwa elementu:	Zakres wykonanych robót:
	ZZU wejściowy	
	Układ filtrów / filtroseparatorów	
	Układ podgrzewaczy	
	Układ redukcyjny	
	Kotłownia	
	Układ telemetrii	
	Instalacja nawaniania gazu	
	ZZU wyjściowy	
	Instalacja uziemiająca i odgromowa	
	Inne:.....	

2. Dostarczona tymczasowa stacja gazowa została poddana próbom ciśnieniowym zgodnie z poniższym wykazem:

a) Protokół z prób wytrzymałości i/lub szczelności nr SAP z dnia r.

3. Dostarczona tymczasowa stacja gazowa została posadowiona zgodnie z:

a) decyzją o pozwoleniu na budowę z dnia r. Nr wydaną przez/ zgłoszeniem zamiaru wykonania robót budowlanych z dnia r. / zaświadczeniem o braku sprzeciwu do rozpoczęcia robót budowlanych z dnia r. Nr.wydanego przez

b) projektem uzgodnionym z przedsiębiorstwem gazowniczym z dnia r. nr uzgodnienia:
 Wykonawca / autor *

4. Dostarczona tymczasowa stacja gazowa została połączona z gazociągiem/ przyłączem bazowym o średnicy i numerze inwentarzowym

Data wykonania połączenia r. przez

5. Pełną odpowiedzialność za eksploatację uruchomionej tymczasowej stacji gazowej przez cały okres jest użytkownika ponosi Wykonawca.
6. Na podstawie przeprowadzonej kontroli, sprawdzeniu kompletności zainstalowanej armatury i urządzeń, sprawdzeniu dokumentów, członkowie komisji stwierdzają, że obiekt będący przedmiotem akceptacji:
 - odpowiada / nie odpowiada* warunkom technicznym i nadaje się / nie nadaje się* do napełnienia paliwem gazowym,
 - spełnia / nie spełnia* wymagania potrzebne do przeprowadzenia rozruchu i ruchu próbnego,
 - posiada / nie posiada* w/w parametrów technicznych.
7. Komisja w n/w składzie akceptuje dostarczoną tymczasową stację gazową **z uwagami / bez uwag*** i przekazuje w/w obiekt do napełnienia paliwem gazowym.
8. Wykaz dokumentów stacji tymczasowej / załączników:
 - deklaracja zgodności producenta o wykonaniu części technologicznej stacji gazowej zgodnie z wymaganiami, ☐
 - wykaz zabudowanych rur, armatury i materiałów (zawierający m.in.: lokalizację, parametry techniczne, nr seryjny, rok produkcji nazwę producenta), ☐
 - atesty, świadectwa odbioru, świadectwa dopuszczenia wyrobów do obrotu i stosowania w budownictwie, deklaracje właściwości użytkowych, deklaracje zgodności, krajowe oceny techniczne oraz certyfikaty,
 - dokumentacja techniczno-ruchowa, ☐
 - świadectwa legalizacji urządzeń pomiarowych, ☐
 - dokumentacja do zarejestrowania urządzeń w UDT, ☐
 - świadectwa dopuszczenia urządzeń do pracy w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (Ex), ☐
 - dokumentacja fotograficzna, ☐
 - protokół z oczyszczenia wnętrza przewodu wejściowego, wyjściowego i obejściowego stacji gazowej, ☐
 - protokół wykonania robót zanikowych, ☐
 - protokół z prób wytrzymałości i/lub szczelności, ☐
 - dokumentacja dot. procesu spawania/zgrzewania, ☐
 - protokół odbioru powłoki izolacyjnej, ☐
 - protokoły z badań oraz pomiarów instalacji elektrycznych, uziemiających i odgromowych, ☐

- protokół odbioru instalacji / elementów ochrony katodowej (jeśli występują na obiekcie), ☐
- protokół sprawdzenia przewodów kominowych, ☐
- protokół dopuszczenia układu pomiarowego do eksploatacji, ☐
- protokół charakterystyk obwodów pomiaru ciśnienia i temperatury, ☐
- protokół z pomiaru posadzki antyelektrostatycznej, ☐
- protokół oceny stref zagrożenia wybuchem, ☐
- protokół sprawdzenia instalacji telemetrycznej i AKPiA, ☐
- formularz konfiguracyjny układu telemetry, ☐
- ☐

9. Dokument sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Inwestora i Wykonawcy.

10. Uwagi:

.....
.....
.....

Komisja w składzie:

L.p.	Funkcja	Imię i Nazwisko	Podpis
1	Przedstawiciel PSG sp. z o.o.		
2	Przedstawiciel Działu Stacji i Sieci Gazowych		
3	Kierownik robót / budowy*:		
4	Inspektor nadzoru (w zakresie zgodności z zapisami projektu budowlanego)		

*** niepotrzebne skreślić**

PSG sp. z o.o.