

2024 m. _____ mėn. _____ d.

Katilo techninio patikrinimo aktas
Nr. 20240515/15

Techn. Nr.:	K-3	Akto išrašymo data:	2024.05.15	Techn. Patikr. data:	2024.05.14
Identifikavimo kodas:	KA-01-00361 (IV)	Lokacija:	NPG; ŠE; EŠEG; K-3;		

Katilo parametrai

Terpė:	Dujinė	Plieno markė:	16ГHMA
--------	--------	---------------	--------

Leistina temperatūra °C:	Darbinė temperatūra; °C:	Leistinas slėgis būgne; bar:	Darbinis slėgis; bar:
350	350	158,87	158,87

Techninis patikrinimas:	VA	Patikrinimo priežastys:	Periodinis
-------------------------	----	-------------------------	------------

Patikrinimo rezultatai			
Nr.	Tikrinamas objektas	Patikrinimo rezultatai	Rekomendacijos
1	Atitiktis techninei dokumentacijai.	Pastabų nėra	
3	Vandens lygio prietaisai	Pastabų nėra	
10	Futeruotė	Apžiūrą atliko mechanikos skyriaus statinių techninės priežiūros ir remonto grupės vyr. inžinierius statybininkas.	
14	Seperacinis būgnas; Suvirintieji sujungimai	Būgno apatinės dalies suvirinimo sujungimai ir korpusas pažeisti opinės korozijos gyliu iki 1 mm. (Žiūr. foto Nr.01)	
15	Seperacinis būgnas; Išorinė būgno elementų būklė	Pastabų nėra	
16	Seperacinis būgnas; Vidinė būgno elementų būklė		

Patikrinimo rezultatai			
Nr.	Tikrinamas objektas	Patikrinimo rezultatai	Rekomendacijos
17	Seperacinis būgnas; Vidaus įrenginiai		
22	Ekonomaizerio paketai; Išorinė paketo elementų būklė	Ekonomaizerio paketų vamzdžiai apsinešę pelenų sluoksniu apie 5 mm..(Žiūr. foto Nr.31 ir Nr.32)	Nuo ekonomaizerio paketų nuvalyti pelenų sluoksnį.
28	Garų perkaitintuvas; Išorinė paketo elementų būklė	1. Nestatant pastolių atlikta konvektyvinių garų perkaitintojų KPP-1, KPP-2, KPP-3, KPP-4 apžiūra, kurios metu nustatyta, kad paketų vamzdžiai apsinešę pelenų sluoksniu apie 5 mm..(Žiūr. foto Nr.33+37) 2. Nestatant pastolių, per landos angas atlikta širminių garų perkaitintojų apžiūra, kurios metu nustatyta, kad paketų vamzdžiai apsinešę pelenų sluoksniu (Žiūr. foto Nr.38+39)	Nuo konvektyvinių ir širminių garų perkaitintuvų paketų nuvalyti pelenų sluoksnį.
45	Katilo kuryklos ekranai	Kuryklos ekranai apsinešę nežymiu juodos spalvos sluoksniu. (Žiūr. Foto Nr.40 ir Nr.41)	
46	Kiti tyrimai	2. Perejimo dūmtakyje po KPP-3 pelenų ir dulkių nuosėdos apie 100 mm. (Žiūr. Foto Nr.45+46) 3. Šaterio pade daug šiukšlių, vatos liekanų ir kitų nereikalingų daiktų. (Žiūr. Foto Nr.47+50) 5. Karštoje dėžėje pelenų ir dulkių liekanos. (Žiūr. Foto Nr.55+56)	2. Perėjimo dūmtakyje pašalinti pelenų ir dulkių nuosėdas. 3. Šateryje pašalinti nereikalingus daiktus ir šiukšles. 5. Karštoje dėžėje išvalyti pelenų ir dulkių liekanos.

Kito patikrinimo terminai:

Katilų HB 2027.12.03

Katilų VKP 2024.09.25

Katilų VA 2024.06.02

Papildomas patikrinimas:

Nuotraukos prie techninio patikrinimo akto punkto Nr. 22



Foto Nr.31



Foto Nr.32

Nuotraukos prie techninio patikrinimo akto punkto Nr. 28



Foto Nr.33



Foto Nr.34

Nuotraukos prie techninio patikrinimo akto punkto Nr. 28



Foto Nr.35



Foto Nr.36



Foto Nr.37



Foto Nr.38

Nuotraukos prie techninio patikrinimo akto punkto Nr. 28



Foto Nr.39

Nuotraukos prie techninio patikrinimo akto punkto Nr. 45



Foto Nr.40



Foto Nr.41

Nuotraukos prie techninio patikrinimo akto punkto Nr. 46

Nuotraukos prie techninio patikrinimo akto punkto Nr. 46



Foto Nr.45

Nuotraukos prie techninio patikrinimo akto punkto Nr. 46



Foto Nr.46



Foto Nr.47



Foto Nr.48

Nuotraukos prie techninio patikrinimo akto punkto Nr. 46



Foto Nr.50

Nuotraukos prie techninio patikrinimo akto punkto Nr. 46



Foto Nr.55



Foto Nr.55