

LK-2 AV-125

Po plaukiojančios galvutės gaubto Dir paskirstymo kameros dangčio A sumontavimo atlikti vamzdinio pluošto hidraulinių bandymą HB-13 bar. Sumontavus korpuso gaubtą C atlikti korpuso HB -20 bar ir pateikti TPT inžinieriui.

