

Darbai priskiriami užsakymui
skubus

TVIRTINU:

Algirdas Rimiškis

(Vardas, Pavardė, Parašas)

2026 m. _____ mėn. _____ d.

Statinio apžiūros aktas

Nr. (7.3-4) - 20251217/6

Mažeikių g. 75, Juodeikiai, Mažeikių r., 89453

Statinio adresas - NPG; GP-3; 65 KVARTALAS; Apšvietimo bokštai

Apžiūra - Specialioji

Apžiūros tikslas - įvertinti apšvietimo bokštas būklę

Žurnalo Nr. 291

Akto išrašymo data 2025-12-17

Apžiūros rezultatai			
Nr.	Konstruktyvas	Pastebėti defektai, deformacijos, gedimai	Rekomenduojami darbai defektams pašalinti
1	Apšvietimo bokštai	Apšvietimo bokštas AB-21 (2/13 kelio sankryža) Bokšto antikorozinė danga visiškai sunykusi, metalo paviršius aprūdijęs. Pamato betonas pažeistas. Tvirtinimo veržlės užbetonuotos	-bokštą demontuoti/ sumontuoti- 3,64t; -rifliuoto viršutinė metalo aikštelę pakeisti į cinkuotas groteles- 12m²; -pervirinti sujungimo nekokybiškas siūles, pašalinti virinimo broką ir pan.- 10 % viso kiekio; -dažomo bokšto paviršiaus plotas~ 50m²/t - 182m²; -paruošti metalo k-jų, kopėčių, aikštelių, ankerinių varžtų paviršius iki SA2½ švarumo klasės- 182m²; -padengti išorine dažymo sistema: I- as sluoksnis ≥120µm Interseal 670HS; II- as sluoksnis ≥60µm Interthane 990 RAL 7035- 182m²; -bokšto vertikalumą išstatyti 0,002H (m). Pateikti išpildomąją geodezinę nuotrauką; -atlikti pamato remontą; -po bokšto vertikalumo reguliavimo, užsukti konveržles, visą pamato antpolio (rostverko) paviršių nuvalyti ir užbetonuoti, kad uždengtų ankerinius varžtus su nuolydžiu į kraštus ≥2.5 proc.; -prtvirtinti ir nudažyti įžeminimo juostą; -betono ir bokšto rėmo lietimosi siūles užhermetinti.

Nuotraukos prie techninio patikrinimo punkto Nr. 1





Pastabos:

Apšvietimo bokšto remontą ir padengimą antikorozine danga Rangovas atlieka savo gam. bazėje (ne OL teritorijoje).
El. dalies remontas, keitimas- Užsakovo.

Techninį patikrinimą atliko:

Inžinierius statybininkas

Laimonas Urbietis

(Vardas, pavardė, parašas, data)

Suderinta:

Inžinierius statybininkas

Artūras Buselis

(Vardas, pavardė, parašas, data)