

Project Title: **TA2027**

Work package No: **M-KT-T-210**

Job No	OD / Division	Complex / Shop	Section / Dept.	Project DII	Description LT	Description ENG	List of Attachments	JobType	Contractor Type	Contact Person
TA49_1G4106_029	GP-2	KT-1	S-200/300		S-200 senos T-210 demontavimas, naujos T-210 sumontavimas proj. OLP02807	S-200 dismantling of old T-210, installation of new T-210 project OLP02807				
TA49_1G4106_029_004	GP-2	KT-1	S-200/300	STI-26-5/2-031_TA27	Liukų atidarymas	Opening of manways	GP2_T-210_Indo flansine informacija.pdf ; GP2_T-210_REM_schema.pdf	M	RREM	Jurevičius, Andrius
TA49_1G4106_029_006	GP-2	KT-1	S-200/300	STI-26-5/2-031_TA27	Lygmačių demontavimas.	Dismantling of level gauges.	GP2_T-210_aklinimo_schema.pdf	M	RREM	Jurevičius, Andrius
TA49_1G4106_029_013	GP-2	KT-1	S-200/300	STI-26-5/2-031_TA27	Lygmačių montavimas ir lygio kolonėlių, remontas, surinkimas	Installation of level gauges and repair, assembly of liquid chambers	GP2_T-210_lygio_kolonėlės.pdf	M	RREM	Jurevičius, Andrius
TA49_1G4106_029_015	GP-2	KT-1	S-200/300	STI-26-5/2-031_TA27	Aklių demontažas	Removal of blinds		M	RREM	Jurevičius, Andrius
TA49_1G4106_029_018	GP-2	KT-1	S-200/300	STI-26-5/2-031_TA27	Naujos talpos T-210 sumontavimas OLP02807	Installation of a new tank T-210 OLP02807	513011499CK_rev.1.pdf	M	RREM	Jurevičius, Andrius
TA49_1G4106_029_019	GP-2	KT-1	S-200/300	STI-26-5/2-031_TA27	Vamzdynų akliu mont/demontavimas, HB v-22/8; v-206/10A	Installation/dismantling of pipeline blinds, HT v-22/8; v-206/10A	GP2_v-22-8_aklinimo_HB_schema.pdf ; V.22-8 MEDZIAGU SPECIFIKACIJA.doc	M	RREM	Jurevičius, Andrius
TA49_1G4106_029_020	GP-2	KT-1	S-200/300	STI-26-5/2-031_TA27	Vamzdynų akliu mont/demontavimas, HB v-203/3	Installation/dismantling of pipeline blinds, HT v-203/3	GP2_v-203-3_aklinimo_HB_schema.pdf ; V.203-3 specifikacija.xls	M	RREM	Jurevičius, Andrius
TA49_1G4106_029_021	GP-2	KT-1	S-200/300	STI-26-5/2-031_TA27	Vamzdynų akliu mont/demontavimas, HB v-205/5; v-205/16	Installation/dismantling of pipeline blinds, HT v-205/5; v-205/16	GP2_v-205-5_Aklinimo_HB_schema.pdf ; GP2_v-205-16_aklinimo_HB_schema_.pdf ; V.205-5 medziagu sarasas.xls ; V.205-16 specifikacija .xls	M	RREM	Jurevičius, Andrius
TA49_1G4106_029_022	GP-2	KT-1	S-200/300	STI-26-5/2-031_TA27	Vamzdynų akliu mont/demontavimas, HB v-205/17	Installation/dismantling of pipeline blinds, HT v-205/17	GP2_v-205-17_aklinimo_HB_schema.pdf ; medziagu sarasas V.205-17.xls	M	RREM	Jurevičius, Andrius
TA49_1G4106_029_023	GP-2	KT-1	S-200/300	STI-26-5/2-031_TA27	Vamzdynų akliu mont/demontavimas, HB v-Dr.7,8	Installation/dismantling of pipeline blinds, HT v-Dr.7,8	GP2_v-Dr-7,8_Aklinimo_HB_schema.pdf ; V.Dr-7,8 specifikacija.xls	M	RREM	Jurevičius, Andrius

Job No	OD / Division	Complex / Shop	Section / Dept.	Project DII	Description LT	Description ENG	List of Attachments	JobType	Contractor Type	Contact Person
TA49_1G4106_029_024	GP-2	KT-1	S-200/300	STI-26-5/2-031_TA27	Aptarnavimo aikštelių ir laiptų demontavimas T-210 demontavimui.	Dismantling of service platforms and stairs for dismantling of T-210.	Aikštelė ant T-201.pdf ; Aikštelė prie T-210.pdf ; Lygio kolonėlių aikštelė.pdf ; Palipimas ant T-210.pdf ; Vertikalus palipimas.pdf	M	RREM	Jurevičius, Andrius
TA49_1G4106_029_025	GP-2	KT-1	S-200/300	STI-26-5/2-031_TA27	Aptarnavimo aikštelių ir laiptų montavimas ant naujos T-210	Installation of service platforms and stairs on the new T-210		M	RREM	Jurevičius, Andrius
TA49_1G4106_029_026	GP-2	KT-1	S-200/300	STI-26-5/2-031_TA27	Senos talpos T-210 demontavimas	Dismantling of the old T-210 tank	IMG_2501.JPG ; IMG_2488.JPG ; KT.T-210 Brėžinys 1.pdf ; GP2_T-210_Indo flansine informacija.pdf	M	RREM	Jurevičius, Andrius
TA49_1G4106_029_027	GP-2	KT-1	S-200/300	STI-26-5/2-031_TA27	Senos talpos T-210 išvežimas iš įrenginio.	Removal of the old T-210 tank from the facility.		M	RREM	Jurevičius, Andrius
TA49_1G4106_029_028	GP-2	KT-1	S-200/300	STI-26-5/2-031_TA27	Senos talpos T-210 demontavimas, naujos montavimas, projekto paruošimas	Dismantling of the old tank T-210, installation of a new one, project preparation		M	RREM	Jurevičius, Andrius
TA49_1G4106_029_029	GP-2	KT-1	S-200/300	STI-26-5/2-031_TA27	Senų betoninių pamatų remontas pagal apžiūros aktą.	Repair of old concrete foundations according to the inspection report.	IMG_2469.JPG	M	RREM	Jurevičius, Andrius
TA49_1G4106_029_031	GP-2	KT-1	S-200/300	STI-26-5/2-031_TA27	v-22/8 dalies demontavimas-montavimas, remontas pagal schemą.	Dismantling and installation of the v-22/8 pipeline section, repair according to the scheme.	GP2_v-22-8_REM_schema.pdf ; GP2_v-206-10A.pdf ; V.22-8 MEDZIAGU SPECIFIKACIJA.doc ; Medžiagu specifikacija-V.206-10A.doc	M	RREM	Jurevičius, Andrius
TA49_1G4106_029_032	GP-2	KT-1	S-200/300	STI-26-5/2-031_TA27	v-203/3 vamzdyno dalies demontavimas-montavimas, remontas pagal schemą.	Dismantling and installation of the v-203/3 pipeline section, repair according to the scheme.	GP2_v-203-3_Rem_schema.pdf ; V.203-3 specifikacija.xls	M	RREM	Jurevičius, Andrius
TA49_1G4106_029_033	GP-2	KT-1	S-200/300	STI-26-5/2-031_TA27	v-205/5; v-205/16 vamzdyno dalies demontavimas-montavimas, remont pagal schemą.	Dismantling and installation of the v-205/5; v-205/16 pipeline section, repair according to the scheme.	GP2_v-205-5_Rem_schema.pdf ; GP2_v-205-16_REM_schema.pdf ; V.205-5 medžiagu sarasas.xls ; V.205-16 specifikacija .xls	M	RREM	Jurevičius, Andrius
TA49_1G4106_029_034	GP-2	KT-1	S-200/300	STI-26-5/2-031_TA27	v-205/17 vamzdyno dalies demontavimas-montavimas, remontas pagal schemą.	Dismantling and installation of the v-205/17 pipeline section, repair according to the scheme.	GP2_v-205-17_Rem_schema_.pdf ; medžiagu sarasas V.205-17.xls	M	RREM	Jurevičius, Andrius

Job No	OD / Division	Complex / Shop	Section / Dept.	Project DII	Description LT	Description ENG	List of Attachments	JobType	Contractor Type	Contact Person
TA49_1G4106_029_035	GP-2	KT-1	S-200/300	STI-26-5/2-031 _TA27	v-Dr.7,8 vamzdyno dalies demontavimas-montavimas, remontas pagal schemą.	Dismantling and installation of the v-Dr.7,8 pipeline section, repair according to the scheme.	GP2_v-Dr-7,8_demontuojamas_ruožas..pdf ; GP2_v-Dr-7,8_Rem_schema_.pdf ; V.Dr-7,8 specifikacija.xls	M	RREM	Jurevičius, Andrius
TA49_1G4106_029_036	GP-2	KT-1	S-200/300	STI-26-5/2-031 _TA27	v-14/1 vamzdyno dalies demontavimas-montavimas, remontas pagal schemą.	Dismantling and installation of the v-14/1 pipeline section, repair according to the scheme.	GP2_v-14-1_vamzdyno_REM.pdf ; V.14-1 specifikacija.doc POPRAWKA.doc	M	RREM	Jurevičius, Andrius
TA49_1G4106_029_037	GP-2	KT-1	S-200/300	STI-26-5/2-031 _TA27	Suvirinimo siūlių terminis apdirbimas v-205/5; v-205/16; lygio kolonėlių.	Heat treatment of welds v-205/5; v-205/16; level columns.		M	RREM	Jurevičius, Andrius
TA49_1G4106_029_042	GP-2	KT-1	S-200/300	STI-26-5/2-031 _TA27	Naujos talpos T-210 HB pagal OLP02807 rekomendacijas.	New capacity T-210 HT according to OLP02807 recommendations.	513011499CK_rev.1.pdf	M	RREM	Jurevičius, Andrius
TA49_1G4106_029_043	GP-2	KT-1	S-200/300	STI-26-5/2-031 _TA27	Po rem. Padengti antikor danga. v-22/8; v-203/3; v-205/5; v-205/16; v-206/10A	After repair. Apply anti-corrosion coating. v-22/8; v-203/3; v-205/5; v-205/16; v-205/17; v-Dr.7,8		M	RREM	Jurevičius, Andrius
TA49_1G4106_029_045	GP-2	KT-1	S-200/300	STI-26-5/2-031 _TA27	Vamzdynų akliu mont/demontavimas, HB v-14/1	Installation/dismantling of pipeline blinds, HT v-14/1	GP2_v-14-1_vamzdyno_dem_aklinimo.pdf ; V.14-1 specifikacija .doc POPRAWKA.doc	M	RREM	Jurevičius, Andrius
TA49_1G4106_029_046	GP-2	KT-1	S-200/300	STI-26-5/2-031 _TA27	Aptarnavimo aikštelių ir laiptų padengimas antikorozinė danga, kur buvo remontas	Coating of service areas and stairs with anti-corrosion coating where repairs were made.		M	RREM	Jurevičius, Andrius