

REMONT CTA 2027 HARMONOGRAM C2

Id.	Tryb zadania	Nazwa zadania	Czas trwania	Rozpoczęcie	Zakończenie	Tekst1	Tekst2	
1		Postój remontowy CTA 2027	86,38 dn	nie, 27-03-14	wto, 27-06-08			
11		Kanalizacja PTA	22,38 dn	czw, 27-04-15	pią, 27-05-07	C2	1941537	
12		kanalizacja 20,38 dn		czw, 27-04-15	śro, 27-05-05	C2	1941537	
13		kanalizacja 20,38 dn		czw, 27-04-15	śro, 27-05-05	C2	1941537	
14		kanalizacja 20,38 dn		czw, 27-04-15	śro, 27-05-05	C2	1941537	
15		kanalizacja 8,38 dn		śro, 27-04-28	czw, 27-05-06	C2	1941537	
16		kanalizacja 11,38 dn		sob, 27-04-24	śro, 27-05-05	C2	1941537	
17		Porządki 2,38 dn		śro, 27-05-05	pią, 27-05-07	C2	1941537	
18		kanalizacja 13,38 dn		czw, 27-04-22	śro, 27-05-05	C2	1941540	
19		kanalizacja 13,38 dn		czw, 27-04-22	śro, 27-05-05	C2	1941540	
20		kanalizacja 13,38 dn		czw, 27-04-22	śro, 27-05-05	C2	1941540	
21		kanalizacja 13,38 dn		czw, 27-04-22	śro, 27-05-05	C2	1941540	
22		Porządki 2,38 dn		wto, 27-05-04	czw, 27-05-06	C2	1941540	

Usuwanie zalegających pozostałości ze studzienek kanalizacji PRZEMYSŁOWEJ, Sprawdzenie drożności linii łączących studzienki. Usuwanie nie

Usuwanie zalegających pozostałości ze studzienek kanalizacji DESZCZOWEJ, Sprawdzenie drożności linii łączących studzienki. Usuwanie niedr

Usuwanie zalegających pozostałości ze studzienek kanalizacji FEKALNEJ, Sprawdzenie drożności linii łączących studzienki. Usuwanie niedrozn

Firma czyszcząca, która wydobywa odpad, osusza jednorodną masę pakuje ją w worki Big- Bag 1000kg i odstawia w miejsce wyznaczone prz

Wykonanie testu drożności przy udziale SUR / Produkcja. Przygotowanie protokołu.

Prace porządkowe na instalacji, w miejscu pracy oraz przy pomieszczeniach socjalnych.

Wykonanie próby szczelności sieci kanalizacji PRZEMYSŁOWEJ KP zgodnie z Plot-planem Planu Generalnego oraz ze schematem z załącznika.

Wykonanie próby szczelności sieci kanalizacji DESZCZOWEJ KD zgodnie z Plot-planem Planu Generalnego oraz ze schematem z załącznika. Ru

Wykonanie próby szczelności sieci kanalizacji FEKALNEJ KF zgodnie z Plot-planem Planu Generalnego oraz ze schematem z załącznika. Układ

Aktualizacja dokumentacji, spis z natury, weryfikacja średnic oraz długości.

Usuwanie pozostałości poremontowych, czyszczenie stanowiska pracy Po wykonaniu zadania poinformować SUR.

Główny Inżynier
Wydział Produkcji
Zakład PTA
Rafał Trymerski

Starszy Inżynier Wsparcia Produkcji
Dział Utrzymania Ruchu
Kompleksu Kwasu Tereftalowego
Grzegorz Sołtysiak

Wzrostęstwie KP Kuleby
Grzegorz Olejniczak
Kierownik
Zespół Inżynierów Kompleksu Kwasu Tereftalowego
Branża Automatyczna i Elektryczna

Projekt: Harmonogram CTA 2027
Data: pon, 26-08-10

Zadanie

Podział

Punkt kontrolny

Podsumowanie

Podsumowanie projektu

Zadanie nieaktywne

Nieaktywny punkt kontrolny

Podsumowanie nieaktywne

Zadanie ręczne

Tylko z czasem trwania

Rzutowanie podsumowania ręcznego

Podsumowanie ręczne

Zadanie ręczne

Tylko z rozpoczęciem

Zadania zewnętrzne

Zewnętrzne punkty kontrolne

Termin ostateczny

Postęp

Ręczne (postęp)

Strona 1