

Zakres usługi

Opracowanie projektu wykonawczego zabudowy, prefabrykacja, dostawa i montaż przemysłowych ścianek, oddzielających konstrukcję etażerki od duktów komunikacyjnych.

Zabudowa dotyczy 9 pól etażerki (około 3x4 metry każde pole) – w załączeniu zwymiarowany rysunek konstrukcji z oznaczonymi polami do zabudowy oraz zdjęcia konstrukcji.

W każdym z pól należy wykonać odpowiedni stelaż z zamontowanym wypełnieniem.

Część dolną i górną wypełnienia wykonać z pełnych płyt, a środkową z przezroczystego poliwęglanu – podglądowy podział stref przedstawia załączony rysunek.

Uwarunkowania

Przed przystąpieniem do prefabrykacji, należy przekazać do zatwierdzenia projekt wykonawczy zabudowy.

Bezwzględnie wymagana jest wizja lokalna na obiekcie, w którym będą montowane ściany działowe.

Instalacja znajduje się na terenie chronionym Centrum Badawczo – Rozwojowego ORLEN, pod adresem ul. Łukasiewicza 35, 09-400 Płock.

Na kilka dni przed planowanym przyjazdem, należy skontaktować się z kierownikiem projektu – p. Marek Potalski, tel. 601-652-061, w celu uzgodnienia wizyty.

Konstrukcja, w której należy zabudować ściany działowe, znajduje się w hali odwzorowań Centrum. Przebywanie w hali i wykonywanie prac wymaga stosowania antyelektrostatycznej odzieży ochronnej, okularów ochronnych, kasków, wielogazowych detektorów osobistych (istnieje możliwość wypożyczenia) i odpowiedniego obuwia roboczego. Prosimy mieć to na uwadze przy planowaniu wizji lokalnej i wycenie usługi.