

	Protokół odbioru złącza izolującego Załącznik Nr 5 do Zasad projektowania i budowy ochrony przeciwkorozyjnej stalowych sieci gazowych	ZMS.04/51/2025/1/5
--	--	---------------------------

PROTOKÓŁ Nr _____ z dnia _____ 20____ r.
ODBIORU ZŁĄCZA IZOLUJĄCEGO

Zleceniodawca:	Wykonawca :
<i>(nazwa firmy/jednostki organizacyjnej):</i>	<i>(nazwa firmy/jednostki organizacyjnej):</i>

1. Nazwa gazociągu _____ kilometrów gazociągu _____
2. Współrzędne GPS : N _____ E _____
3. Rodzaj wykonywanych prac _____
(przykładowe wpisy: modernizacja stacji gazowej, ZZU, wymiana istniejącego monobloku, odseparowanie HDD, itd..)
4. Nr umowy/zlecenia _____
5. Dane dotyczące złącza izolującego (IPK lub monobloku)

Typ złącza izolującego/producent	
Nr seryjny złącza izolującego	
Rodzaj i grubość powłoki izolacyjnej zewnętrznej	
Rodzaj i grubość powłoki izolacyjnej wewnętrznej	
Rodzaj zabezpieczenia przepięciowego/producent	

6. Szkic sytuacyjny z pomiarem do stałych szczegółów terenu
(należy naszkicować miejsce montażu złącza izolującego z pomiarem do nadziemnych punktów charakterystycznych lub załączyć mapę/plan z wrysowaną lokalizacją złącza izolującego)

7. Pomiar szczelności powłoki izolacyjnej:

Badanie szczelności powłoki izolacyjnej dokonano poroskopem typ _____ nr _____

Dokument dopuszczenia przyrządu pomiarowego _____ data ważności _____

Parametry próby _____ [kV]

8. Ocena wyników badań powłoki izolacyjnej:

(Zakreślić znakiem X wynik badań)

Pozytywna	
Negatywna	

9. Schemat instalacji kablowych monobloku.

(należy załączyć schemat przyłączenia kabli przed i za monoblokiem zawierający opis typu kabli i ich oznaczenia, miejsce przyłączenia iskiernika)

10. Pomiar sprawności złącza izolującego

Data pomiaru : _____

Metoda pomiaru: _____

11. Przyrządy pomiarowe

TYP MIERNIKA	NUMER FABRYCZNY	DOKUMENT DOPUSZCZENIA (aktualny dokument dopuszczenia – świadczenie wzorcowania, kalibracji, sprawdzenia)	DATA WAŻNOŚCI DOKUMENTU DOPUSZCZENIA

	Protokół odbioru złącza izolującego Załącznik Nr 5 do Zasad projektowania i budowy ochrony przeciwkorozyjnej stalowych sieci gazowych		ZMS.04/51/2025/1/5

12. Wyniki pomiarów:

Miejsce pomiaru	Potencjał wzgl. Cu/CuSO4 w ziemi bliskiej		Potencjał wzgl. Cu/CuSO4 w ziemi dalekiej		Rezystancja złącza izolującego
	E _{ZAŁ} [V]	E _{WYŁ} [V]	E _{ZAŁ} [V]	E _{WYŁ} [V]	
Gazociąg (pomiar przed złączem)					
Gazociąg / stacja gazowa (pomiar za złączem)					

13. Ocena sprawności złącza izolującego:
(Zakreślić znakiem X wynik badań)

Pozytywna	
Negatywna	

14. Uwagi Inspektora Nadzoru _____

15. Załączniki

- _____
- _____
- _____
- _____

16. Uwagi i wnioski

Przyjęto do eksploatacji	
Nie przyjęto do eksploatacji	

(Zakreślić znakiem X)

Protokół sporządził:	Wykonawca	Inspektor Nadzoru	Przedstawiciel Jednostki Eksploatacyjnej
(data podpis) (imię i nazwisko)	(data podpis) (imię i nazwisko)	(data podpis) (imię i nazwisko)	(data podpis) (imię i nazwisko)