

Zatwierdzić

TP3/ 50/2015

POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.

Wzór R 116

ZAKRES RZECZOWY REMONTU



Załącznik do pozycji Nr

szczegółowego harmonogramu remontu.

Źródło finansowania			
MPK	Nr Projektu Naprawy	Nr Zlecenia Naprawy	Szacunkowa wartość remontu
874	15U874ABAUT001	567222/	

Nazwa	Kompleksu	ETYLENOPOCHODNYCH
	Obszaru	Instalacja Komponentowania Gazów Płynnych
	Obiektu	Instalacja pomiarowa FQ124B

Proponowany wykonawca remontu :

Planowany cykl remontu : 3 01.09.2015 – 18.09.2015
(ilość dni) (od) (do)

Charakter remontu : PLANOWY
planowy - pozaplanowy - awaryjny

Realizacja remontu planowana jest na : PIERWSZĄ .. zmianę

I	DANE CHARAKTERYSTYCZNE URZĄDZENIA Nr technologiczny .. FQ124B..... Nr fabryczny ... EH-FMC/11/01..... Nr archiwalny dok. technicznej Nr inwentarzowy Inne dane: Prod. Instalacji – Smith Meter GmbH (urządzenia f-my Endress+Hauser i Smith Meter).
II	Zakres remontu (wyszczególnienie zasadniczych czynności): 1. Legalizacja ponowna instalacji pomiarowej do gazu ciekłego LPG w skład której wchodzi licznik masowy PROMAS 84F, liczydło elektroniczne MicroLoad i urządzenia współpracujące – termin legalizacji należy uzgodnić i potwierdzić oraz zlecić wykonanie legalizacji OUM w Płocku a) Sprawdzenie i legalizacja wagi wzorcowej zlokalizowanej przy Bramie Nr 10 b) Ustalenia i współpraca z firmą ORLEN GAZ w sprawie dostarczenia cystem samochodowych potrzebnych podczas legalizacji.....

Ł. Ogiński

	2. Ewentualne kalibracje licznika lub urządzeń współpracujących.....
--	--

Kierownik
TP Wydział Ultramania Ruchu
Mirosław
Robert Wudecki



**NACZELNIK
OBWODOWEGO URZĘDU MIAR w PŁOCKU**

09 - 402 Płock ul. Harcerza Antolka Gradowskiego 5
tel./fax. (0-24) 262-29-96 e-mail: oum.warszawa.plock@gum.gov.pl

ŚWIADECTWO LEGALIZACJI PONOWNEJ

**PRZEDMIOT
LEGALIZACJI**

Stacjonarna instalacja pomiarowa do tankowania cystern samochodowych gazem ciekłym propan-butan.

Znak fabryczny instalacji: LGMS-50-ML-84F-40 Maksymalny strumień objętości $q_{max} = 1000 \text{ kg/min}$
Numer fabryczny instalacji: EH-FMC/11/01 Minimalny strumień objętości $q_{min} = 50 \text{ kg/min}$
Typ liczydła elektronicznego: Micro Load.net Dawka minimalna $V_{min} = 300 \text{ kg}$
Numer fabryczny czujnika objętości: DC052F02000 Rodzaj cieczy: propan-butan
Wytwórca czujnika objętości: Micro Motion Rok produkcji instalacji: 2011
Certyfikat badania typu WD: DE-10-MI005-PTB016
Wytwórca instalacji: Smith Meter GmbH

WNIOSKODAWCA PKN ORLEN S.A., 09-411 Płock, ul. Chemików 7

MIEJSCE

ZAINSTALOWANIA Licznik zamontowany na rurociągu nr 80-LPG-1351 Wydział Gazowy PKN ORLEN S.A.
LUB UŻYTKOWANIA 09-411 Płock, ul. Chmików 7 Działka C-13

WYMAGANIA

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać instalacje pomiarowe do ciągłego i dynamicznego pomiaru ilości cieczy innych niż woda, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontrol metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 4, poz. 23, z późn. zm.).

**ZAKRES
SPRAWDZEŃ**

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać instalacje pomiarowe do ciągłego i dynamicznego pomiaru ilości cieczy innych niż woda, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontrol metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 4, poz. 23, z późn. zm.).

**STWIERDZENIE
ZGODNOŚCI**

W wyniku sprawdzenia stwierdzono, że ww. przyrząd pomiarowy spełnia ww. wymagania. Na instalacji umieszczono 11 cech urzędu (zabezpieczające). Miejsca nałożenia cech podano na stronie 2 świadectwa.

**MIEJSCA
UMIESZCZENIA**

CECH URZĘDU

OKRES WAŻNOŚCI

Świadectwo traci ważność z dniem 30 września 2015 r.

ŚWIADECTWA

LICZBA STRON

ŚWIADECTWA

Świadectwo składa się z 2 stron.

ZNAK ZGŁOSZENIA OUM1-7/730/2014 r.

Z up. Naczelnika Urzędu



INSPEKTOR

Tomasz Turek

Data: 01.09.2014 r.

Niniejsze świadectwo może być okazywane lub kopiowane tylko w całości

Miejsce umieszczenia na instalacji cech urzędu (zabezpieczających) na :

1. tabliczka znamionowa instalacji:
2. czujnik temperatury:
3. liczydło elektroniczne:
4. czujnik objętości:
5. połączenie czujnika masy z rurociągiem:
6. zabezpieczenie przetwornika ciśnienia:
7. zaworze regulacji ciśnienia na wyjściu końcowym instalacji:

1 szt. 1PL7-85,1PL7
1 szt. 1PL7-85,1PL7
1 szt. 1PL7-85,1PL7
1 szt. 1PL7-85,1PL7
2 szt. 1PL7-85,1PL7
1 szt. 1PL7-85,1PL7
4 szt. 1PL7-85,1PL7

podpis legalizatora

INSPEKTOR

Tomasz Turek

Lech...