

34. Zestawienia montażowe i demontażowe:
Wykaz materiałów / urządzeń przewidzianych do demontażu

Nazwa zadania (skrótowa) Przebudowa elektroenergetycznej linii napowietrznej nN 0,4kV
 OBI/OBMBS 22/24316
 AiES.....-

Lp.	Nazwa materiału/urządzenia	Typ	Jednostka	Ilość [sztuk, m]	*Waga [kg]	Wstępna klasyfikacja przydatności do ponownej zabudowy [tak/nie]
1.	Żerdź żelbetowa	ALA-12	[sztuk]	10		nie
2.	Żerdź żelbetowa	ŻN-10	[sztuk]	7		nie
3.	Żerdź żelbetowa	ŻN-12	[sztuk]	3		nie
4.	Odciąg stalowy	-	[sztuk]	3		nie
5.	Konstrukcja krańcowa (stacyjna) 8xAL	-	[sztuk]	1		nie
6.	Poprzecznik przelotowy 3xAL (układ płaski)	-	[sztuk]	11		nie
7.	Poprzecznik narożny 3xAL (układ płaski)	-	[sztuk]	4		nie
8.	Poprzecznik krańcowy 3xAL (układ płaski)	-	[sztuk]	2		nie
9.	Trzon kabłąkowy 1xAL	-	[sztuk]	6		nie
10.	Trzon hakowy 1xAL	-	[sztuk]	11		nie
11.	Izolator porcelanowy		[sztuk]	68		
12.	Konstrukcja pod gniazdo bocianie	-	[sztuk]	2		nie
13.	Przewód	AL 35mm ²	[m]	4278	407	nie
14.	Przewód	AL 25mm ²	[m]	1426	97	nie
15.	Kabel	YAKY 4x50mm ²	[m]	12	12	nie

*Stosować do demontowanych przewodów, kabli. Obliczeń dokonać wg tabeli średnich ciężarów przewodów

07. 09. 2026

Data



Czytelny podpis sporządzającego