

Załącznik nr 6.1 Oświadczenie o wykonanych pomiarach/sprawdzeniach

OBI/OBM

Nazwa zadania

Lp.	Obiekt/ urządzenie	NR badania	Rodzaj pomiaru/próby/ badania/sprawdzenia	Wymagania normatywne	Uwagi	Wykonanie pomiaru [*tak/nie]	Prawidłowość pomiaru [*prawidłowy/ nieprawidłowy]
1. Wymagane protokoły badań linii napowietrznych WN i SN podczas modernizacji, remontu linii lub budowy nowej linii.	Linie napowietrzne WN i SN	1.1	Protokół badania skuteczności ochrony odgromowej	W celu zbadania skuteczności ochrony odgromowej dokonuje się pomiarów rezystancji uziemienia szupów linii z przewodami odgromowymi lub ograniczników przepięć na szupach tych linii, która powinna być nie większa niż: • 10 Ω - przy rezystywności gruntu < 1000 Ωm, • 15 Ω - przy rezystywności gruntu > 1000 Ωm.	(Ten zakres badań zawsze wykonuje wykonawca)		
		1.2	Protokół badania skuteczności ochrony przeciwporażeniowej	W celu zbadania skuteczności ochrony przeciwporażeniowej: • dla linii WN - dokonuje się bezpośredniego pomiaru napięć rażenia, • dla linii SN - dokonuje się pomiaru rezystancji uziemienia i przelicza się na wartość napięcia rażenia, a następnie uzyskane wyniki odnieść do poziomu napięć dopuszczalnych w PN-EN 50341.	(Ten zakres badań zawsze wykonuje wykonawca)		
		1.3	Protokół badania zwisów i napiężeń przewodów.	Zgodnie z normą na podstawie której linia została wybudowana (PN/E - 5100 – 1998 oraz PN_EN_50341)	(Ten zakres badań zawsze wykonuje wykonawca)		
		1.4	Protokół geodezyjny pomiaru pionowości szupów linii 110 kV	Odstąpienie nie większe niż 0,5 % (w odniesieniu do wysokości stupa)	(Ten zakres badań zawsze wykonuje wykonawca)		

Pomiary wykonał

(data, imię i nazwisko, uprawnienia)

Pomiary sprawdził

(data, imię i nazwisko, uprawnienia)