

Wykaz materiałów / urządzeń przewidzianych do demontażu

Nazwa zadania (skrótowa)

Przebudowa elektroenergetycznej linii napowietrznej nN 0,4kV

OBI/OBMBS

22/24362

AiES..... -

Lp.	Nazwa materiału/urządzenia	Typ	Jednostka	Ilość [sztuk, m]	*Waga [kg]	Wstępna klasyfikacja przydatności do ponownej zabudowy [tak/nie]
1.	Żerdź żelbetowa	ŻN-10	[sztuk]	9		nie
2.	Żerdź żelbetowa	ŻN-9	[sztuk]	13		nie
3.	Żerdź żelbetowa	ŻN-8	[sztuk]	2		nie
4.	Żerdź z betonu sprężonego	ALA-12	[sztuk]	2		nie
5.	Konstrukcja krańcowa (stacyjna) 4xAL	-	[sztuk]	1		nie
6.	Poprzecznik przelotowy 4xAL (układ płaski)	-	[sztuk]	16		nie
7.	Poprzecznik narożny 4xAL (układ płaski)	-	[sztuk]	2		nie
8.	Poprzecznik krańcowy/odporowy 4xAL (układ płaski)	-	[sztuk]	5		nie
9.	Izolator porcelanowy	-	[sztuk]	96		nie
10.	Konstrukcja pod gniazdo bocianie	-	[sztuk]	2		nie
11.	Przewód (linia napowietrzna)	AL 35mm ²	[m]	5432	516	nie
12.	Przewód (linia napowietrzna)	AL 25mm ²	[m]	188	13	nie

*Stosować do demontowanych przewodów, kabli. Obliczeń dokonać wg tabeli średnich ciężarów przewodów

08. 07. 2026

Data

Czytelny podpis sporządzającego