


Kabelio Linijos Nr.	Trasa		Kabelis					
			Projektuojama			Sumontuota		
	Kabelio linijos pradžia	Kabelio linijos pabaiga	Techninė charakter.	Gyslų kiekis, skerspjūvio plotas	Ilgis +8%, m	Techninė charakter.	Gyslų kiekis, skerspjūvio plotas	Ilgis +8%, m
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53J1-1-17JR453	Š53-04 n.101	17JR453	H07 VVZ4-U	4G185	90			
31J1-1-19JR431	Š31-04 n.31	19JR431	H07 VVZ4-U	4G185	175			
53J1-1-BS-NMŠ1-1	17JR453, g.2	BS-NMŠ-1 darbinis įvadas	H07 VV-U	5G6	35			
53J1-1--BSNMŠ2-2	17JR453, g.3	BS-NMŠ-2 rezervinis įvadas	H07 VV-U	3G25	35			
31J1-1--BSNMŠ2-1	19JR431, g.2	BS-NMŠ-2 darbinis įvadas	H07 VV-U	5G6	35			
31J1-1--BS-NMŠ1-2	19JR431, g.3	BS-NMŠ-1 rezervinis įvadas	H07 VV-U	3G25	35			
53J1-1-BS-PS-1	BS-NMŠ-1, išėjimas	BS-PS-1, l	H07 VV-U	3G16	10			
31J1-1-BS-PS-2	BS-NMŠ-2, išėjimas	BS-PS-2, l	H07 VV-U	3G16	10			

SUDERINTA
Elektros ir automatikos skyrius
Techninės kontrolės ir analizės grupė

0	2026-02	Vykdymui
Laida	Data	Keitimų pavadinimas (priežastis)
Atestato Nr.	 <div>UAB "Orlen Service Lietuva", Juodeikiai LT-89468 Mažeikių r. Tel.(8-443) 92826 Faks. (8-443) 92701</div>	875-50 ŠILUMINĖS ELKTRINĖS BENDRASTOTINIŲ ĮRENGINIŲ AUTOMATIZUOTOS VALDYMO SITEMOS ATNAUJINIMAS
6305		
33444	PDV K.Martinaitis	2026-02
	Inž. G.Tupikas	2026-02
Etapas	AB "ORLEN Lietuva"	Mastelis
TDP	Užsakovo Nr. OLP02829	Lapas 1 Lapų 1 Laida 0
		OLP02829-272572/701-875-00-TDP-E - KZ