

OBI/OBM.....Nazwa zadania.....

Lp.	Obiekt/ urządzenie	NR badania	Rodzaj pomiaru/próby/ badania/sprawdzenia	Wymagania normatywne	Uwagi	Wykonanie pomiaru [*tak/nie]	Prawidłowość pomiaru [*prawidłowy/ nieprawidłowy]
5. Wymagane protokoły badań rozdzielnic nn podczas prowadzenia modernizacji , remontu lub budowy.	Rozdzielnice nn	5.1	Protokół sprawdzenie w zakresie poprawności montażu	Zgodnie w dokumentacja techniczna i wymaganiami wytwórcy	( Ten zakres badań zawsze wykonuje wykonawca )		
		5.2	Protokół sprawdzenia ciągłości połączeń układów ochronnych z przewodem uziemiającym	<ul style="list-style-type: none"><li>Zgodnie w dokumentacja techniczna i wymaganiami wytwórcy</li></ul>	( Ten zakres badań zawsze wykonuje wykonawca )		
		5.3	Protokół pomiaru rezystancji izolacji obwodów głównych	<ul style="list-style-type: none"><li>Nie mniej niż 1.000MΩ</li></ul>	( Ten zakres badań zawsze wykonuje wykonawca )		
		5.4	Komplet badań fabrycznych rozdzielnic		( Ten zakres badań zawsze wykonuje wykonawca ) lub EOP jeżeli jest dostawa inwestorska		

Pomiary wykonał.....  
(data, imię i nazwisko, uprawnienia)

Pomiary sprawdził.....  
(data, imię i nazwisko, uprawnienia)