

Białystok, 27.03.2026r.

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Białymstoku
ul. Gen. Stanisława Sosabowskiego 24, 15-182 Białystok
tel. 224443333, faks 85 664 59 80

Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym
tel. 85 6756806, faks 85 6459 80
joanna.dawidziuk@psgaz.pl

PROGAZ Ryszard Juszcak
ul. Niepodległości 25A
12-100 Szczytno

Wasz znak:

Nasz znak: PSGBI.ZMSM.764.038.2026

Dot.: wniosku o uzgodnienie dokumentacji projektowej sieci gazowej.

Szanowny Panie,

W odpowiedzi na Pana wniosek o uzgodnienie dokumentacji projektowej sieci gazowej w m. Białystok ul. Chodkiewicza, Warneńczyka dz. 2006, 2008, 2009, 2028, 2031, 2030, 2029, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 20017 opracowanej przez projektanta Ryszarda Juszcak - PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Białymstoku informuje, iż w dniu 27.03.2026r. uzgodniono pozytywnie przedmiotową dokumentację projektową (nr uzgodnienia 062/G/2026).

Dokumentację opracowano zgodnie z warunkami technicznymi budowy/przebudowy sieci gazowej Nr PSGBI/ZMSM/G/035/23 z dnia 27.06.2023r. oraz obowiązującymi przepisami i normami.

W związku z powyższym uzgadnia się pozytywnie projekt budowy gazociągu średniego ciśnienia PE dn 63 mm i przyłączy gazowych dn 25 mm wraz z przełączeniem istniejących gazociągów - pod warunkiem spełnienia niżej wymienionych uwag:

1. WYKONAWCA przed przystąpieniem do robót dokona usunięcia krzewostanu ze strefy projektowanego gazociągu na działce 2009 zgodnie z pismem ZDM-IV.4234.38.2026 z dnia 24.02.2026 r.
2. WYKONAWCA otrzyma zgodę na zajęcie pasa drogowego i prowadzenie robót budowlanych, a w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury oraz zostanie złożony wniosek o umieszczenie urządzenia w pasie drogowym.
3. WYKONAWCA przed rozpoczęciem robót winien opracować i uzgodnić w **PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Białymstoku, Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym** - kartę technologiczną łączenia rur i kształtek PE
4. Roboty ziemne w obszarze strefy kontrolowanej istniejącego gazociągu – 1,0 m - należy wykonywać z należytą starannością i ostrożnością, natomiast roboty ziemne w bezpośrednim sąsiedztwie przewodu gazowego, tj. mniej niż 0,5 m należy wykonywać ręcznie.
5. W przypadku uszkodzenia sieci gazowej należy wstrzymać prace i niezwłocznie powiadomić Pogotowie Gazowe tel. 992. Koszty związane z uszkodzeniem sieci gazowej w trakcie wykonywanych prac ponosi Wykonawca.

6. Przelączenie gazociągu i przyłączy gazowych wykona **PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Białymstoku Gazownia w Białymstoku** na podstawie - zlecenia - protokołu odbioru technicznego sieci gazowej.
7. Wykonawca jest zobowiązany do powiadomienia Zakładu Gazowniczego w Białymstoku – Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym w przypadku stwierdzenia kolizji istniejącej sieci gazowej z projektowanym uzbrojeniem nie przewidzianej projektem w celu rozwiązania problemu technicznego.
8. Wykonawca jest zobowiązany do:
 - odtworzenia na swój koszt naruszonej struktury gruntu w obrębie istniejącej sieci gazowej oraz oznakowania sieci gazowej,
 - zabezpieczenia istniejącej sieci gazowej na czas prowadzenia robót ziemnych w strefie kontrolowanej sieci gazowej.
9. W przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy mapą zasadniczą zastosowaną do celów projektowych, a stanem faktycznym w terenie, należy dokonać ponownego uzgodnienia projektu budowlanego obejmującego rozwiązanie wzajemnego usytuowania obiektów.
10. Uzgodnienie obejmuje okres ważności 2 lata.

Z poważaniem

KIEROWNIK
Sektora Ewidencji Majątku i Uzgodnień

Małgorzata Rakowska-Krawczyńska

Pismo sporządziła: Joanna Dawidziuk