

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zakupu: Kontener biurowy

I. WYMAGANIA OGÓLNE

1. Termin dostawy i adres dostawy

Dostawa przedmiotu do **30 listopada 2026 roku**, Warszawa, Benetta 2

2. Termin ważności oferty:

Ważność złożonej oferty 30 dni.

II. WYMAGANIA TECHNICZNE

- wymiary zewnętrzne - 2435x6055x2900mm,
- rama stalowa, wykonana z kształowników zimnogiętych, połączenia spawane,
- dwuwarstwowe zabezpieczanie antykorozyjne podkładem epoksydowym i farbą poliuretanową,
- ściany wykonane z płyty warstwowej z rdzeniem PIR o grubości 120mm,
- stropodach wykonany z płyty warstwowej z rdzeniem PIR o grubości 80mm, dodatkowa izolacja z wełny mineralnej o grubości 100mm,
- pokrycie dachowe z blachy ocynkowanej, zaginanej na rąbek,
- podłoga o nośności 200kg/m², pokryta wykładziną PVC przystosowaną do użytkowania w pomieszczeniach o wysokiej intensywności użytkowania,
- izolacja termiczna podłogi - wełna mineralna o grubości 100mm,
- okna aluminiowe, wykonane z profili z izolacją termiczną, dwudzielne (fix + RU) o wymiarach 2000x1500mm, szyba dwukomorowa, $U_w=0,9$ W/m²K (2szt) – po 1 szt. na każdej z dłuższych ścian,
- drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe, wykonane z profili z izolacją termiczną o wymiarach 900x2100mm, szyba dwukomorowa, $U_d=1,3$ W/m²K – montaż na ścianie szczytowej,
- instalacja elektryczna z zabezpieczeniem różnicowo-prądowym i antyprzepięciowym,
- 3 gniazda elektryczne podwójne, 230V,
- oświetlenie LED, lampy hermetyczne 2x18W (2szt),
- klimatyzator z funkcją grzania, moc 3,5kW (jednostka wewnętrzna zamontowana na wolnej ścianie szczytowej)
- -kolor zewnętrzny RAL7016, kolor wewnętrzny RAL901.