Harmonogram: Postój Remontowy instalacji Wytwórnia Wodoru I - 2026r.

Wypad produkcyjny: 08.04 - 07.05.2026 r.
Wypad remontowy: 11.04 - 03.05.2026 r.

Id.	Zakres	Nazwa zadania	Czas trwania	Rozpoczęcie	Zakończenie
1		**POSTÓJ REMONTOWY INSTALACJI WYTWÓRNIA WODORU I**	**30 dn**	**śro, 26-04-08**	**czw, 26-05-07**
2		**Wypad Produkcyjny**	**30 dn**	**śro, 26-04-08**	**czw, 26-05-07**
3		**Wypad Remontowy**	**23 dn**	**sob, 26-04-11**	**nie, 26-05-03**
4		**Branża Mechaniczna**	**33 dn**	**sob, 26-04-11**	**śro, 26-05-13**
5	1	M-ż i d-ż zaślepek - zatrzymanie i rozruch instalacji	7 dn	śro, 26-04-08	czw, 26-05-07
6	2	Reformer H-101 - prace mechaniczne	18 dn	nie, 26-04-12	śro, 26-04-29
7	3	Reformer H-101 - rewizja UDT wężownic konwekcyjnych	18 dn	czw, 26-04-16	nie, 26-05-03
8	4	Reformer H-101 - czyszczenie zewnętrzne wężownic konwekcyjnych	10 dn	czw, 26-04-16	sob, 26-04-25
9	5	Kocioł E-101 - rewizja UDT	18 dn	pon, 26-04-13	czw, 26-04-30
10	6	Podgrzewacz pary E-102 - d-ż i m-ż ze stanowiska	23 dn	sob, 26-04-11	nie, 26-05-03
11	7	Podgrzewacz pary E-102 - rewizja UDT, próby ciśnieniowe	23 dn	sob, 26-04-11	nie, 26-05-03
12	8	Wymiennik E-103A - d-ż i m-ż ze stanowiska	23 dn	sob, 26-04-11	nie, 26-05-03
13	9	Wymiennik E-103A - rewizja i próba UDT	23 dn	sob, 26-04-11	nie, 26-05-03
14	10	Wymiennik E-103B - d-ż i m-ż ze stanowiska	23 dn	sob, 26-04-11	nie, 26-05-03
15	11	Wymiennik E-103B - rewizja wewnętrzna UDT, próby ciśnieniowe	23 dn	sob, 26-04-11	nie, 26-05-03
16	12	Wymiennik E-104 - rewizja UDT, próby ciśnieniowe	18 dn	pon, 26-04-13	czw, 26-04-30
17	13	Wymiennik E-105 - rewizja UDT, próby ciśnieniowe	18 dn	pon, 26-04-13	czw, 26-04-30
18	14	Wymiennik E-106 - rewizja i próba UDT	18 dn	pon, 26-04-13	czw, 26-04-30
19	15	Wymiennik E-107 - rewizja UDT, próby ciśnieniowe	18 dn	pon, 26-04-13	czw, 26-04-30
20	16	Wymiennik E-108A - rewizja UDT, próby ciśnieniowe	18 dn	pon, 26-04-13	czw, 26-04-30
21	17	Wymiennik E-108B - rewizja UDT, próby ciśnieniowe	18 dn	pon, 26-04-13	czw, 26-04-30
22	18	Wymiennik E-109 - rewizja UDT, próby ciśnieniowe	18 dn	pon, 26-04-13	czw, 26-04-30
23	19	Wymiennik E-110 - rewizja UDT, próby ciśnieniowe	18 dn	pon, 26-04-13	czw, 26-04-30
24	20	Chłodnice powietrzne EA-101/1-6 - rewizje i próby UDT	16 dn	śro, 26-04-15	czw, 26-04-30
25	21	Chłodnica powietrzna EA-102 - rewizja i próba UDT	16 dn	śro, 26-04-15	czw, 26-04-30
26	22	Chłodnice powietrzne EA-101/1-6 - czyszczenie zewnętrzne rur	5 dn	pon, 26-04-13	pią, 26-04-17
27	23	Chłodnica powietrzna EA-102 - czyszczenie zewnętrzne rur	2 dn	czw, 26-04-16	pią, 26-04-17
28	24	Chłodnice oleju C-104A/B - d-ż, czyszczenie, m-ż	7 dn	sob, 26-04-18	pią, 26-04-24
29	25	Filtr benzyny FB-1 - rewizja i próba UDT	12 dn	sob, 26-04-18	śro, 26-04-29
30	26	Reaktor R-102A - rewizja i próba UDT	14 dn	sob, 26-04-11	pią, 26-04-24
31	27	Reaktor R-102B - rewizja i próba UDT	14 dn	pon, 26-04-13	nie, 26-04-26
32	28	Reaktor R-103 - rewizja i próba UDT	14 dn	śro, 26-04-15	wto, 26-04-28
33	29	Reaktor R-104 - rewizja i próba UDT	11 dn	czw, 26-04-23	nie, 26-05-03
34	30	Prace monterskie i próby ciśnieniowe	12 dn	śro, 26-04-22	nie, 26-05-03
35	31	Zbiornik V-101 - rewizja UDT, próba ciśnieniowa	18 dn	wto, 26-04-14	pią, 26-05-01
36	32	Zbiornik V-102 - rewizja UDT, próba ciśnieniowa	18 dn	wto, 26-04-14	pią, 26-05-01
37	33	Zbiornik V-103 - rewizja UDT, próba ciśnieniowa	18 dn	wto, 26-04-14	pią, 26-05-01
38	34	Zbiornik V-104 - rewizja UDT, próba ciśnieniowa	18 dn	wto, 26-04-14	pią, 26-05-01
39	35	Zbiornik V-105 - rewizja UDT, próba ciśnieniowa	18 dn	wto, 26-04-14	pią, 26-05-01
40	36	Zbiornik V-106 - rewizja UDT, próba ciśnieniowa	18 dn	wto, 26-04-14	pią, 26-05-01
41	37	Zbiornik V-107 - rewizja UDT, próba ciśnieniowa	18 dn	wto, 26-04-14	pią, 26-05-01
42	38	Zbiornik V-110 - rewizja wewnętrzna UDT	18 dn	wto, 26-04-14	pią, 26-05-01
43	39	Zbiornik V-115 - rewizja i próba UDT	18 dn	wto, 26-04-14	pią, 26-05-01
44	40	Depulsator C-104A - V-113A - rewizja UDT, próba ciśnieniowa	15 dn	nie, 26-04-12	nie, 26-04-26
45	41	Depulsator C-104A - V-114A1 - rewizja UDT, próba ciśnieniowa	17 dn	nie, 26-04-12	wto, 26-04-28
46	42	Depulsator C-104A - V-114B1 - rewizja UDT, próba ciśnieniowa	17 dn	nie, 26-04-12	wto, 26-04-28
47	43	Depulsator C-104B - V-113B - rewizja UDT, próba ciśnieniowa	17 dn	nie, 26-04-12	wto, 26-04-28
48	44	Depulsator C-104B - V-114A2 - rewizja UDT, próba ciśnieniowa	17 dn	nie, 26-04-12	wto, 26-04-28
49	45	Depulsator C-104B - V-114B2 - rewizja UDT, próba ciśnieniowa	17 dn	nie, 26-04-12	wto, 26-04-28
50	46	Depulsator C-103 - V-111 - rewizja UDT, próba ciśnieniowa	9 dn	czw, 26-04-16	pią, 26-04-24
51	47	Depulsator C-103 - V-112 - rewizja UDT, próba ciśnieniowa	9 dn	czw, 26-04-16	pią, 26-04-24
52	48	Podgrzewacze powietrza X-106C1, C2 - rewizja i próba UDT	12 dn	czw, 26-04-16	pon, 26-04-27
53	49	Filtr wodoru X-108 - rewizja i próba UDT	12 dn	czw, 26-04-16	pon, 26-04-27
54	50	Zawory bezpieczeństwa - d-ż, ustawianie, m-ż	20 dn	nie, 26-04-12	pią, 26-05-01
55	51	Armatura technologiczna - d-ż, regeneracja, m-ż	20 dn	nie, 26-04-12	pią, 26-05-01
56	52	Armatura PiA - d-ż i m-ż	20 dn	nie, 26-04-12	pią, 26-05-01
57	53	Prace izolacyjne	40 dn	sob, 26-04-04	śro, 26-05-13
58	54	Prace rusztowaniowe	40 dn	sob, 26-04-04	śro, 26-05-13
59	55	Regulacja zwieszeń sprężynowych	11 dn	czw, 26-04-23	nie, 26-05-03
60	56	Pomiary grubości aparatów, rurociągów UDT, ZDT i SUR	20 dn	nie, 26-04-12	pią, 26-05-01
61	57	Przygotowanie do badań - króćce i osłony termopar	18 dn	pon, 26-04-13	czw, 26-04-30
62	58	Badanie LEO Scan rur katalitycznych Reformera H-101	4 dn	śro, 26-04-29	sob, 26-05-02
63	59	Badanie wkładów aparatów prądami wirowymi	16 dn	wto, 26-04-14	śro, 26-04-29
64	60/1	Czyszczenie wymienników	16 dn	wto, 26-04-14	śro, 26-04-29
65	60/2	Czyszczenie zbiorników	16 dn	wto, 26-04-14	śro, 26-04-29
66	61	Wymiana zwężki układu wlotowego Reformera H-101	10 dn	pon, 26-04-20	śro, 26-04-29
67	64	Przegląd, czyszczenie i próby funkcjonalne kanalizacji	5 dn	śro, 26-04-29	nie, 26-05-03
68	65	Prace monterskie, usuwanie nieszczelności	8 dn	sob, 26-04-25	sob, 26-05-02
69	66	C-101 - czyszczenie kanału dolotowego dmuchawy	10 dn	śro, 26-04-15	pią, 26-04-24
70	67	Nadzór inspektorski	27 dn	sob, 26-04-11	czw, 26-05-07
71		**Branża Technologiczna**	**23 dn**	**sob, 26-04-11**	**nie, 26-05-03**
72	Zleca PR-10/1	Wyładunek katalizatora - reaktor R-102A	2 dn	wto, 26-04-14	śro, 26-04-15
73	Zleca PR-10/1	Wyładunek katalizatora - reaktor R-102B	2 dn	czw, 26-04-16	pią, 26-04-17
74	Zleca PR-10/1	Wyładunek katalizatora - reaktor R-103	2 dn	sob, 26-04-18	nie, 26-04-19
75	ca PR-1	Załadunek katalizatora - reaktor R-102A	2 dn	pon, 26-04-20	wto, 26-04-21
76	ca PR-1	Załadunek katalizatora - reaktor R-102B	2 dn	śro, 26-04-22	czw, 26-04-23
77	ca PR-1	Załadunek katalizatora - reaktor R-103	2 dn	pią, 26-04-24	sob, 26-04-25
78	Zleca PR-10/1	Wyładunek katalizatora - reaktor R-104	2 dn	nie, 26-04-26	pon, 26-04-27
79	Zleca PR-10/1	Załadunek katalizatora - reaktor R-104	2 dn	śro, 26-04-29	czw, 26-04-30
80		**Branża Budowlana**	**23 dn**	**sob, 26-04-11**	**nie, 26-05-03**
81	BUD-01	Kolektor wylotowy Reformera H-101 - prace w branży budowlanej	23 dn	sob, 26-04-11	nie, 26-05-03
82	BUD-02	Reformera H-101 - prace w branży budowlanej	23 dn	sob, 26-04-11	nie, 26-05-03
83	BUD-03	Kocioł E-101 - prace w branży budowlanej	23 dn	sob, 26-04-11	nie, 26-05-03
84	BUD-04	Fundamenty dmuchawy C-101 i C-102 - prace w branży budowlanej	16 dn	pon, 26-04-13	wto, 26-04-28
85		**Branża Elektryczna**	**23 dn**	**sob, 26-04-11**	**nie, 26-05-03**
86	E1	Instalacja odgromowa i uziemiająca.	18 dn	sob, 26-04-11	wto, 26-04-28
87	E2	Instalacja oświetlenia podstawowowego oraz awaryjnego budowy EEx.	16 dn	sob, 26-04-18	nie, 26-05-03
88	E3	Przegląd instalacji grzania elektrycznego pod względem EEx, pomiary taśm grzewczych, naprawa uszkodzonych obwodów.	13 dn	wto, 26-04-21	nie, 26-05-03
89	E4	Przegląd transformatorów T1 do T2	3 dn	sob, 26-04-18	pon, 26-04-20
90	E5	Przegląd obwodów pierwotnych oraz próby funkcjonalne. Przegląd 16 szt. pól odpływowych.	12 dn	wto, 26-04-21	sob, 26-05-02
91	E6	Instalacje elektryczne i osprzęt budowy EEx. Przegląd instalacji elektrycznych i osprzetu budowy EEx.	14 dn	pon, 26-04-20	nie, 26-05-03
92	E7	Przegląd obwodów silnoprądowych, sprawdzenie zabezpieczeń oraz próby funkcjonalne 9 pól rozdzielni i 3 pól DS-ów.	15 dn	sob, 26-04-11	sob, 26-04-25
93	E8	Silniki - 13 szt. przegląd pod kątem budowy EEX	23 dn	sob, 26-04-11	nie, 26-05-03
94	E9	Testy petli blokadowych	12 dn	śro, 26-04-22	nie, 26-05-03
95		**Branża Automatyczna**	**23 dn**	**sob, 26-04-11**	**nie, 26-05-03**
96	1A	Zawory regulacyjne i blokadowe	18 dn	sob, 26-04-11	wto, 26-04-28
97	1B	Zawory regulacyjne i blokadowe - specyfikacja Ex i spis z natury	16 dn	sob, 26-04-11	nie, 26-04-26
98	2A	Kryzy i anubary	18 dn	sob, 26-04-11	wto, 26-04-28
99	3A	Przetworniki i czujniki pomiarowe, sygnalizatory	23 dn	sob, 26-04-11	nie, 26-05-03
100	4A	Analizatory i detektory procesowe	12 dn	śro, 26-04-22	nie, 26-05-03
101	5A	Aparatura PiA	12 dn	śro, 26-04-22	nie, 26-05-03
102	6A	Wymiana kabli BMS	17 dn	sob, 26-04-11	pon, 26-04-27
103	7A	D-ż i m-ż urządzeń na fundamencie C-101 i C-102	21 dn	sob, 26-04-11	pią, 26-05-01
104	8A	Zabudowa ogrzewania elektrycznego szafki z układami 8FT070 i 8FT073	21 dn	sob, 26-04-11	pią, 26-05-01
105	9A	Trasy impulsowe układów pomiarowych różnicy ciśnień na reaktorach	21 dn	sob, 26-04-11	pią, 26-05-01
106	10A	Usprawnienie funkcjonalności PST na zaworach blokadowych	21 dn	sob, 26-04-11	pią, 26-05-01

Kierownik
Wydział Hydrokrakingu i Wytwórni Wodoru
Michał Jankowski

Główny Inżynier
Blok Hydrokrakingów
Mateusz Wasilewski

Starszy Inżynier Procesów Produkcyjnych
Wydział Hydrokrakingu i Wytwórni Wodoru
Blok Hydrokrakingów
Marcin Dembkiewicz

Strona 1
Kierownik
Dział Utrzymania Ruchu
Kompleksu Hydrokrakingów
Michał Piasiński

Główny Inżynier
Dział Utrzymania Ruchu
Kompleksu Hydrokrakingów
Jarosław Ałtański

Starszy Inżynier Wsparcia Produkcji
Dział Utrzymania Ruchu
Kompleksu Hydrokrakingów
Grzegorz Zybert

Starszy Inżynier Wsparcia Produkcji
Dział Utrzymania Ruchu
Kompleksu Hydrokrakingów
Witold Czajkowski