Wstępny harmonogram branżowy remontu instalacji Claus VIII - wymurówki ogniotrwałe

Id.	Lp.	Nazwa zadania	Czas trwania	Rozpoczęcie	Zakończenie
1		POSTÓJ REMONTOWY INSTALACJI	30 dn	pią, 27-04-02	sob, 27-05-01
2		PRACE REMONTOWE	19 dn	czw, 27-04-08	pon, 27-04-26
3	**1**	**ORGANIZACJA ZAPLECZA BUDOWY**	3 dn	pią, 27-04-02	nie, 27-04-04
4	**2**	**Zakres 1_CLA VIII**	**17 dn**	**czw, 27-04-08**	**sob, 27-04-24**
5	**2.1**	**Kocioł 28H2**			
6	2.1.1	Demontaż włazów	1 dzień	czw, 27-04-08	czw, 27-04-08
7	2.1.2	Przegląd wymurówek	1 dzień	pią, 27-04-09	pią, 27-04-09
8	2.1.3	Naprawa wymurówki cz. cylindrycznej	6 dn	pią, 27-04-09	śro, 27-04-14
9	2.1.4	Wykucie wymurówki ściany sitowej	2 dn	pią, 27-04-09	sob, 27-04-10
10	2.1.5	Usunięcie pozostałych tulejek ceramicznych w rurkach	1 dzień	nie, 27-04-11	nie, 27-04-11
11	2.1.6	Czyszczenie strumieniowo-ścierne ściany sitowej	2 dn	pon, 27-04-12	wto, 27-04-13
12	2.1.7	Czyszczenie sprężonym powietrzem rur	1 dzień	śro, 27-04-14	śro, 27-04-14
13	2.1.8	Montaż i sezonowanie wymurówki ściany sitowej	4 dn	wto, 27-04-20	pią, 27-04-23
14	2.1.9	Uzupełnienia/wymiany dylatacji	1 dzień	pią, 27-04-23	pią, 27-04-23
15	2.1.1(	Montaż włazów	1 dzień	sob, 27-04-24	sob, 27-04-24
16	2.1.1:	Naprawy wymurówki zaworu trójdrożnego	4 dn	pią, 27-04-16	pon, 27-04-19
17	2.1.1:	Naprawy wymurówki rurociągu 500-GPC-802	4 dn	pią, 27-04-16	pon, 27-04-19
18	**3**	**Zakres 2_CLA VIII**	**5 dn**	**śro, 27-04-14**	**nie, 27-04-18**
19	3.1	**Reaktory 28R1, R2, R3**			
20	3.1.1	Przegląd wymurówki	1 dzień	śro, 27-04-14	śro, 27-04-14
21	3.1.2	Naprawa wymurówki	4 dn	czw, 27-04-15	nie, 27-04-18

Michał Kolczyński

Starszy Inżynier Wsparcia Produkcji
Zespół ds. Remontów Budowlanych

OPRACOWAŁ

ZATWIERDZIŁ

Dariusz Solak

Kierownik
Zespół ds. Remontów Budowlanych