POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA

Białystok, 27.07.2026 r.

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Białymstoku
ul. Gen.Stanisława Sosabowskiego 24, 15-182 Białystok
tel. 224443333, faks 85 664 59 80

Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym
tel. 856756806, faks 85 6459 80
joanna.dawidziuk@psgaz.pl

Monter spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością sp.k.
ul.Ogrodowa 16
18-106 Niewodnica Kościelna

Wasz znak:
Nasz znak: PSGBI.ZMSM.764.079.26
Dot.: wniosku o uzgodnienie dokumentacji projektowej sieci gazowej.

Szanowni Państwo,
w odpowiedzi na Państwa wniosek o uzgodnienie dokumentacji projektowej sieci gazowej w m. Białystok ul. Kręta, Zielna dz. 134/1, 155, 144/5, 152/1, 151/1, 151/2, 150/1, 150/3, 149, 148/3, 148/4, 148/7, 148/5, 147/6, 146, 145, 144/1, 144/5, 174, 173, 172, 171, 170, 168, 167, 164, 163 opracowanej przez projektanta Piotra Żygieło - PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Białymstoku informuje, iż w dniu 27.07.2026 r. uzgodniono pozytywnie przedmiotową dokumentację projektową (nr uzgodnienia 135/G/2026).
Dokumentację opracowano zgodnie z warunkami technicznymi budowy/przebudowy sieci gazowej Nr PSGBI/ZMSM/G/070/24 z dnia 02.09.2024 r. oraz obowiązującymi przepisami i normami.
W związku z powyższym uzgadnia się pozytywnie projekt budowy gazociągu niskiego ciśnienia PE dn 90 mm i przyłączy gazowych dn 40 mm wraz z przełączeniem istniejących gazociągów i przyłączy gazowych, pod warunkiem spełnienia niżej wymienionych uwag:

1. uzyskania na etapie realizacji inwestycji aktu notarialnego dotyczącego służebności przesyłu na dz. nr 144/5.
2. WYKONAWCA przed rozpoczęciem robót winien opracować i uzgodnić w **PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Białymstoku, *Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym*** - kartę technologiczną łączenia rur i kształtek PE.
3. Przed przystąpieniem do robót budowlanych związanych z budową sieci gazowej wykonawca usunie drzewa znajdujące się w strefie kontrolowanej gazociągu, dodatkowo zweryfikuje w terenie czy są zachowane minimalne odległości poziome 1,5 m do skraju istniejących drzew oraz wykona dodatkowe zabezpieczenia sieci gazowej w przypadku braku wymaganych odległości bezpiecznych.
4. Roboty ziemne w obszarze strefy kontrolowanej istniejącego gazociągu – 1,0 m - należy wykonywać z należytą starannością i ostrożnością, natomiast roboty ziemne w bezpośrednim sąsiedztwie przewodu gazowego, tj. mniej niż 0,5 m należy wykonywać ręcznie. W przypadku uszkodzenia sieci gazowej koszty naprawy poniesie wykonawca.
5. Przełączenie gazociągu i przyłączy gazowych wykona **PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Białymstoku *Gazownia w Białymstoku na*** podstawie - zlecenia - protokołu odbioru technicznego sieci gazowej.
6. Wykonawca jest zobowiązany do powiadomienia Zakładu Gazowniczego w Białymstoku – Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym w przypadku stwierdzenia kolizji istniejącej sieci gazowej z projektowanym uzbrojeniem nie przewidzianej projektem w celu rozwiązania problemu technicznego.
7. Wykonawca jest zobowiązany do:

POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA

- odtworzenia na swój koszt naruszonej struktury gruntu w obrębie istniejącej sieci gazowej oraz oznakowania sieci gazowej,
- zabezpieczenia istniejącej sieci gazowej na czas prowadzenia robót ziemnych w strefie kontrolowanej sieci gazowej.

7. W przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy mapą zasadniczą zastosowaną do celów projektowych, a stanem faktycznym w terenie, należy dokonać ponownego uzgodnienia projektu budowlanego obejmującego rozwiązanie wzajemnego usytuowania obiektów.
8. Uzgodnienie obejmuje okres ważności 2 lata.

Z poważaniem

KIEROWNIK
Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym
Paweł Borkowski

Pismo sporządziła: Joanna Dawidziuk