ENERGA - OPERATOR SA Oddział w Toruniu

Wytyczne w zakresie zasad realizacji prac na sieciach
EOP/KD/9/2026/06/02434/K1

Nazwa i adres obiektu (zamówienia): **Projekt budowy rozłącznika typu THO Air nr 916204 z wymianą słupa P.12/ŻN na Pgr. E-13,5/6 na stan. 7 GPZ Piotrków – GPZ Radziejów „SN 6-0035-02" w celu przyłączenia do sieci elektroenergetycznej farmy fotowoltaicznej Zborowiec PV 3 „T962051"**

I. Dotyczy tylko robót na nN:

1. Prace na niskim napięciu winny być wykonywane w technologii PPN.
2. Jeżeli z przyczyn obiektywnych nie można wykonać prac w technologii PPN to dopuszcza się wyłączenie i:
   a) dopuszczenie do prac na sieci nN realizuje:
   WYKONAWCA ☐ WUS ☐
   b) agregat zapewnia:
   WYKONAWCA ☐ ENERGA ☐
   - Ilość ..... moc..... - Ilość ..... moc.....
   - Ilość ..... moc..... - Ilość ..... moc.....
   - Ilość ..... moc..... - Ilość ..... moc.....

II. Dotyczy robót na SN, bądź SN i nN:

1. Dopuszczenie do prac na sieciach SN realizuje:
   WYKONAWCA ☐ SPNS ☒
2. Zakres zlecenia wymaga pracy agregatów:
   TAK ☒ NIE ☐
3. Agregat zapewnia:
   WYKONAWCA ☒ ENERGA ☐
   - Ilość ...2... moc 63KVA czas .....6 godz..... - Ilość ..... moc.....
   - Ilość ..... moc ..... czas .... . godz... - Ilość ..... moc.....
   - Ilość ..... moc ..... czas ..... - Ilość ..... moc.....
   - Ilość ..... moc ..... czas..... - Ilość ..... moc.....
4. Maksymalny czas wyłączeń odbiorców *:
   - ilość wyłączeń: **1**
   - czas wyłączeń: **0 godz.**
5. Maksymalny czas pracy przez Wykonawcę na urządzeniach ustala się na **1** dzień roboczy.
6. Uwagi. **Pracę wykonać przy linii wyłączonej spod napięcia i uziemionej obustronnie, zabezpieczyć agregatu prądotwórczego na stacji Palczewo 2 „STA 6-0862" Trafo – 63kVA Oraz Zborowiec 3 „STA 6-1445" Trafo – 63kVA.**
7.

Sporządził
Pracownik MZE:
Technik ds. Linii Energetycznych
Wojciech Gmurski

Zatwierdził:
Kierownik MZE
Inżynier ds. Linii Elektroenergetycznych
Krzysztof Malec

Pole wyboru ☐ wypełnić znakiem X