STAROSTWO POWIATOWE W OLSZTYNIE
WYDZIAŁ GEODEZJI
pl. Bema 5
10-516 Olsztyn
tel. 89 521 05 39

GD-II.6630.1031.2022 lp 1

ODPIS
PROTOKÓŁ Z DODATKOWEJ NARADY KOORDYNACYJNEJ
Nr 1031.2022 lp 1

Przedmiot uzgodnienia: sieć elektroenergetyczna

Lokalizacja obiektu: **gm. Stawiguda, obr. 5 JAROTY, dz.: 198/25, 198/35, 198/36, 198/23, 203/4**

Wnioskodawca: **Stark Arkadiusz Stępień**
Nowogródzka 8
82-300 Elbląg

Inwestor: **ENERGA-OPERATOR S.A. Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU**
Marynarki Polskiej 130
80-557 Gdańsk

Data narady: **2024-03-13**

Na podstawie art. 28b ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2023r. poz. 1752) uczestnicy narady koordynacyjnej, przeprowadzonej za pomocą środków komunikacji elektronicznej uzgodnili przedłożony projekt pod warunkiem uwzględnienia uwag zawartych w załączniku nr 1.

Pouczenie:
1. Znaki geodezyjne i urządzenia zabezpieczające te znaki podlegają ochronie. W celu zachowania niezmiennego położenia punktów osnowy geodezyjnej roboty ziemne należy wykonywać pod nadzorem przedstawiciela jednostki geodezyjnej obsługującej budowę. W przypadku zniszczenia punktów osnowy geodezyjnej inwestor ma obowiązek na własny koszt zlecić uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego wznowienie tych punktów.
2. Przy realizacji projektu w terenie należy uwzględnić charakterystykę dokładności poszczególnych punktów granicznych wzdłuż których realizowana jest inwestycja.

Załączniki :
1.Stanowiska uczestników narady koordynacyjnej
2.Projekt usytuowania sieci uzbrojenia terenu

z up. STAROSTY OLSZTYŃSKIEGO
Agnieszka Krupka
Inspektor w Wydziale Geodezji
(dokument podpisany cyfrowo)

Załącznik nr 1 ODPIS

sygn. GD-II.6630.1031.2022.1 z dnia 2024-03-13

Stanowiska uczestników Narady Koordynacyjnej:

Nazwa Instytucji	Stanowisko uczestnika	Imię i nazwisko uzgadniającego Data
Starostwo Powiatowe w Olsztynie, Wydział Geodezji Przewodniczący Narady Koordynacyjnej	brak uwag	Agnieszka Krupka 2024-03-07 13:33:11
ORANGE Polska Dostarczanie i Serwis Usług Dział Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze 6-Olsztyn	brak stanowiska *	
Energa-Operator SA z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Olsztynie	brak uwag	Emilia Rogińska 2024-03-12 15:00:20
Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.	brak uwag	Agnieszka Dobrowolska 2024-03-06 07:26:21
Starostwo Powiatowe w Olsztynie, Wydział Infrastruktury i Budownictwa	brak uwag	Elżbieta Taub 2024-03-06 08:13:17
Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	brak uwag	Michał Sypko 2024-03-12 08:11:31
Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie, Ośrodek Eksploatacji i Zarządzania Miejską Siecią Komputerową „OLMAN”	brak uwag	Zbigniew Czarnota 2024-03-06 09:23:08
Instytut Chemii Bioorganicznej PAN Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe	brak stanowiska *	
NEXERA Sp. z o.o.	brak uwag	Andrzej Grycmacher 2024-03-11 10:22:58
Urząd Gminy w Stawigudzie	Lokalizację sieci elektroenergetycznej w działce nr 198/35 obręb Jaroty należy uzgodnić z Wójtem Gminy Stawiguda.	Izabela Waraksa 2024-03-06 08:00:43
Hawe Telekom Sp. z o.o. w restrukturyzacji	brak uwag	Aleksandra Ratajczyk 2024-03-11 10:29:32

** Na podstawie Ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne, Art. 28ba. 1. Nieobecność na naradzie koordynacyjnej podmiotu należycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje się, że podmiot ten nie składa zastrzeżeń do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym, o którym mowa w art. 28b ust. 3.*

z up. STAROSTY OLSZTYŃSKIEGO
Agnieszka Krupka
Inspektor w Wydziale Geodezji
(dokument podpisany cyfrowo)

Jednostka projektowa:	**STARK** Arkadiusz Stępień ul. Nowogródzka 8 82-300 Elbląg e-mail:stark.elblag@gmail.com tel. +48 570-808-364 NIP: 5782661579 REGON: 387278741
Inwestor:	**ENERGA OPERATOR S.A.** Oddział w Olsztynie **ul. Tuwima 6** **10-950 Olsztyn**
Nr OBI:	**OBI/63/2200074**
Branża:	Elektryczna
Opracował(a):	inż. Arkadiusz Stępień
Projektował(a):	inż. Wojciech Boniecki Upr. nr WAM/00152/PWOE/17
Data:	02.2024
Sprawdził(a):	mgr inż. Tomasz Bajaka Upr. nr WAM/0025/PWRF/19
Faza:	Projekt Budowlany i Techniczny
Temat:	Budowa linii kablowej SN 15kV, kontenerowej stacji transformatorowej SN/nn, linii kablowych nn 0,4kV, złącza kablowe 0,4 kV dla zasilania zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych w m. Jaroty gm. Stawiguda
Adres:	dz. nr 38/85 jedn. ewid. 286201_1 obręb 0118 Olsztyn i 198/35, 203/4, 198/23, 198/36, 198/25 gm. Stawiguda, jedn. ewid. 281411_2 Stawiguda, obręb 0005 Jaroty, powiat olsztyński, województwo warmińsko-mazurskie.
Nazwa rysunku:	Projekt zagospodarowania terenu.
Skala:	1:500
Nr projektu:	32
Nr rysunku:	E-01
Nr ark.:	1/1

LEGENDA

	działki objęte inwestycją
	proj. linia kablowa SN 15kV
	proj. rura osłonowa DVK 110
	proj. kontenerowa stacja transformatorowa T-proj.
	proj. rura osłonowa DVK 160, przewiert SRS
	proj. linia kablowa nN 0,4kV
	proj. słup

DLICP nr 20/22 z dnia 28.07.2022

proj. rura osłonowa DVK 110 L=7m

5-197 RIIIb

ŁĄCZY ARK.1

m.Olsztyn pow. olsztyński

5-203/4

proj. rura osłonowa DVK 110 L=6m

proj. linia kablowe nn obw. 5 NA2XY-O 4x120mm² L=351/372m od T proj. do istn. ZK

0.5m

0.6m

proj. rura osłonowa DVK110 L=14m

015 m

5-198/34

5-198/24 RIIIa

5-198/23 RIIIa

5-198/38

5-198/39

5-198/40

5-198/41

5-198/42

5-198/43

5-198/44

5-198/45

5-198/46

MN.02

5-198/47

5-198/48

5-198/49

5-198/50

5-198/51

5-198/52

5-198/53

0.7m

proj. linia kablowe nn obw. 5 NA2XY-O 4x120mm² L=351/372m od T proj. do istn. ZK

proj. sieci wg odrębnego opracowania ZUD 6630.1032.2022

Jaroty Osiedle 3 [T631558] obw: kier. Słup linii napowietrznej nr 2 [08-63A] - powiązanie z szafką nr Z6303486 oraz wykonanie podziału sieci na ww. obwodach.

istn. linia napowietrzna SN 15 kV OLJaroty-Gietrzwałd [516] relacji stacja transformatorowa [O-1226] Batrąg kol. 3 - [O-1492] Wilczyńskiego typu AFL-6 70mm²

5-198/23 RIIIa

proj. rura osłonowa DVK160 L=16m

proj. linia kablowa SN typu 3x NA2XS(FL)2Y 1x150RMC/25 L=31/41m

proj. linia kablowe nn obw. 1 NA2XY-O 4x240mm² L=38/46m od T proj. do proj. ZK nr 1

MN.01

KDW.05

MN.02

KD.03

5-198/35

istn. słup SN15kV nr 8 do wymiany na proj. słup SN15kV nr 8 Op(2go) 2xE 13,5/10 proj. rozłącznik RN III 24/4 100A W-S-H nr 630415 w kier. słupa nr 7 proj. rozłącznik RN III 24/4 100A W-S-H nr 630416 w kier. słupa nr 9 proj. uziom. R≤4Ω proj. ograniczniki SN 15kV typu ASM18N+A+W3 proj. głowica kablowa typutypu CHE-F 24kV 70-240

RIIIa 5-198/24

proj. 2 x przecisk SRS 160 L=2 x 27m

istn. linia napowietrzna SN 15 kV OLJaroty-Gietrzwałd [516] relacji stacja transformatorowa [O-1226] Batrąg kol. 3 - [O-1492] Wilczyńskiego typu AFL-6 70mm²

proj. kontenerowa stacja transformatorowa T631809 JAROTY OSIEDLE 5 MRw-bpp 20/630-3 wym. 4,26m x 2,41m

proj. linia kablowe nn obw. 2 NA2XY-O 4x240mm² L=98/108m od T proj. do proj. ZK nr 2

proj. linia kablowe nn obw. 3 NA2XY-O 4x240mm² L=279/295m od T proj. do proj. ZK nr 3

5-198/26 RIIIa

istn. złącze kablowe Z6302521 SL/Piwnika dz. 38/70

38/119

38/120

38/121

38/122

B

38/85

proj. linia kablowe nn obw. 4 NA2XY-O 4x120mm² L=87/97m od T proj. do istn. Z6302521

rura osłonowa DVK 110 L=2m

proj. złącze kablowe nr 1 Budynek A KRSN-0/4R-NH2/F wymiar 0,595m na 0,320m wg Warunków Przyłaczenia P/23/023284 P=117,5kW

proj. linia kablowe nn obw. 2 NA2XY-O 4x240mm² L=70/77m od proj. ZK nr 2 do proj. ZK nr 1

rura osłonowa DVK 110 L=8m

proj. złącze kablowe nr 2 Budynek B KRSN-00/5R-NH2/F wymiar 0,595m na 0,32m wg Warunków Przyłaczenia P/23/023289 P=117,5kW

rura osłonowa DVK 110 L=26m

5-198/25 RIIIa

proj. linia kablowe nn obw. 3 NA2XY-O 4x240mm² L=69/76m od proj. ZK nr 3 do proj. ZK nr 2

MN.07

5-201/9

rura osłonowa DVK 110 L=8m

S RIIIa

rura osłonowa DVK 110 L=4m

proj. złącze kablowe nr 3 Budynek C KRSN-0/4R-NH2/F wymiar 0,46m na 0,32m wg Warunków Przyłaczenia P/23/023276 P=117,5kW

5-198/27 RIIIa

STAROSTA OLSZTYŃSKI

Dokumentacja numer: GD-II.6630.1031.2022 lp 1 była przedmiotem narady koordynacyjnej przeprowadzonej za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

OLSZTYN, dnia 2024-03-13

z up. STAROSTY OLSZTYŃSKIEGO
Agnieszka Krupka
Inspektor w Wydziale Geodezji
(dokument podpisany elektronicznie)

MAPA DO CELÓW PROJKETOWYCH ARK.2/2
skala 1:500

Województwo: warmińsko – mazurskie
Jednostka ewidencyjna: 281411_2 Stawiguda
Obręb ewidencyjny: 281411_2.0005 Jaroty
Obiekt: Jaroty
dz.: 5-198/25, 198/23, 198/35, 198/36, 198/47, 203/4
Identyfikator zgłoszenia: GD-I.6642.1.3905.2022
Układ syt..: 2000/7
Układ wys.: Kronsztadt 86
Sekcja: 7.207.16.19.3.3, 7.207.16.24.1.1
---------- Granica obszaru, który był przedmiotem aktualizacji

Uwaga: Mapa do celów projektowych została wykonana bez ustalania, czy w granicach działek ewidencyjnych w zakresie opracowania grunty zostały obciążone służebnościami gruntowymi.

UWAGA: Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji powykonawczej.

PGK GEOMAP Bogdan Nowakowski **mgr. inż. Bogdan Nowakowski**
10-691 Olsztyn, ul. Gębika 55/15 **upr. GUGiK Nr 3340**

Olsztyn 03.08.2022 Wykonawca

Oświadczam, że operat techniczny zawierający rezultat prac geodezyjnych, w wyniku których powstał niniejszy dokument uzyskał pozytywny wynik weryfikacji.	
Organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej który otrzymał zgłoszenie	Starosta Powiatu Olsztyńskiego
Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych:	GD-I.6642.1.3905.2022
Nr oraz data sporządzenia dokumentu Zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji	GD-I.6642.1.3905.2022_1 z dnia 18.08.2022
Wykonawca prac geodezyjnych	Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne GEOMAP Bogdan Nowakowski
Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac geodezyjnych	Bogdan Nowakowski 3340
Data i podpis kierownika prac geodezyjnych	Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia GEODETA Bogdan Nowakowski Upr. GUGiK Nr 3340 Olsztyn, 18.08.2022

Oświadczam, że treść mapy, na której wykonano niniejszy projekt, jest zgodna z treścią, poświadczonej przez wykonawcę, mapy do celów projektowych, opracowanej w wyniku pozytywnie zweryfikowanych prac geodezyjnych.
Protokół weryfikacji Nr GGN.6642.1.3905.2022_1 z dnia 18.08.2022"
inż. Wojciech Boniecki upr. WAM/0152/PWOE/17