

Id.	Grupa/Zakres/Nazwa zadania	Czas trwania	Rozpoczęcie	Zakończenie	26-maj-0926-maj-1626-maj-2326-maj-3026-lut-0626-lut-1326-lut-2026-lut-2726-maj-0426-maj-1126-maj-1826-maj-2526-cze-0126-cze-0826-cze-1526-cze-22																							
					26-maj-0926-maj-1626-maj-2326-maj-3026-lut-0626-lut-1326-lut-2026-lut-2726-maj-0426-maj-1126-maj-1826-maj-2526-cze-0126-cze-0826-cze-1526-cze-22																							
1	Wypad produkcyjny	50 dn	śro, 26-04-15	śro, 26-06-03	<div><div></div></div>																							
2	Prace remontowe	35 dn	śro, 26-04-22	wto, 26-05-26	<div><div></div></div>																							
3	Zatrzymanie instalacji	7 dn	śro, 26-04-15	wto, 26-04-21	<div><div></div></div>																							
4	Bransza M	35 dn	śro, 26-04-22	wto, 26-05-26	<div><div></div></div>																							
5	M1	33 dn	śro, 26-04-22	nle, 26-05-24	<div><div></div></div>																							
375	M2	33 dn	śro, 26-04-22	nle, 26-05-24	<div><div></div></div>																							
918	M3	31 dn	śro, 26-04-22	plq, 26-05-22	<div><div></div></div>																							
1441	M4	35 dn	śro, 26-04-22	wto, 26-05-26	<div><div></div></div>																							
1676	M5	35 dn	śro, 26-04-22	wto, 26-05-26	<div><div></div></div>																							
1908	M6	31 dn	śro, 26-04-22	plq, 26-05-22	<div><div></div></div>																							
2268	M7	35 dn	śro, 26-04-22	wto, 26-05-26	<div><div></div></div>																							
2674	1	10 dn	śro, 26-04-22	plq, 26-05-01	<div><div></div></div>																							
2675	1	10 dn	śro, 26-04-22	plq, 26-05-01	<div><div></div></div>																							
2676	2	32,88 dn	śro, 26-04-22	nle, 26-05-24	<div><div></div></div>																							
2677	2	32,88 dn	śro, 26-04-22	nle, 26-05-24	<div><div></div></div>																							
2678	32	32,88 dn	śro, 26-04-22	nle, 26-05-24	<div><div></div></div>																							
2679	32	32,88 dn	śro, 26-04-22	nle, 26-05-24	<div><div></div></div>																							
2680	M8	87 dn	śro, 26-04-01	plq, 26-06-26	<div><div></div></div>																							
2689	M9	92 dn	śro, 26-03-25	plq, 26-06-26	<div><div></div></div>																							
2698	M10	97 dn	śro, 26-03-18	plq, 26-06-26	<div><div></div></div>																							
2707	M11	102 dn	śro, 26-03-11	plq, 26-06-26	<div><div></div></div>																							
2716	M12	29 dn	śro, 26-04-22	śro, 26-05-20	<div><div></div></div>																							
2726	M13	28 dn	śro, 26-04-22	wto, 26-05-19	<div><div></div></div>																							
2731	M14	24 dn	śro, 26-04-22	plq, 26-05-15	<div><div></div></div>																							
2742	M17	55 dn	plq, 26-04-10	śro, 26-06-03	<div><div></div></div>																							
2746	M18	50 dn	śro, 26-04-15	śro, 26-06-03	<div><div></div></div>																							
2750	M19	30 dn	śro, 26-04-22	czw, 26-05-21	<div><div></div></div>																							

Id	Grupa Zakres Nazwa zadania	Czas trwania	Rozpoczęcie	Zakończenie	26-mar-0926-mar-1626-mar-2326-mar-3026-kwi-0626-kwi-1326-kwi-2026-kwi-2726-maj-0426-maj-1126-maj-1826-maj-2526-cze-0126-cze-0826-cze-1526-cze-22																							
					26-mar-0926-mar-1626-mar-2326-mar-3026-kwi-0626-kwi-1326-kwi-2026-kwi-2726-maj-0426-maj-1126-maj-1826-maj-2526-cze-0126-cze-0826-cze-1526-cze-22																							
2753	M20 Grupa M20	35 dn	śro, 26-04-22	wto, 26-05-26																								
2762	M21 Grupa M21	15 dn	śro, 26-04-29	śro, 26-05-13																								
2765	M22 Grupa M22	30 dn	śro, 26-04-22	czw, 26-05-21																								
2792	Dni Inżynieryjne	2 dn	sob, 26-05-23	nle, 26-05-24																								
2794	Kompleksowa próba szczelności	33 dn	pon, 26-05-25	pią, 26-06-26																								
2796	Rozruch instalacji	8 dn	śro, 26-05-27	śro, 26-06-03																								

Inżynier Wsparcia Produkcji  
TP1 Dział Urzysmiania Ruchu  
Kompleksu Etylenowego  
**Rafał Serwach**

**Adam Wysocki**  
p.o. Kierownik  
Zespół Inżynierów Kompleksu Etylenowego  
Branża Mechaniczna

23.08.2025

Główny Inżynier  
Blok Olein  
**Gabriel Gajewski**

23.08.2025  
Kierownik  
TP1 Dział Urzysmiania Ruchu  
Kompleksu Etylenowego  
**Błażej Piotrowski**