

352	53 M	Naprawa rurociągów	sob, 25.04.26	pią, 29.05.26
353		P-8068	sob, 25.04.26	śro, 06.05.26
354		Demontaż elementów rurociągu	sob, 25.04.26	pon, 27.04.26
355		Montaż elementów rurociągu	wto, 28.04.26	wto, 05.05.26
356		Próba ciśnieniowa i odbiory	śro, 06.05.26	śro, 06.05.26
357		P-8066	pon, 27.04.26	czw, 07.05.26
358		Demontaż elementów rurociągu	pon, 27.04.26	pią, 01.05.26
359		Montaż elementów rurociągu	sob, 02.05.26	śro, 06.05.26
360		Próba ciśnieniowa i odbiory	czw, 07.05.26	czw, 07.05.26
361		P-9034	wto, 28.04.26	pon, 11.05.26
362		Demontaż elementów rurociągu	wto, 28.04.26	pon, 04.05.26
363		Montaż elementów rurociągu	wto, 05.05.26	nie, 10.05.26
364		Próba ciśnieniowa i odbiory	pon, 11.05.26	pon, 11.05.26
365		P-9063	śro, 29.04.26	śro, 13.05.26
366		Demontaż elementów rurociągu	śro, 29.04.26	wto, 05.05.26
367		Montaż elementów rurociągu	śro, 06.05.26	pon, 11.05.26
368		Próba ciśnieniowa i odbiory	śro, 13.05.26	śro, 13.05.26
369		P-9064	czw, 30.04.26	śro, 13.05.26
370		Demontaż elementów rurociągu	czw, 30.04.26	śro, 06.05.26
371		Montaż elementów rurociągu	czw, 07.05.26	wto, 12.05.26
372		Próba ciśnieniowa i odbiory	śro, 13.05.26	śro, 13.05.26
373		P-19005	pią, 01.05.26	pią, 15.05.26
374		Demontaż elementów rurociągu	pią, 01.05.26	czw, 07.05.26
375		Montaż elementów rurociągu	pią, 08.05.26	śro, 13.05.26
376		Próba ciśnieniowa i odbiory	pią, 15.05.26	pią, 15.05.26
377		P-19063	sob, 02.05.26	pią, 15.05.26
378		Demontaż elementów rurociągu	sob, 02.05.26	pią, 08.05.26
379		Montaż elementów rurociągu	sob, 09.05.26	czw, 14.05.26
380		Próba ciśnieniowa i odbiory	pią, 15.05.26	pią, 15.05.26
381		P-8042	pon, 04.05.26	pią, 15.05.26
382		Demontaż elementów rurociągu	pon, 04.05.26	czw, 07.05.26
383		Montaż elementów rurociągu	pią, 08.05.26	śro, 13.05.26
384		Próba ciśnieniowa i odbiory	pią, 15.05.26	pią, 15.05.26
385		Kompleksowe próby szczelności węzłów instalacji	pon, 25.05.26	wto, 26.05.26
386		Odbiór instalacji po remoncie	pią, 29.05.26	pią, 29.05.26
387		Rozruch instalacji	pią, 29.05.26	czw, 04.06.26
388	M	Zabezpieczenie monterskie podczas rozruchu instalacji oraz demontaż rozdzielnic	pią, 29.05.26	czw, 04.06.26

Zadanie  
Podział  
Punkt kontrolny

Podsumowanie  
Podsumowanie projektu  
Zadania zewnętrzne

Zewnętrzne punkty kontrolne  
Zadanie nieaktywne  
Nieaktywny punkt kontrolny

Podsumowanie nieaktywne  
Zadanie ręczne  
Tylko z czasem trwania

Rzutowanie podsumowania ręcznego  
Podsumowanie ręczne  
Tylko z rozpoczęciem

Tylko z zakończeniem  
Termin ostateczny  
Postęp

Ręczne (postęp)