



Harmonogram remontu instalacji DEA II - 2027r.

Id. Zakres prac

Nr

Zakończenie

23 26 29 01 04 07 10 13 16 19 22 25 28 01 04 07

2027-kwieśnia

156	Zakres nr 31 - Usterki	31	pon, 27-04-19	wto, 27-04-27	
158	Pomiary		pon, 27-04-12	pią, 27-04-23	
160	Kompleksowe Próby szczelności		wto, 27-04-27	wto, 27-04-27	
162	Odbiór instalacji po remoncie		śro, 27-04-28	śro, 27-04-28	
164	Zabezpieczenie monterskie podczas rozruchu		śro, 27-04-28	pią, 27-04-30	
166	Instalacji oraz demontaż zaślepek		pon, 27-04-26	pią, 27-04-30	
168	Prace remontowe br PIA	200	wto, 27-04-06	pią, 27-04-23	
169	Przyg do demont., Demontaż		wto, 27-04-06	pią, 27-04-09	
170	Prace remontowe		czw, 27-04-08	pią, 27-04-23	
171	Montaż		czw, 27-04-15	pią, 27-04-23	
172	Próby funkcjonalne		wto, 27-04-27	śro, 27-04-28	
173	Sporządzenie spisu Ex i sch. obw		pon, 27-04-12	śro, 27-04-28	
174	Remont zaworów regulacyjnych i blokadowych	201	pon, 27-04-19	pią, 27-04-23	
175	Prace remontowe		pon, 27-04-12	pią, 27-04-23	
176	Sprawdzenie sygnalizatorów blokadowych	202	pon, 27-04-12	wto, 27-04-13	
177	Prace remontowe		pon, 27-04-12	czw, 27-04-22	
178	Wzorcowanie i sprawdzenie aparatury pom.	203	pon, 27-04-19	czw, 27-04-22	
179	Prace remontowe		pią, 27-04-09	czw, 27-04-22	
180	Naprawa tras powietrza PIA	204	pon, 27-04-19	pią, 27-04-23	
181	Prace remontowe		pon, 27-04-12	pią, 27-04-23	
182	Rozruch instalacji	205	czw, 27-04-29	pią, 27-04-30	
183	Wsparcie serwisowe wymagane dla potrzeb rozruchu		czw, 27-04-29	pią, 27-04-30	
184	Usunięcie usterek wykrytych podczas rozruchu		czw, 27-04-29	pią, 27-04-30	
185	Silniki elektryczne	300	czw, 27-04-15	czw, 27-04-15	
186	Demontaż silników zze stanowiska		śro, 27-04-07	czw, 27-04-08	
187	Remont silników na warsztacie elektrycznym		pią, 27-04-09	śro, 27-04-14	
188	Montaż silników na stanowisku		czw, 27-04-15	pią, 27-04-16	
189	Instalacje elektryczne	301	śro, 27-04-07	czw, 27-04-22	
190	Przeład i konserwacja pól odpywowych za		pią, 27-04-09	pią, 27-04-09	
191	Przeład i konserwacja pól odpywowych za		sob, 27-04-10	sob, 27-04-10	
192	Przeład szczełotowy elektrycznych urz		pon, 27-04-12	pią, 27-04-16	
193	Pomiar rezystancji izolacji kabli siłowych i st		pon, 27-04-19	pon, 27-04-26	

inżynier Wsparcia Produkcji

Dział Urzysmonia Ruchu

Kompleksu Etylenowego

Arkadiusz Zalewski

inżynier Wsparcia Produkcji

Dział Urzysmonia Ruchu

Kompleksu Etylenowego

Arkadiusz Zalewski

inżynier Wsparcia Produkcji

Dział Urzysmonia Ruchu

Kompleksu Etylenowego

Arkadiusz Zalewski

Strona 2

Tomasz Komosiński

Strona 2

Tomasz Komosiński

Opracował: Arkadiusz Zalewski

Strona 2

Tomasz Komosiński