

Zbiorczy harmonogram kompleksowego remontu instalacji HOG w 2026r.

Id.	Nazwa zadania	Nr zakresu	Rozpoczęcie	Zakończenie	Czas trwania	26-sie0310172426-wrz3107142126-paź051219													
						27	26-sie	03	10	17	24	31	07	14	21	28	05	12	19
1	POSTÓJ REMONTOWY HOG 2026		wto, 26-09-01	śro, 26-09-30	30 dn?														
2	HOG: Przygotowanie i oddanie instalacji do remontu: opróżnianie, parowanie, studzenie, wymiana atmosfery		wto, 26-09-01	sob, 26-09-05	5 dn							09-01	09-05						
3	Remont branży mechanicznej		nie, 26-09-06	śro, 26-09-23	18 dn?														
4	Dokręcanie poł. typu Grayloc	3/R/2026	czw, 26-09-17	śro, 26-09-23	7 dn														
5	PK-101 V1-V5 - wymiana wypełnienia	4/R/2026	nie, 26-09-06	nie, 26-09-20	15 dn														
6	Chłodnice oleju MC101A,B,C/E2 - rewizja i próba SUR	5/R/2026	nie, 26-09-06	pią, 26-09-11	6 dn														
7	Chłodnice glikolu MC101-E1/2 A/B - rew. i próba SUR	6/R/2026	nie, 26-09-06	pią, 26-09-11	6 dn														
8	Chłodnice oleju MC103A/B E1/2 A/B - rewizja i próba SUR	7/R/2026	pon, 26-09-07	sob, 26-09-12	6 dn														
9	Chłodnice oleju P103A,B,C-E1A/B - rew. i próba SUR	8/R/2026	wto, 26-09-08	nie, 26-09-13	6 dn														
10	Chłodnice oleju P104A/B-E1 - rewizja i próba SUR	9/R/2026	wto, 26-09-08	nie, 26-09-13	6 dn														
11	Chłodnica oleju P105A/B-E1 - rewizja i próba SUR	10/R/2026	wto, 26-09-08	nie, 26-09-13	6 dn														
12	Dyfuzor PT-103 C - d-ż i m-ż	11/R/2026	wto, 26-09-08	nie, 26-09-20	5 dn														
13	Chłodnice oleju TC102- E1A/B - czyszczenie i przegląd	12/R/2026	czw, 26-09-10	wto, 26-09-15	6 dn														
14	MC-401 A/B - filtry na ssaniu - d-ż i m-ż	13/R/2026	pon, 26-09-14	czw, 26-09-17	4 dn														
15	TC-102 - filtr na ssaniu kompresora – d-ż i m-ż	14/R/2026	wto, 26-09-08	nie, 26-09-20	3 dn														
16	Filtr S-101 A-D - rewizja i próba SUR	15/R/2026	nie, 26-09-06	sob, 26-09-12	7 dn														
17	Zbiornik V105 - rewizja i próba SUR	16/R/2026	pon, 26-09-07	pon, 26-09-21	8 dn														
18	Zbiornik V107 - rewizja i próba SUR	17/R/2026	pon, 26-09-07	pon, 26-09-21	8 dn														
19	Chłodnice glikolu PK-903 -E1 A/B - rewizja i próba SUR	18/R/2026	pon, 26-09-07	pon, 26-09-14	8 dn														
20	Zbiornik V213 - rewizja i próba SUR	19/R/2026	pon, 26-09-07	pon, 26-09-21	9 dn														
21	Zbiornik V214 - rewizja i próba SUR	20/R/2026	pon, 26-09-07	pon, 26-09-21	9 dn														
22	Zbiornik V215 - rewizja i próba SUR	21/R/2026	pon, 26-09-07	pon, 26-09-21	9 dn														
23	Kolumna C301 - czyszczenie	22/R/2026	nie, 26-09-06	wto, 26-09-22	17 dn														
24	Kolumna C303 - czyszczenie	23/R/2026	nie, 26-09-06	śro, 26-09-23	18 dn														
25	Kolumna C306 - czyszczenie	24/R/2026	pon, 26-09-07	nie, 26-09-20	14 dn														
26	Piec H-101 - przegląd	25/R/2026	nie, 26-09-06	sob, 26-09-19	14 dn														
27	Piec H-102 - przegląd	26/R/2026	nie, 26-09-06	wto, 26-09-15	10 dn														
28	Piec H-301 - przegląd	27/R/2026	pon, 26-09-07	czw, 26-09-17	11 dn														
29	Piec H-302 - przegląd	28/R/2026	nie, 26-09-06	wto, 26-09-22	17 dn														
30	Wymiennik E307 - rewizja i próba SUR	29/R/2026	śro, 26-09-09	nie, 26-09-20	8 dn														
31	Wymiennik E308 - rewizja i próba SUR	30/R/2026	śro, 26-09-09	nie, 26-09-20	8 dn														
32	Wymiennik E309 - rewizja i próba SUR	31/R/2026	śro, 26-09-09	nie, 26-09-20	8 dn														
33	Wymiennik E314 A-D - rewizja i próba SUR	32/R/2026	pon, 26-09-07	śro, 26-09-23	13 dn														
34	Wymiennik E317 A - rewizja i próba SUR	33/R/2026	pon, 26-09-07	wto, 26-09-22	12 dn														
35	Wymiennik E317 E - rewizja i próba SUR	34/R/2026	pon, 26-09-07	wto, 26-09-22	12 dn														
36	Wymiennik E318 A-D - rewizja i próba SUR	35/R/2026	pon, 26-09-07	śro, 26-09-23	13 dn														
37	Wymiennik E319 - rewizja i próba SUR	36/R/2026	pon, 26-09-07	nie, 26-09-20	10 dn														
38	Wymiennik E320 A/B - rewizja i próba SUR	37/R/2026	pon, 26-09-07	śro, 26-09-23	13 dn														
39	Wymiennik E320 C/D - rewizja i próba SUR	38/R/2026	pon, 26-09-07	śro, 26-09-23	13 dn														
40	Wymiennik E320 E/F - rewizja i próba SUR	39/R/2026	pon, 26-09-07	śro, 26-09-23	13 dn														
41	Wymiennik E321 A/B - rewizja i próba SUR	40/R/2026	pon, 26-09-07	nie, 26-09-20	10 dn														
42	Wymiennik E321C - rewizja i próba SUR	41/R/2026	śro, 26-09-09	wto, 26-09-22	10 dn														
43	Wymiennik E323 A/B - rewizja i próba SUR	42/R/2026	śro, 26-09-09	wto, 26-09-22	10 dn														
44	Wymiennik E310 - rewizja i próba SUR	43/R/2026	pon, 26-09-07	sob, 26-09-26	18 dn														
45	Wymiennik E311 - rewizja i próba SUR	44/R/2026	pon, 26-09-07	pon, 26-09-21	10 dn														
46	Wymiennik E312 - rewizja i próba SUR	45/R/2026	pon, 26-09-07	pon, 26-09-21	10 dn														
47	Filtr S-301 A/B - rewizja i próba SUR	46/R/2026	wto, 26-09-08	sob, 26-09-19	8 dn														
48	Filtr S-302 A/B - rewizja i próba SUR	47/R/2026	wto, 26-09-08	sob, 26-09-19	8 dn														
49	Filtr S-303 A/B - rewizja i próba SUR	48/R/2026	wto, 26-09-08	sob, 26-09-19	8 dn														
50	Filtr S-304 A/B - rewizja i próba SUR	49/R/2026	wto, 26-09-08	sob, 26-09-19	8 dn														
51	D-ż filtrów na ssaniu pomp	50/R/2026	nie, 26-09-06	sob, 26-09-26	12 dn														
52	Zbiornik V907 - rewizja i próba SUR	51/R/2026	nie, 26-09-06	sob, 26-09-19	14 dn														
53	PSV - zawory bezpieczeństwa	52/R/2026	nie, 26-09-06	śro, 26-09-23	18 dn														
54	Armatura PiA - d-ż i m-ż	53/R/2026	nie, 26-09-06	śro, 26-09-23	18 dn														
55	Armatura - regeneracja	54/R/2026	nie, 26-09-06	nie, 26-09-20	15 dn														
56	D-ż i m-ż poł.koń.	55/R/2026	nie, 26-09-06	nie, 26-09-20	15 dn														
57	Dyżur monterów dla potrzeb zatrzymania i uruchomienia instalacji	56/R/2026	sob, 26-08-29	śro, 26-09-30	15 dn														
58	Regulacja zawiesi sprężystych	57/R/2026	sob, 26-09-12	pon, 26-09-21	10 dn														
59	Spawanie nieszczelności	58/R/2026	nie, 26-09-06	śro, 26-09-23	18 dn														
60	Izolacja	59/R/2026	pią, 26-08-07	pon, 26-10-19	74 dn														
61	Rusztowania	60/R/2026	pon, 26-08-10	pon, 26-10-12	64 dn														
62	Prace monterskie na instalacji	61/R/2026	wto, 26-09-01	śro, 26-09-30	30 dn														
63	Naprawa przyłg GRAYLOC	62/R/2026	czw, 26-09-10	śro, 26-09-30	21 dn														
64	Armatura PiA - d-ż i m-ż (poł. grayloc)	63/R/2026	śro, 26-09-09	śro, 26-09-16	8 dn														
65	V-301 - zbiornik - d-ż do czyszczenia	64/R/2026	wto, 26-09-08	pon, 26-09-21	14 dn														
66	E115 - rewizja i próba SUR	65/R/2026	pon, 26-09-07	sob, 26-09-19	13 dn														
67	E405 - rewizja i próba SUR	66/R/2026	czw, 26-09-10	pią, 26-09-18	9 dn														
68	Czyszczenia technologiczne		śro, 26-09-09	wto, 26-09-22	14 dn														
69	Czyszczenie rur - wysokie ciśnienie	1/C/2026	śro, 26-09-09	wto, 26-09-22	14 dn														
70	Czyszczenie rur - pigging	2/C/2026	śro, 26-09-09	pon, 26-09-21	13 dn														
71	Czyszczenie węzownic pieca H-301	3/C/2026	śro, 26-09-09	wto, 26-09-15	7 dn														
72	Czyszczenie węzownic pieca H-302	4/C/2026	śro, 26-09-09	pon, 26-09-21	13 dn														
73	Czyszczenie zbiorników i kolumn	5/C/2026	śro, 26-09-09	wto, 26-09-22	14 dn														
74	Czyszczenie wymienników	6/C/2026	śro, 26-09-09	wto, 26-09-22	14 dn														
75	Czyszczenie chłodnic powietrznych	7/C/2026	śro, 26-09-09	pon, 26-09-21	13 dn														
76	Czyszczenie tacy pod zbiornikiem PK201 V1	8/C/2026	pią, 26-09-18	wto, 26-09-22	5 dn														
77	Czyszczenie chemiczne wymienników ze stałym wkładem	9/C/2026	pią, 26-09-11	czw, 26-09-17	7 dn														
78	Remont branży elektrycznej		nie, 26-09-06	śro, 26-09-23	18 dn														
79	Oświetlenie podstawowe i awaryjne w miejscach trudnodostępnych.	E1	śro, 26-09-09	wto, 26-09-22	14 dn														
80	Przeład grzania elektrycznego w wykonaniu EEx	E2	nie, 26-09-06	śro, 26-09-23	18 dn														
81	Test pętli blokadowych	E3	śro, 26-09-09	wto, 26-09-22	14 dn														
82	Przeład urządzeń (skrzynek przyłączeniowych budowy EEx)	E4	śro, 26-09-09	wto, 26-09-22	14 dn														


Zbiorczy harmonogram kompleksowego remontu instalacji HOG w 2026r.

Nazwa zadania				Nr zakresu	Rozpoczęcie	Zakończenie	Czas trwania	Terminy																		
Id.								27	28-sie	03	10	17	24	26-wrz	31	07	14	21	26-paź	05	12	19				
83		Zasowy elektryczne w wykonaniu Ex	E5	wto, 26-09-15	pon, 26-09-21	7 dn																				
84		Przegląd agregatu diesla	E6	sob, 26-09-12	wto, 26-09-15	4 dn																				
85		Przegląd instalacji ppoż agregatu diesla	E7	pią, 26-09-18	sob, 26-09-19	2 dn																				
86		Pomiary elektryczne	E8	wto, 26-09-08	śro, 26-09-23	16 dn																				
87		Przegląd silników w wykonaniu przeciwybuchowym	E9	nie, 26-09-06	pon, 26-09-21	16 dn																				
88		Remont branży automatycznej		nie, 26-09-06	śro, 26-09-23	18 dn																				
89		Zawory regulacyjne i blokadowe	A1	pon, 26-09-07	wto, 26-09-22	16 dn																				
90		Elementy spiętrzające	A2	pon, 26-09-07	sob, 26-09-19	13 dn																				
91		Przetworniki i czujniki pomiarowe	A3	nie, 26-09-06	śro, 26-09-23	18 dn																				
92		Analizatory procesowe	A4	nie, 26-09-06	śro, 26-09-23	18 dn																				
93		Aparatura PiA cała instalacja (d-ż, m-ż aparatury PiA, prace na instalacji, próby i testy funkcjonalne układów pomiarowych i blokad oraz zabezpieczenie rozruchu instalacji po remoncie)	A5	nie, 26-09-06	śro, 26-09-23	18 dn																				
94		Wagi zużytego katalizatora	A6	wto, 26-09-08	czw, 26-09-17	10 dn																				
95		Walidacja układu pomiarowego pochodni	A8	wto, 26-09-08	czw, 26-09-17	10 dn																				
96		Komory numnikowe i poziomowskazy	A9	nie, 26-09-06	czw, 26-09-17	12 dn																				
97		System PPOŻ POLON	A10	nie, 26-09-06	czw, 26-09-17	12 dn																				
98		Aparatura PiA	A11	nie, 26-09-06	wto, 26-09-22	17 dn																				
99		Termopary do pieca H302	A12	nie, 26-09-06	wto, 26-09-22	17 dn																				
100		HOG: Uruchamianie instalacji: odtlenianie, próby szczelności, napełnianiewygrzewanie, podnoszenie ciśnienia		czw, 26-09-24	śro, 26-09-30	7 dn																				
101		POSTÓJ REMONTOWY HONH 2026		sob, 26-08-29	nie, 26-09-27	30 dn																				
102		HONH: Przygotowanie i oddanie instalacji do remontu: opróżnianie, parowanie, studzenie, wymiana atmosfery		sob, 26-08-29	śro, 26-09-02	5 dn																				
103		R701 - Reaktor - wymiana katalizatora w reaktorze	1/R/700	czw, 26-09-03	nie, 26-09-20	18 dn																				
104		E701 A - Wymiennik wysokociśnieniowy - d-ż do czyszczenia	2/R/700	czw, 26-09-03	pią, 26-09-18	16 dn																				
105		E701 B - Wymiennik wysokociśnieniowy - d-ż do czyszczenia	3/R/700	czw, 26-09-03	pią, 26-09-18	16 dn																				
106		E701 C - Wymiennik wysokociśnieniowy - d-ż do czyszczenia	4/R/700	czw, 26-09-03	pią, 26-09-18	16 dn																				
107		E701 D - Wymiennik wysokociśnieniowy - d-ż do czyszczenia	5/R/700	czw, 26-09-03	pią, 26-09-18	16 dn																				
108		E702 - Wymiennik wysokociśnieniowy - d-ż do czyszczenia	6/R/700	czw, 26-09-03	pią, 26-09-18	16 dn																				
109		HONH: Uruchamianie instalacji: odtlenianie, próby szczelności, napełnianiewygrzewanie, podnoszenie ciśnienia		pon, 26-09-21	nie, 26-09-27	7 dn																				

W. Witold Strzalec
Inżynier Wsparcia Produkcji
Zespół Inżynierów Kompleksu Hydroelektrowni
Branża Automatyczna i Elektryczna

Inżynier Procesów Produkcyjnych
Wydział Hydroodprężania Gudronu
Blok Hydraulicznych
Piotr Pankowski

Marcin Cichowicz
Kierownik
Zespół Inżynierów Komplexu Hydrokrakingów
Branża Mechaniczna

Kierownik
Dział Utrzymania Ruchu
Kompleksu Hydrokrakingów

Michał Ptasinski

Inżynier Wsparcia Produkcji
Dział Utrzymywania Ruchu
Kompleksu Hydrotłoków
Maciej Markowski

Martin Stawicki
Stawicki
Starszy Inżynier Wsparcia Produkcji
Zespół Inżynierów Kompleksu Hydrokrakingów
Branża Automatyczna i Elektryczna

Rafał Janiak
[Signature]
Kierownik
Zespół Inżynierów Kompleksu Hydrokrakingów
Branża Automatyczna i Elektryczna