

Wstępny harmonogram branżowy remontu instalacji OGK I - wymurówki ogniowate

Id.	Nazwa zadania	Czas trwania	Rozpoczęcie	Zakończenie	maj-31							cze-07							cze-14							cze-21							
					01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1	POSTĘP REMONTOWY INSTALACJI	30 dn	wto, 27-06-01	śro, 27-06-30																													
2	PRACE REMONTOWE	12 dn	nie, 27-06-13	czw, 27-06-24																													
3	ORGANIZACJA ZAPLECZA BUDOWY	3 dn	śro, 27-06-09	pią, 27-06-11																													
4	Zakres 1_ OGKI	8 dn	pon, 27-06-14	pon, 27-06-21																													
5	Piec dopalający R1A																																
6	Demontaż włączów	1 dzień	pon, 27-06-14	pon, 27-06-14																													
7	Przeład wymurówek	1 dzień	wto, 27-06-15	wto, 27-06-15																													
8	Naprawa wymurówek	6 dn	wto, 27-06-15	nie, 27-06-20																													
9	Montaż włączów	1 dzień	pon, 27-06-21	pon, 27-06-21																													
10	Reaktory D1, D2A, D2B	8 dn	pon, 27-06-14	pon, 27-06-21																													
11	Demontaż włączów	1 dzień	pon, 27-06-14	pon, 27-06-14																													
12	Przeład wymurówek	1 dzień	wto, 27-06-15	wto, 27-06-15																													
13	Naprawa wymurówek	6 dn	wto, 27-06-15	nie, 27-06-20																													
14	Montaż włączów	1 dzień	pon, 27-06-21	pon, 27-06-21																													
15	Zakres 2_ OGKI	8 dn	pon, 27-06-14	pon, 27-06-21																													
16	Piec dopalający R1B																																
17	Demontaż włączów	1 dzień	pon, 27-06-14	pon, 27-06-14																													
18	Przeład wymurówek	1 dzień	wto, 27-06-15	wto, 27-06-15																													
19	Naprawa wymurówek	6 dn	wto, 27-06-15	nie, 27-06-20																													
20	Montaż włączów	1 dzień	pon, 27-06-21	pon, 27-06-21																													

Michał KalczyńskiOPRACOWAŁ

Dariusz Solek
Kierownik
Zespołu ds. Remontów Budowlanych

Starszy Inżynier Wsparcia Produkcji
Zespół ds. Remontów Budowlanych