

[illegible]

Tryb Tekst1	Urządzenie	Nazwa zadania	Czas trwania	Rozpoczęcie	Zakończenie	GRUPA
-------------	------------	---------------	--------------	-------------	-------------	-------

D-2812	zbiornik	Demontaż aparatu	3 dn	czw, 27-04-15	nie, 27-04-18	M2
D-2812	zbiornik	Badanie PT	2 dn	wto, 27-04-20	śro, 27-04-21	penetrant
D-2812	zbiornik	Badanie VT,UT	4 dn	śro, 27-04-21	sob, 27-04-24	UT
D-2812	zbiornik	Ślepienie do próby	2 dn	czw, 27-04-15	pią, 27-04-16	M2
D-2812	zbiornik	Próba hydrauliczna	2 dn	pon, 27-04-19	wto, 27-04-20	M2
D-2812	zbiornik	Montaż aparatu	2 dn	śro, 27-04-21	czw, 27-04-22	M2
D-2851	zbiornik	Demontaż aparatu	1 dzień	śro, 27-04-21	śro, 27-04-21	M2
D-2851	zbiornik	Badanie PT	2 dn	pią, 27-04-23	pon, 27-04-26	penetrant
D-2851	zbiornik	Badanie VT,UT	2 dn	pią, 27-04-23	pon, 27-04-26	UT
D-2851	zbiornik	Montaż aparatu	1 dzień	wto, 27-04-27	wto, 27-04-27	M2
D-2852	zbiornik	Demontaż aparatu	0 dn	pią, 27-04-16	pią, 27-04-16	M2
D-2852	zbiornik	Badanie PT	1 dzień	sob, 27-04-17	sob, 27-04-17	penetrant
D-2852	zbiornik	Badanie VT,UT	1 dzień	nie, 27-04-18	nie, 27-04-18	UT
D-2852	zbiornik	Montaż aparatu	1 dzień	pon, 27-04-19	pon, 27-04-19	M2
D-3121A	zbiornik	Demontaż izolacji	2 dn	wto, 27-04-20	śro, 27-04-21	I
D-3121B	zbiornik	Demontaż aparatu	1 dzień	czw, 27-04-22	czw, 27-04-22	M2
D-3121A	zbiornik	Czyszczenie hydrodynamiczne	1 dzień	pią, 27-04-23	pią, 27-04-23	C
D-3121A	zbiornik	Badanie PT	1 dzień	sob, 27-04-24	sob, 27-04-24	penetrant
D-3121A	zbiornik	Badanie VT,UT	1 dzień	nie, 27-04-25	nie, 27-04-25	UT
D-3121A	zbiornik	Montaż aparatu	1 dzień	pon, 27-04-26	pon, 27-04-26	M2
D-3121A	zbiornik	Montaż izolacji	2 dn	wto, 27-04-26	wto, 27-04-27	I
D-3121B	zbiornik	Demontaż izolacji	2 dn	wto, 27-04-20	śro, 27-04-21	I
D-3121B	zbiornik	Demontaż aparatu	1 dzień	czw, 27-04-22	czw, 27-04-22	M2
D-3121B	zbiornik	Czyszczenie hydrodynamiczne	1 dzień	pią, 27-04-23	pią, 27-04-23	C
D-3121B	zbiornik	Badanie PT	1 dzień	sob, 27-04-24	sob, 27-04-24	penetrant
D-3121B	zbiornik	Badanie VT,UT	1 dzień	nie, 27-04-25	nie, 27-04-25	UT
D-3121B	zbiornik	Montaż izolacji	1 dzień	pon, 27-04-26	pon, 27-04-26	M2
D-3121B	zbiornik	Montaż aparatu	1 dzień	czw, 27-04-22	czw, 27-04-22	M2
D-3123	zbiornik	Demontaż aparatu	1 dzień	czw, 27-04-22	czw, 27-04-22	M2
D-3123	zbiornik	Czyszczenie hydrodynamiczne	1 dzień	śro, 27-04-21	śro, 27-04-21	C
D-5211A/B	kolumna	Demontaż izolacji	2 dn	wto, 27-04-13	śro, 27-04-14	I
D-5211A/B	kolumna	Demontaż i montaż połączeń kolumnowych	1 dzień	czw, 27-04-15	czw, 27-04-15	M2
D-5211A/B	kolumna	Rozładunek i załadunek reczny	2 dn	pią, 27-04-16	nie, 27-04-18	M2
D-5211A/B	kolumna	Demontaż i montaż elementów zbiornika	2 dn	pon, 27-04-19	wto, 27-04-20	M2
D-5211A/B	kolumna	Wymiana dennicy górnej	4 dn	śro, 27-04-21	nie, 27-04-25	M2
D-5211A/B	kolumna	Demontaż i montaż wewnętrznych elementów	1 dzień	pon, 27-04-26	pon, 27-04-26	M2
D-5211A/B	kolumna	Naprawa laminatu zbiorników	8 dn	wto, 27-04-27	czw, 27-05-06	M7
D-5211A/B	kolumna	Rozładunek i załadunek reczny	1 dzień	wto, 27-04-27	wto, 27-04-27	M2
D-5211A/B	kolumna	Zamknięcie zbiornika do załadunku żywicy	1 dzień	śro, 27-04-28	śro, 27-04-28	M2

Tryb Tekst1	Urządzenie	Nazwa zadania	Czas trwania	Rozpoczęcie	Zakończenie	GRUPA
D-2812	zbiornik	Demontaż aparatu	3 dn	czw, 27-04-15	nie, 27-04-18	M2
D-2812	zbiornik	Badanie PT	2 dn	wto, 27-04-20	śro, 27-04-21	penetrant
D-2812	zbiornik	Badanie VT,UT	4 dn	śro, 27-04-21	sob, 27-04-24	UT
D-2812	zbiornik	Ślepienie do próby	2 dn	czw, 27-04-15	pią, 27-04-16	M2
D-2812	zbiornik	Próba hydrauliczna	2 dn	pon, 27-04-19	wto, 27-04-20	M2
D-2812	zbiornik	Montaż aparatu	2 dn	śro, 27-04-21	czw, 27-04-22	M2
D-2851	zbiornik	Demontaż aparatu	1 dzień	śro, 27-04-21	śro, 27-04-21	M2
D-2851	zbiornik	Badanie PT	2 dn	pią, 27-04-23	pon, 27-04-26	penetrant
D-2851	zbiornik	Badanie VT,UT	2 dn	pią, 27-04-23	pon, 27-04-26	UT
D-2851	zbiornik	Montaż aparatu	1 dzień	wto, 27-04-27	wto, 27-04-27	M2
D-2852	zbiornik	Demontaż aparatu	0 dn	pią, 27-04-16	pią, 27-04-16	M2
D-2852	zbiornik	Badanie PT	1 dzień	sob, 27-04-17	sob, 27-04-17	penetrant
D-2852	zbiornik	Badanie VT,UT	1 dzień	nie, 27-04-18	nie, 27-04-18	UT
D-2852	zbiornik	Montaż aparatu	1 dzień	pon, 27-04-19	pon, 27-04-19	M2
D-3121A	zbiornik	Demontaż izolacji	2 dn	wto, 27-04-20	śro, 27-04-21	I
D-3121A	zbiornik	Demontaż aparatu	1 dzień	czw, 27-04-22	czw, 27-04-22	M2
D-3121A	zbiornik	Czyszczenie hydrodynamiczne	1 dzień	pią, 27-04-23	pią, 27-04-23	C
D-3121A	zbiornik	Badanie PT	1 dzień	sob, 27-04-24	sob, 27-04-24	penetrant
D-3121A	zbiornik	Badanie VT,UT	1 dzień	nie, 27-04-25	nie, 27-04-25	UT
D-3121A	zbiornik	Montaż aparatu	1 dzień	pon, 27-04-26	pon, 27-04-26	M2
D-3121A	zbiornik	Montaż izolacji	2 dn	wto, 27-04-26	wto, 27-04-27	I
D-3121B	zbiornik	Demontaż izolacji	2 dn	wto, 27-04-20	śro, 27-04-21	I
D-3121B	zbiornik	Demontaż aparatu	1 dzień	czw, 27-04-22	czw, 27-04-22	M2
D-3121B	zbiornik	Czyszczenie hydrodynamiczne	1 dzień	śro, 27-04-21	śro, 27-04-21	C
D-3121B	zbiornik	Badanie PT	1 dzień	sob, 27-04-24	sob, 27-04-24	penetrant
D-3121B	zbiornik	Badanie VT,UT	1 dzień	nie, 27-04-25	nie, 27-04-25	UT
D-3121B	zbiornik	Montaż izolacji	1 dzień	pon, 27-04-26	pon, 27-04-26	M2
D-3121B	zbiornik	Montaż aparatu	1 dzień	czw, 27-04-22	czw, 27-04-22	M2
D-3123	zbiornik	Demontaż aparatu	1 dzień	czw, 27-04-22	czw, 27-04-22	M2
D-5211A/B	kolumna	Demontaż izolacji	2 dn	wto, 27-04-13	śro, 27-04-14	I
D-5211A/B	kolumna	Demontaż i montaż połączeń kolumnowych	1 dzień	czw, 27-04-15	czw, 27-04-15	M2
D-5211A/B	kolumna	Rozładunek i załadunek reczny	2 dn	pią, 27-04-16	nie, 27-04-18	M2
D-5211A/B	kolumna	Demontaż i montaż elementów zbiornika	2 dn	pon, 27-04-19	wto, 27-04-20	M2
D-5211A/B	kolumna	Wymiana dennicy górnej	4 dn	śro, 27-04-21	nie, 27-04-25	M2
D-5211A/B	kolumna	Demontaż i montaż wewnętrznych elementów	1 dzień	pon, 27-04-26	pon, 27-04-26	M2
D-5211A/B	kolumna	Naprawa laminatu zbiorników	8 dn	wto, 27-04-27	czw, 27-05-06	M7
D-5211A/B	kolumna	Rozładunek i załadunek reczny	1 dzień	wto, 27-04-27	wto, 27-04-27	M2
D-5211A/B	kolumna	Zamknięcie zbiornika do załadunku żywicy	1 dzień	śro, 27-04-28	śro, 27-04-28	M2

zad.	Tryb Tekst1	Urządzenie	Nazwa zadania	Czas trwania	Rozpoczęcie	Zakończenie	GRUPA
------	-------------	------------	---------------	--------------	-------------	-------------	-------

Tryb Tekst1	Urządzenie	Nazwa zadania	Czas trwania	Rozpoczęcie	Zakończenie	GRUPA
E-1121	wymiennik	Montaż rusztowań	1 dzień	śro, 27-04-14	śro, 27-04-14	R
E-1121	wymiennik	Demontaż izolacji	4 dn	śro, 27-04-14	nie, 27-04-18	I
E-1121	wymiennik	Demontaż aparatu	3 dn	pon, 27-04-19	śro, 27-04-21	M2
E-1121	wymiennik	Czyszczanie hydrodynamiczne	1 dzień	czw, 27-04-22	czw, 27-04-22	C
E-1121	wymiennik	Badania ECT	2 dn	czw, 27-04-22	pią, 27-04-23	ECT
E-1121	wymiennik	Przygotowanie do próby	3 dn	czw, 27-04-22	sob, 27-04-24	M2
E-1121	wymiennik	Próba hydrauliczna	1 dzień	nie, 27-04-25	nie, 27-04-25	M2
E-1121	wymiennik	Montaż izolacji	2 dn	pon, 27-04-26	wto, 27-04-27	I
E-1121	wymiennik	Demontaż rusztowań	2 dn	czw, 27-04-29	pią, 27-04-30	R
E-1122	wymiennik	Montaż rusztowań	1 dzień	śro, 27-04-14	śro, 27-04-14	R
E-1122	wymiennik	Demontaż izolacji	4 dn	śro, 27-04-14	nie, 27-04-18	I
E-1122	wymiennik	Demontaż aparatu	3 dn	pon, 27-04-19	śro, 27-04-21	M2
E-1122	wymiennik	Czyszczanie hydrodynamiczne	1 dzień	czw, 27-04-22	czw, 27-04-22	C
E-1122	wymiennik	Badania ECT	2 dn	czw, 27-04-22	pią, 27-04-23	ECT
E-1122	wymiennik	Przygotowanie do próby	3 dn	czw, 27-04-22	sob, 27-04-24	M2
E-1122	wymiennik	Próba hydrauliczna	1 dzień	nie, 27-04-25	nie, 27-04-25	M2
E-1122	wymiennik	Montaż izolacji	2 dn	pon, 27-04-26	wto, 27-04-27	I
E-1122	wymiennik	Demontaż rusztowań	2 dn	czw, 27-04-29	pią, 27-04-30	R
E-1122	wymiennik	Montaż rusztowań	1 dzień	śro, 27-04-14	śro, 27-04-14	R
E-1122	wymiennik	Demontaż izolacji	4 dn	śro, 27-04-14	nie, 27-04-18	I
E-1122	wymiennik	Demontaż aparatu	3 dn	pon, 27-04-19	śro, 27-04-21	M2
E-1122	wymiennik	Czyszczanie hydrodynamiczne	1 dzień	czw, 27-04-22	czw, 27-04-22	C
E-1122	wymiennik	Badania ECT	2 dn	czw, 27-04-22	pią, 27-04-23	ECT
E-1122	wymiennik	Przygotowanie do próby	3 dn	czw, 27-04-22	sob, 27-04-24	M2
E-1122	wymiennik	Próba hydrauliczna	1 dzień	nie, 27-04-25	nie, 27-04-25	M2
E-1122	wymiennik	Montaż izolacji	2 dn	pon, 27-04-26	wto, 27-04-27	I
E-1122	wymiennik	Demontaż rusztowań	2 dn	czw, 27-04-29	pią, 27-04-30	R
E-1122	wymiennik	Montaż rusztowań	1 dzień	śro, 27-04-14	śro, 27-04-14	R
E-1122	wymiennik	Demontaż izolacji	4 dn	śro, 27-04-14	nie, 27-04-18	I
E-1122	wymiennik	Demontaż aparatu	3 dn	pon, 27-04-19	śro, 27-04-21	M2
E-1122	wymiennik	Czyszczanie hydrodynamiczne	1 dzień	czw, 27-04-22	czw, 27-04-22	C
E-1122	wymiennik	Badania ECT	2 dn	czw, 27-04-22	pią, 27-04-23	ECT
E-1122	wymiennik	Przygotowanie do próby	3 dn	czw, 27-04-22	sob, 27-04-24	M2
E-1122	wymiennik	Próba hydrauliczna	1 dzień	nie, 27-04-25	nie, 27-04-25	M2
E-1122	wymiennik	Montaż izolacji	2 dn	pon, 27-04-26	wto, 27-04-27	I
E-1122	wymiennik	Demontaż rusztowań	2 dn	czw, 27-04-29	pią, 27-04-30	R
E-1122	wymiennik	Montaż rusztowań	1 dzień	śro, 27-04-14	śro, 27-04-14	R
E-1122	wymiennik	Demontaż izolacji	4 dn	śro, 27-04-14	nie, 27-04-18	I
E-1122	wymiennik	Demontaż aparatu	3 dn	pon, 27-04-19	śro, 27-04-21	M2
E-1122	wymiennik	Czyszczanie hydrodynamiczne	1 dzień	czw, 27-04-22	czw, 27-04-22	C
E-1122	wymiennik	Badania ECT	2 dn	czw, 27-04-22	pią, 27-04-23	ECT
E-1122	wymiennik	Przygotowanie do próby	3 dn	czw, 27-04-22	sob, 27-04-24	M2
E-1122	wymiennik	Próba hydrauliczna	1 dzień	nie, 27-04-25	nie, 27-04-25	M2
E-1122	wymiennik	Montaż izolacji	2 dn	pon, 27-04-26	wto, 27-04-27	I
E-1122	wymiennik	Demontaż rusztowań	2 dn	czw, 27-04-29	pią, 27-04-30	R
E-1122	wymiennik	Montaż rusztowań	1 dzień	śro, 27-04-14	śro, 27-04-14	R
E-1122	wymiennik	Demontaż izolacji	4 dn	śro, 27-04-14	nie, 27-04-18	I
E-1122	wymiennik	Demontaż aparatu	3 dn	pon, 27-04-19	śro, 27-04-21	M2
E-1122	wymiennik	Czyszczanie hydrodynamiczne	1 dzień	czw, 27-04-22	czw, 27-04-22	C
E-1122	wymiennik	Badania ECT	2 dn	czw, 27-04-22	pią, 27-04-23	ECT
E-1122	wymiennik	Przygotowanie do próby	3 dn	czw, 27-04-22	sob, 27-04-24	M2
E-1122	wymiennik	Próba hydrauliczna	1 dzień	nie, 27-04-25	nie, 27-04-25	M2
E-1122	wymiennik	Montaż izolacji	2 dn	pon, 27-04-26	wto, 27-04-27	I
E-1122	wymiennik	Demontaż rusztowań	2 dn	czw, 27-04-29	pią, 27-04-30	R
E-1122	wymiennik	Montaż rusztowań	1 dzień	śro, 27-04-14	śro, 27-04-14	R
E-1122	wymiennik	Demontaż izolacji	4 dn	śro, 27-04-14	nie, 27-04-18	I
E-1122	wymiennik	Demontaż aparatu	3 dn	pon, 27-04-19	śro, 27-04-21	M2
E-1122	wymiennik	Czyszczanie hydrodynamiczne	1 dzień	czw, 27-04-22	czw, 27-04-22	C
E-1122	wymiennik	Badania ECT	2 dn	czw, 27-04-22	pią, 27-04-23	ECT
E-1122	wymiennik	Przygotowanie do próby	3 dn	czw, 27-04-22	sob, 27-04-24	M2
E-1122	wymiennik	Próba hydrauliczna	1 dzień	nie, 27-04-25	nie, 27-04-25	M2
E-1122	wymiennik	Montaż izolacji	2 dn	pon, 27-04-26	wto, 27-04-27	I
E-1122	wymiennik	Demontaż rusztowań	2 dn	czw, 27-04-29	pią, 27-04-30	R
E-1122	wymiennik	Montaż rusztowań	1 dzień	śro, 27-04-14	śro, 27-04-14	R
E-1122	wymiennik	Demontaż izolacji	4 dn	śro, 27-04-14	nie, 27-04-18	I
E-1122	wymiennik	Demontaż aparatu	3 dn	pon, 27-04-19	śro, 27-04-21	M2
E-1122	wymiennik	Czyszczanie hydrodynamiczne	1 dzień	czw, 27-04-22	czw, 27-04-22	C
E-1122	wymiennik	Badania ECT	2 dn	czw, 27-04-22	pią, 27-04-23	ECT
E-1122	wymiennik	Przygotowanie do próby	3 dn	czw, 27-04-22	sob, 27-04-24	M2
E-1122	wymiennik	Próba hydrauliczna	1 dzień	nie, 27-04-25	nie, 27-04-25	M2
E-1122	wymiennik	Montaż izolacji	2 dn	pon, 27-04-26	wto, 27-04-27	I
E-1122	wymiennik	Demontaż rusztowań	2 dn	czw, 27-04-29	pią, 27-04-30	R
E-1122	wymiennik	Montaż rusztowań	1 dzień	śro, 27-04-14	śro, 27-04-14	R
E-1122	wymiennik	Demontaż izolacji	4 dn	śro, 27-04-14	nie, 27-04-18	I
E-1122	wymiennik	Demontaż aparatu	3 dn	pon, 27-04-19	śro, 27-04-21	M2
E-1122	wymiennik	Czyszczanie hydrodynamiczne	1 dzień	czw, 27-04-22	czw, 27-04-22	C
E-1122	wymiennik	Badania ECT	2 dn	czw, 27-04-22	pią, 27-04-23	ECT
E-1122	wymiennik	Przygotowanie do próby	3 dn	czw, 27-04-22	sob, 27-04-24	M2
E-1122	wymiennik	Próba hydrauliczna	1 dzień	nie, 27-04-25	nie, 27-04-25	M2
E-1122	wymiennik	Montaż izolacji	2 dn	pon, 27-04-26	wto, 27-04-27	I
E-1122	wymiennik	Demontaż rusztowań	2 dn	czw, 27-04-29	pią, 27-04-30	R
E-1122	wymiennik	Montaż rusztowań	1 dzień	śro, 27-04-14	śro, 27-04-14	R
E-1122	wymiennik	Demontaż izolacji	4 dn	śro, 27-04-14	nie, 27-04-18	I
E-1122	wymiennik	Demontaż aparatu	3 dn	pon, 27-04-19	śro, 27-04-21	M2
E-1122	wymiennik	Czyszczanie hydrodynamiczne	1 dzień	czw, 27-04-22	czw, 27-04-22	C
E-1122	wymiennik	Badania ECT	2 dn	czw, 27-04-22	pią, 27-04-23	ECT
E-1122	wymiennik	Przygotowanie do próby	3 dn	czw, 27-04-22	sob, 27-04-24	M2
E-1122	wymiennik	Próba hydrauliczna	1 dzień	nie, 27-04-25	nie, 27-04-25	M2
E-1122	wymiennik	Montaż izolacji	2 dn	pon, 27-04-26	wto, 27-04-27	I
E-1122	wymiennik	Demontaż rusztowań	2 dn	czw, 27-04-29	pią, 27-04-30	R
E-1122	wymiennik	Montaż rusztowań	1 dzień	śro, 27-04-14	śro, 27-04-14	R
E-1122	wymiennik	Demontaż izolacji	4 dn	śro, 27-04-14	nie, 27-04-18	I
E-1122	wymiennik	Demontaż aparatu	3 dn	pon, 27-04-19	śro, 27-04-21	M2
E-1122	wymiennik	Czyszczanie hydrodynamiczne	1 dzień	czw, 27-04-22	czw, 27-04-22	C
E-1122	wymiennik	Badania ECT	2 dn	czw, 27-04-22	pią, 27-04-23	ECT
E-1122	wymiennik	Przygotowanie do próby	3 dn	czw, 27-04-22	sob, 27-04-24	M2
E-1122	wymiennik	Próba hydrauliczna	1 dzień	nie, 27-04-25	nie, 27-04-25	M2
E-1122	wymiennik	Montaż izolacji	2 dn	pon, 27-04-26	wto, 27-04-27	I
E-1122	wymiennik	Demontaż rusztowań	2 dn	czw, 27-04-29	pią, 27-04-30	R
E-1122	wymiennik	Montaż rusztowań	1 dzień	śro, 27-04-14	śro, 27-04-14	R
E-1122	wymiennik	Demontaż izolacji	4 dn	śro, 27-04-14	nie, 27-04-18	I
E-1122	wymiennik	Demontaż aparatu	3 dn	pon, 27-04-19	śro, 27-04-21	M2
E-1122	wymiennik	Czyszczanie hydrodynamiczne	1 dzień	czw, 27-04-22	czw, 27-04-22	C
E-1122	wymiennik	Badania ECT	2 dn	czw, 27-04-22	pią, 27-04-23	ECT
E-1122	wymiennik	Przygotowanie do próby	3 dn	czw, 27-04-22	sob, 27-04-24	M2
E-1122	wymiennik	Próba hydrauliczna	1 dzień	nie, 27-04-25	nie, 27-04-25	M2
E-1122	wymiennik	Montaż izolacji	2 dn	pon, 27-04-26	wto, 27-04-27	I
E-1122	wymiennik	Demontaż rusztowań	2 dn	czw, 27-04-29	pią, 27-04-30	R
E-1122	wymiennik	Montaż rusztowań	1 dzień	śro, 27-04-14	śro, 27-04-14	R
E-1122	wymiennik	Demontaż izolacji	4 dn	śro, 27-04-14	nie, 27-04-18	I
E-1122	wymiennik	Demontaż aparatu	3 dn	pon, 27-04-19	śro, 27-04-21	M2
E-1122	wymiennik	Czyszczanie hydrodynamiczne	1 dzień	czw, 27-04-22	czw, 27-04-22	C
E-1122	wymiennik	Badania ECT	2 dn	czw, 27-04-22	pią, 27-04-23	ECT
E-1122	wymiennik	Przygotowanie do próby	3 dn	czw, 27-04-22	sob, 27-04-24	M2
E-1122	wymiennik	Próba hydrauliczna	1 dzień	nie, 27-04-25	nie, 27-04-25	M2
E-1122	wymiennik	Montaż izolacji	2 dn	pon, 27-04-26	wto, 27-04-27	I
E-1122	wymiennik	Demontaż rusztowań	2 dn	czw, 27-04-29	pią, 27-04-30	R
E-1122	wymiennik	Montaż rusztowań	1 dzień	śro, 27-04-14	śro, 27-04-14	R
E-1122	wymiennik	Demontaż izolacji	4 dn	śro, 27-04-14	nie, 27-04-18	I
E-1122	wymiennik	Demontaż aparatu	3 dn	pon, 27-04-19	śro, 27-04-21	M2
E-1122	wymiennik	Czyszczanie hydrodynamiczne	1 dzień	czw, 27-04-22	czw, 27-04-22	C
E-1122	wymiennik	Badania ECT	2 dn	czw, 27-04-22	pią, 27-04-23	ECT
E-1122	wymiennik	Przygotowanie do próby	3 dn	czw, 27-04-22	sob, 27-04-24	M2
E-1122	wymiennik	Próba hydrauliczna	1 dzień	nie, 27-04-25	nie, 27-04-25	M2
E-1122	wymiennik	Montaż izolacji	2 dn	pon, 27-04-26	wto, 27-04-27	I
E-1122	wymiennik	Demontaż rusztowań	2 dn	czw, 27-04-29	pią, 27-04-30	R
E-1122	wymiennik	Montaż rusztowań	1 dzień	śro, 27-04-14	śro, 27-04-14	R
E-1122	wymiennik	Demontaż izolacji	4 dn	śro, 27-04-14	nie, 27-04-18	I
E-1122	wymiennik	Demontaż aparatu	3 dn	pon, 27-04-19	śro, 27-04-21	M2
E-1122	wymiennik	Czyszczanie hydrodynamiczne	1 dzień	czw, 27-04-22	czw, 27-04-22	C
E-1122	wymiennik	Badania ECT	2 dn	czw, 27-04-22	pią, 27-04-23	ECT
E-1122	wymiennik	Przygotowanie do próby	3 dn	czw, 27-04-22	sob, 27-04-24	M2
E-1122	wymiennik	Próba hydrauliczna	1 dzień	nie, 27-04-25	nie, 27-04-25	M2
E-1122	wymiennik	Montaż izolacji	2 dn	pon, 27-04-26	wto, 27-04-27	I
E-1122	wymiennik	Demontaż rusztowań	2 dn	czw, 27-04-29	pią, 27-04-30	R
E-1122	wymiennik	Montaż rusztowań	1 dzień	śro, 27-04-14	śro, 27-04-14	R
E-1122	wymiennik	Demontaż izolacji	4 dn	śro, 27-04-14	nie, 27-04-18	I
E-1122	wymiennik	Demontaż aparatu	3 dn	pon, 27-04-19	śro, 27-04-21	M2
E-1122	wymiennik	Czyszczanie hydrodynamiczne	1 dzień	czw, 27-04-22	czw, 27-04-22	C
E-1122	wymiennik	Badania ECT	2 dn	czw, 27-04-22	pią, 27-04-23	ECT
E-1122	wymiennik	Przygotowanie do próby	3 dn	czw, 27-04-22	sob, 27-04-24	M2
E-1122	wymiennik	Próba hydrauliczna	1 dzień	nie, 27-04-25	nie, 27-04-25	M2
E-1122	wymiennik	Montaż izolacji	2 dn	pon, 27-04-26	wto, 27-04-27	I
E-1122	wymiennik	Demontaż rusztowań	2 dn	czw, 27-04-29	pią, 27-04-30	R
E-1122	wymiennik	Montaż rusztowań	1 dzień	śro, 27-04-14	śro, 27-04-14	R
E-1122	wymiennik	Demontaż izolacji	4 dn	śro, 27-04-14	nie, 27-04-18	I
E-1122	wymiennik	Demontaż aparatu	3 dn	pon, 27-04-19	śro, 27-04-21	M2
E-1122	wymiennik	Czyszczanie hydrodynamiczne	1 dzień	czw, 27-04-22	czw, 27-04-22	C
E-1122	wymiennik	Badania ECT	2 dn	czw, 27-04-22	pią, 27-04-23	ECT
E-1122	wymiennik	Przygotowanie do próby	3 dn	czw, 27-04-22	sob, 27-04-24	M2
E-1122	wymiennik	Próba hydrauliczna	1 dzień	nie, 27-04-25	nie, 27-04-25	M2
E-1122	wymiennik	Montaż izolacji	2 dn	pon, 27-04-26	wto, 27-04-27	I
E-1122	wymiennik	Demontaż rusztowań	2 dn	czw, 27-04-29	pią, 27-04-30	R
E-1122	wymiennik	Montaż rusztowań	1 dzień	śro, 27-04-14	śro, 27-04-14	R
E-1122	wymiennik	Demontaż izolacji	4 dn	śro, 27-04-14	nie, 27-04-18	I
E-1122	wymiennik	Demontaż aparatu	3 dn	pon, 27-04-19	śro, 27-04-21	M2
E-1122	wymiennik	Czyszczanie hydrodynamiczne	1 dzień	czw, 27-04-22	czw, 27-04-22	C
E-1122	wymiennik	Badania ECT	2 dn	czw, 27-04-22	pią, 27-04-23	ECT
E-1122</						

Typ Tekst1		Urządzenie	Nazwa zadania	Czas trwania	Rozpoczęcie	Zakończenie	GRUPA	2027-marca 2027-kwieśnia 2027-maja											
E-1133		wymiennik	Prace mechaniczne	3 dn	pon, 27-04-19	śro, 27-04-21	M2	M2											
E-1133		wymiennik	Badania ECT	1 dzień	czw, 27-04-22	czw, 27-04-22	ECT	ECT											
E-1133		wymiennik	Bania VT, UT	2 dn	czw, 27-04-22	pią, 27-04-23	UT	UT											
E-1133		wymiennik	Badanie PT	3 dn	czw, 27-04-22	sob, 27-04-24	penetrant	penetrant											
E-1133		wymiennik	Przygotowanie do próby hydraulicznej	1 dzień	nie, 27-04-25	nie, 27-04-25	M2	M2											
E-1133		wymiennik	Próba hydrauliczna	2 dn	pon, 27-04-26	wto, 27-04-27	M2	M2											
E-1133		wymiennik	Montaż	2 dn	czw, 27-04-29	pią, 27-04-30	M2	M2											
E-2221		wymiennik	Montaż rusztowań	2 dn	śro, 27-04-07	czw, 27-04-08	R	R											
E-2221		wymiennik	Demontaż izolacji	2 dn	wto, 27-04-13	śro, 27-04-14	I	I											
E-2221		wymiennik	D-z i m-z elementów wymiennika	1 dzień	czw, 27-04-15	pią, 27-04-16	M2	M2											
E-2221		wymiennik	Czyszczanie hydrodynamiczne	1 dzień	sob, 27-04-17	sob, 27-04-17	C	C											
E-2221		wymiennik	Badania ECT	2 dn	nie, 27-04-18	pon, 27-04-19	PT	PT											
E-2221		wymiennik	Badania UT, VT	2 dn	wto, 27-04-20	śro, 27-04-21	UT	UT											
E-2221		wymiennik	Badania PT	1 dzień	czw, 27-04-22	czw, 27-04-22	C	C											
E-2221		wymiennik	Przygotowanie do próby hydraulicznej	1 dzień	pią, 27-04-23	pią, 27-04-23	ECT	ECT											
E-2221		wymiennik	Próba ciśnieniowa	2 dn	sob, 27-04-24	nie, 27-04-25	M2	M2											
E-2221		wymiennik	Wykonanie próby helowej	2 dn	pon, 27-04-26	wto, 27-04-27	Hel	Hel											
E-2221		wymiennik	Konserwacja, srub i nakrętek na połączeniach kolinierzowych - czyszczenie, smarowanie	1 dzień	śro, 27-04-28	śro, 27-04-28	M2	M2											
E-2221		wymiennik	D-ż i M-ż wymiennika	3 dn	czw, 27-04-29	nie, 27-05-02	M3	M3											
E-2221		wymiennik	Montaż orurowania	2 dn	pią, 27-04-30	nie, 27-05-02	M2	M2											
E-2222		wymiennik	Montaż rusztowań	2 dn	śro, 27-04-07	czw, 27-04-08	R	R											
E-2222		wymiennik	Demontaż izolacji	2 dn	wto, 27-04-13	śro, 27-04-14	I	I											
E-2222		wymiennik	D-z i m-z elementów wymiennika	2 dn	czw, 27-04-15	pią, 27-04-16	M2	M2											
E-2222		wymiennik	Czyszczanie hydrodynamiczne	1 dzień	sob, 27-04-17	sob, 27-04-17	C	C											
E-2222		wymiennik	Badania ECT	2 dn	nie, 27-04-18	pon, 27-04-19	PT	PT											
E-2222		wymiennik	Badania UT, VT	2 dn	wto, 27-04-20	śro, 27-04-21	UT	UT											
E-2222		wymiennik	Badania PT	1 dzień	czw, 27-04-22	czw, 27-04-22	C	C											
E-2222		wymiennik	Przygotowanie do próby hydraulicznej	1 dzień	pią, 27-04-23	pią, 27-04-23	ECT	ECT											
E-2222		wymiennik	Próba ciśnieniowa	2 dn	sob, 27-04-24	nie, 27-04-25	M2	M2											
E-2222		wymiennik	Wykonanie próby helowej	2 dn	pon, 27-04-26	wto, 27-04-27	Hel	Hel											
E-2222		wymiennik	Konserwacja, srub i nakrętek na połączeniach kolinierzowych - czyszczenie, smarowanie	1 dzień	śro, 27-04-28	śro, 27-04-28	M2	M2											
E-2222		wymiennik	D-ż i M-ż wymiennika	3 dn	czw, 27-04-29	nie, 27-05-02	M3	M3											
E-2222		wymiennik	Montaż orurowania	2 dn	pią, 27-04-30	nie, 27-05-02	M2	M2											
E-2222		wymiennik	Montaż rusztowań	2 dn	śro, 27-04-07	czw, 27-04-08	R	R											
E-2222		wymiennik	Demontaż izolacji	2 dn	wto, 27-04-13	śro, 27-04-14	I	I											
E-2222		wymiennik	D-z i m-z elementów wymiennika	2 dn	czw, 27-04-15	pią, 27-04-16	M2	M2											
E-2222		wymiennik	Czyszczanie hydrodynamiczne	1 dzień	sob, 27-04-17	sob, 27-04-17	C	C											
E-2222		wymiennik	Badania ECT	2 dn	nie, 27-04-18	pon, 27-04-19	PT	PT											
E-2222		wymiennik	Badania UT, VT	2 dn	wto, 27-04-20	śro, 27-04-21	UT	UT											
E-2222		wymiennik	Badania PT	1 dzień	czw, 27-04-22	czw, 27-04-22	C	C											
E-2222		wymiennik	Przygotowanie do próby hydraulicznej	1 dzień	pią, 27-04-23	pią, 27-04-23	ECT	ECT											
E-2222		wymiennik	Próba ciśnieniowa	2 dn	sob, 27-04-24	nie, 27-04-25	M2	M2											
E-2222		wymiennik	Wykonanie próby helowej	2 dn	pon, 27-04-26	wto, 27-04-27	Hel	Hel											
E-2222		wymiennik	Konserwacja, srub i nakrętek na połączeniach kolinierzowych - czyszczenie, smarowanie	1 dzień	śro, 27-04-28	śro, 27-04-28	M2	M2											
E-2222		wymiennik	D-ż i M-ż wymiennika	3 dn	czw, 27-04-29	nie, 27-05-02	M3	M3											
E-2222		wymiennik	Montaż orurowania	2 dn	pią, 27-04-30	nie, 27-05-02	M2	M2											
E-2223		wymiennik	Montaż rusztowań	2 dn	śro, 27-04-07	czw, 27-04-08	R	R											
E-2223		wymiennik	Demontaż izolacji	2 dn	wto, 27-04-13	śro, 27-04-14	I	I											
E-2223		wymiennik	D-z i m-z elementów wymiennika	2 dn	czw, 27-04-15	pią, 27-04-16	M2	M2											
E-2223		wymiennik	Czyszczanie hydrodynamiczne	1 dzień	sob, 27-04-17	sob, 27-04-17	C	C											
E-2223		wymiennik	Badania ECT	2 dn	nie, 27-04-18	pon, 27-04-19	PT	PT											
E-2223		wymiennik	Badania UT, VT	2 dn	wto, 27-04-20	śro, 27-04-21	UT	UT											
E-2223		wymiennik	Badania PT	1 dzień	czw, 27-04-22	czw, 27-04-22	C	C											
E-2223		wymiennik	Przygotowanie do próby hydraulicznej	1 dzień	pią, 27-04-23	pią, 27-04-23	ECT	ECT											
E-2223		wymiennik	Próba ciśnieniowa	2 dn	sob, 27-04-24	nie, 27-04-25	M2	M2											
E-2223		wymiennik	Wykonanie próby helowej	2 dn	pon, 27-04-26	wto, 27-04-27	Hel	Hel											
E-2223		wymiennik	Konserwacja, srub i nakrętek na połączeniach kolinierzowych - czyszczenie, smarowanie	1 dzień	śro, 27-04-28	śro, 27-04-28	M2	M2											
E-2222		wymiennik	D-ż i M-ż wymiennika	3 dn	czw, 27-04-29	nie, 27-05-02	M3	M3											
E-2222		wymiennik	Montaż orurowania	2 dn	pią, 27-04-30	nie, 27-05-02	M2	M2											
E-2223		wymiennik	Montaż rusztowań	2 dn	śro, 27-04-07	czw, 27-04-08	R	R											
E-2223		wymiennik	Demontaż izolacji	2 dn	wto, 27-04-13	śro, 27-04-14	I	I											
E-2223		wymiennik	D-z i m-z elementów wymiennika	2 dn	czw, 27-04-15	pią, 27-04-16	M2	M2											
E-2223		wymiennik	Czyszczanie hydrodynamiczne	1 dzień	sob, 27-04-17	sob, 27-04-17	C	C											
E-2223		wymiennik	Badania ECT	2 dn	nie, 27-04-18	pon, 27-04-19	PT	PT											
E-2223		wymiennik	Badania UT, VT	2 dn	wto, 27-04-20	śro, 27-04-21	UT	UT											
E-2223		wymiennik	Badania PT	1 dzień	czw, 27-04-22	czw, 27-04-22	C	C											
E-2223		wymiennik	Przygotowanie do próby hydraulicznej	1 dzień	pią, 27-04-23	pią, 27-04-23	ECT	ECT											
E-2223		wymiennik	Próba ciśnieniowa	2 dn	sob, 27-04-24	nie, 27-04-25	M2	M2											
E-2223		wymiennik	Wykonanie próby helowej	2 dn	pon, 27-04-26	wto, 27-04-27	Hel	Hel											
E-2223		wymiennik	Konserwacja, srub i nakrętek na połączeniach kolinierzowych - czyszczenie, smarowanie	1 dzień	śro, 27-04-28	śro, 27-04-28	M2	M2											
E-2222		wymiennik	D-ż i M-ż wymiennika	3 dn	czw, 27-04-29	nie, 27-05-02	M3	M3											
E-2222		wymiennik	Montaż orurowania	2 dn	pią, 27-04-30	nie, 27-05-02	M2	M2											
E-2223		wymiennik	Montaż rusztowań	2 dn	śro, 27-04-07	czw, 27-04-08	R	R											
E-2223		wymiennik	Demontaż izolacji	2 dn	wto, 27-04-13	śro, 27-04-14	I	I											
E-2223		wymiennik	D-z i m-z elementów wymiennika	2 dn	czw, 27-04-15	pią, 27-04-16	M2	M2											
E-2223		wymiennik	Czyszczanie hydrodynamiczne	1 dzień	sob, 27-04-17	sob, 27-04-17	C	C											
E-2223		wymiennik	Badania ECT	2 dn	nie, 27-04-18	pon, 27-04-19	PT	PT											
E-2223		wymiennik	Badania UT, VT	2 dn	wto, 27-04-20	śro, 27-04-21	UT	UT											
E-2223		wymiennik	Badania PT	1 dzień	czw, 27-04-22	czw, 27-04-22	C	C											
E-2223		wymiennik	Przygotowanie do próby hydraulicznej	1 dzień	pią, 27-04-23	pią, 27-04-23	ECT	ECT											
E-2223		wymiennik	Próba ciśnieniowa	2 dn	sob, 27-04-24	nie, 27-04-25	M2	M2											
E-2223		wymiennik	Wykonanie próby helowej	2 dn	pon, 27-04-26	wto, 27-04-27	Hel	Hel											
E-2223		wymiennik	Konserwacja, srub i nakrętek na połączeniach kolinierzowych - czyszczenie, smarowanie	1 dzień	śro, 27-04-28	śro, 27-04-28	M2	M2											
E-2222		wymiennik	D-ż i M-ż wymiennika	3 dn	czw, 27-04-29	nie, 27-05-02	M3	M3											
E-2222		wymiennik	Montaż orurowania	2 dn	pią, 27-04-30	nie, 27-05-02	M2	M2											
E-2223		wymiennik	Montaż rusztowań	2 dn	śro, 27-04-07	czw, 27-04-08	R	R											
E-2223		wymiennik	Demontaż izolacji	2 dn	wto, 27-04-13	śro, 27-04-14	I	I											
E-2223		wymiennik	D-z i m-z elementów wymiennika	2 dn	czw, 27-04-15	pią, 27-04-16	M2	M2											
E-2223		wymiennik	Czyszczanie hydrodynamiczne	1 dzień	sob, 27-04-17	sob, 27-04-17	C	C											
E-2223		wymiennik	Badania ECT	2 dn	nie, 27-04-18	pon, 27-04-19	PT	PT											
E-2223		wymiennik	Badania UT, VT	2 dn	wto, 27-04-20	śro, 27-04-21	UT	UT											
E-2223		wymiennik	Badania PT	1 dzień	czw, 27-04-22	czw, 27-04-22	C	C											
E-2223		wymiennik	Przygotowanie do próby hydraulicznej	1 dzień	pią, 27-04-23	pią, 27-04-23	ECT	ECT											
E-2223		wymiennik	Próba ciśnieniowa	2 dn	sob, 27-04-24	nie, 27-04-25	M2	M2											
E-2223		wymiennik	Wykonanie próby helowej	2 dn	pon, 27-04-26	wto, 27-04-27	Hel	Hel											
E-2223		wymiennik	Konserwacja, srub i nakrętek na połączeniach kolinierzowych - czyszczenie, smarowanie	1 dzień	śro, 27-04-28	śro, 27-04-28	M2	M2											
E-2222		wymiennik	D-ż i M-ż wymiennika	3 dn	czw, 27-04-29	nie, 27-05-02	M3	M3											
E-2222		wymiennik	Montaż orurowania	2 dn	pią, 27-04-30	nie, 27-05-02	M2	M2											
E-2223		wymiennik	Montaż rusztowań	2 dn	śro, 27-04-07	czw, 27-04-08	R	R											
E-2223		wymiennik	Demontaż izolacji	2 dn	wto, 27-04-13	śro, 27-04-14	I	I											
E-2223		wymiennik	D-z i m-z elementów wymiennika	2 dn	czw, 27-04-15	pią, 27-04-16	M2	M2											
E-2223		wymiennik	Czyszczanie hydrodynamiczne	1 dzień	sob, 27-04-17	sob, 27-04-17	C	C											
E-2223		wymiennik	Badania ECT	2 dn	nie, 27-04-18	pon, 27-04-19	PT	PT											
E-2223		wymiennik	Badania UT, VT	2 dn	wto, 27-04-20	śro, 27-04-21	UT	UT											
E-2223		wymiennik	Badania PT	1 dzień	czw, 27-04-22	czw, 27-04-22	C	C											
E-2223		wymiennik	Przygotowanie do próby hydraulicznej	1 dzień	pią, 27-04-23	pią, 27-04-23	ECT	ECT											
E-2223		wymiennik	Próba ciśnieniowa	2 dn	sob, 27-04-24	nie, 27-04-25	M2	M2											
E-2223		wymiennik	Wykonanie próby helowej	2 dn	pon, 27-04-26	wto, 27-04-27	Hel	Hel											
E-2223		wymiennik	Konserwacja, srub i nakrętek na połączeniach kolinierzowych - czyszczenie, smarowanie	1 dzień	śro, 27-04-28	śro, 27-04-28	M2	M2											
E-2222		wymiennik	D-ż i M-ż wymiennika	3 dn	czw, 27-04-29	nie, 27-05-02	M3	M3											
E-2222		wymiennik	Montaż orurowania	2 dn	pią, 27-04-30	nie, 27-05-02	M2	M2											
E-2223		wymiennik	Montaż rusztowań	2 dn	śro, 27-04-07	czw, 27-04-08	R	R											
E-2223		wymiennik	Demontaż izolacji	2 dn	wto, 27-04-13	śro, 27-04-14	I	I											
E-2223		wymiennik	D-z i m-z elementów wymiennika	2 dn	czw, 27-04-15	pią, 27-04-16	M2	M2											
E-2223		wymiennik	Czyszczanie hydrodynamiczne	1 dzień	sob, 27-04-17	sob, 27-04-17	C	C											
E-2223		wymiennik	Badania ECT	2 dn	nie, 27-04-18	pon, 27-04-19	PT	PT											
E-2223		wymiennik	Badania UT, VT	2 dn	wto, 27-04-20	śro, 27-04-21	UT	UT											
E-2223		wymiennik	Badania PT	1 dzień	czw, 27-04-22	czw, 27-04-22	C	C											
E-2223		wymiennik	Przygotowanie do próby hydraulicznej	1 dzień	pią, 27-04-23	pią, 27-04-23	ECT	ECT											
E-2223		wymiennik	Próba ciśnieniowa	2 dn	sob, 27-04-24	nie, 27-04-25	M2	M2											
E-2223		wymiennik	Wykonanie próby helowej	2 dn	pon, 27-04-26	wto, 27-04-27	Hel	Hel											
E-2223		wymiennik	Konserwacja, srub i nakrętek na połączeniach kolinierzowych - czyszczenie, smarowanie	1 dzień	śro, 27-04-28	śro, 27-04-28	M2	M2											
E-2222		wymiennik	D-ż i M-ż wymiennika	3 dn	czw, 27-04-29	nie, 27-05-02	M3	M3											
E-2222		wymiennik	Montaż orurowania	2 dn	pią, 27-04-30	nie, 27-05-02	M2	M2											
E-2223		wymiennik	Montaż rusztowań	2 dn	śro, 27-04-07	czw, 27-04-08	R	R											
E-2223		wymiennik	Demontaż izolacji	2 dn	wto, 27-04-13	śro, 27-04-14	I	I											
E-2223		wymiennik	D-z i m-z elementów wymiennika	2 dn	czw, 27-04-15	pią, 27-04-16	M2	M2											
E-2223		wymiennik	Czyszczanie hydrodynamiczne	1 dzień	sob, 27-04-17	sob, 27-04-17	C	C											
E-2223		wymiennik	Badania ECT	2 dn	nie, 27-04-18	pon, 27-04-19	PT	PT											
E-2223		wymiennik	Badania UT, VT	2 dn															

[illegible]

Tytł Tekst1	Urządzenie	Nazwa zadania	Czas trwania	Rozpoczęcie	Zakończenie	GRUPA
E-2225A	wymiennik	Czyszczenie hydrodynamiczne	2 dn	nie, 27-04-18	pon, 27-04-19	C
E-2225A	wymiennik	Badania ECT	1 dzień	wto, 27-04-20	wto, 27-04-20	ECT
E-2225A	wymiennik	Badania UT, VT	1 dzień	śro, 27-04-21	śro, 27-04-21	UT
E-2225A	wymiennik	Badania PT	1 dzień	czw, 27-04-22	czw, 27-04-22	penetrant
E-2225A	wymiennik	Prace mechaniczne	1 dzień	pią, 27-04-23	pią, 27-04-23	M2
E-2225A	wymiennik	Przygotowanie do próby	2 dn	pią, 27-04-23	sob, 27-04-24	M2
E-2225B	wymiennik	Próba hydrauliczna	1 dzień	nie, 27-04-25	nie, 27-04-25	M2
E-2225B	wymiennik	Wykonanie próby helowej	5 dn	pon, 27-04-26	pią, 27-04-30	M2
E-2225B	wymiennik	Montaż izolacji	3 dn	czw, 27-05-06	sob, 27-05-08	I
E-2321	wymiennik	Demontaż izolacji	1 dzień	śro, 27-04-14	śro, 27-04-14	I
E-2321	wymiennik	Demontaż aparatu	3 dn	czw, 27-04-15	sob, 27-04-17	M2
E-2321	wymiennik	Czyszczenie hydrodynamiczne	1 dzień	nie, 27-04-18	nie, 27-04-18	C
E-2321	wymiennik	Badania PT	1 dzień	pon, 27-04-19	pon, 27-04-19	penetrant
E-2321	wymiennik	Badanie UT, VT	1 dzień	wto, 27-04-20	wto, 27-04-20	UT
E-2321	wymiennik	Montaż aparatu	1 dzień	śro, 27-04-21	śro, 27-04-21	M2
E-2321	wymiennik	Montaż izolacji	1 dzień	czw, 27-04-22	czw, 27-04-22	I
E-2331	wymiennik	Demontaż izolacji	1 dzień	śro, 27-04-14	śro, 27-04-14	I
E-2331	wymiennik	Demontaż aparatu	3 dn	czw, 27-04-15	sob, 27-04-17	M2
E-2331	wymiennik	Czyszczenie hydrodynamiczne	1 dzień	nie, 27-04-18	nie, 27-04-18	C
E-2331	wymiennik	Badania PT	1 dzień	pon, 27-04-19	pon, 27-04-19	penetrant
E-2331	wymiennik	Badanie UT, VT	1 dzień	wto, 27-04-20	wto, 27-04-20	UT
E-2331	wymiennik	Montaż aparatu	1 dzień	śro, 27-04-21	śro, 27-04-21	M2
E-2331	wymiennik	Montaż izolacji	1 dzień	czw, 27-04-22	czw, 27-04-22	I
E-2341	wymiennik	Demontaż izolacji	1 dzień	śro, 27-04-14	śro, 27-04-14	I
E-2341	wymiennik	Demontaż aparatu	3 dn	czw, 27-04-15	sob, 27-04-17	M2
E-2341	wymiennik	Czyszczenie hydrodynamiczne	1 dzień	nie, 27-04-18	nie, 27-04-18	C
E-2341	wymiennik	Badania PT	1 dzień	pon, 27-04-19	pon, 27-04-19	penetrant

Projekt: Harmonogram prac pro		Dział Utrzymywania Ruchu		Kompleksu Kwasu Tereftalowego		Paweł Kaleja	
Data: pią, 26-07-31		Kierownik					
Zadanie							
Podział							
Punkt kontroly							
Podsumowanie							
Podsumowanie projektu							
Zadanie nieaktywne							
Nieaktywny punkt kontroly							
Podsumowanie nieaktywne							
Zadanie ręczne							
Tylko z czasem trwania							
Główny Inżynier Wydział Produkcyjny Zakład PTA							
Kierownik Strona 7							
Stary Inżynier Procesów Produkcyjnych Wydział Produkcyjny Zakład PTA							
Paweł Krzemiński							
Zewnętrzne punkty kontrole							
Termin ostateczny							
Postęp							
Ręczne (postęp)							
Stary Inżynier Procesów Produkcyjnych Wydział Produkcyjny Zakład PTA							
Piotr Minkowski							

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Tryb	zad.	Urządzenie	Nazwa zadania	Czas trwania	Rozpoczęcie	Zakończenie	GRUPA
E-2951	wymiennik	Badania ECT	Badania ECT	1 dzień	wto, 27-04-20	wto, 27-04-20	ECT
E-2951	wymiennik	Badania PT	Badania PT	1 dzień	śro, 27-04-21	śro, 27-04-21	penetrant
E-2951	wymiennik	Badania NDT-UTT	Badania NDT-UTT	1 dzień	czw, 27-04-22	czw, 27-04-22	UTT
E-2951	wymiennik	Przygotowanie do próby	Przygotowanie do próby	1 dzień	pią, 27-04-23	pią, 27-04-23	M2
E-2951	wymiennik	Próba hydrauliczna	Próba hydrauliczna	1 dzień	sob, 27-04-24	sob, 27-04-24	M2
E-2951	wymiennik	Montaż	Montaż	2 dn	nie, 27-04-25	pon, 27-04-26	M2
E-2951	wymiennik	Montaż izolacji	Montaż izolacji	1 dzień	wto, 27-04-27	śro, 27-04-28	I
E-2951	wymiennik	Demontaż rusztowań	Demontaż rusztowań	1 dzień	śro, 27-04-28	śro, 27-04-28	R
TK-3131	zbiornik	Montaż rusztowań	Montaż rusztowań	2 dn	pią, 27-04-16	pon, 27-04-19	R
TK-3131	zbiornik	Demontaż izolacji	Demontaż izolacji	2 dn	czw, 27-04-22	pią, 27-04-23	I
TK-3131	zbiornik	Demontaż	Demontaż	1 dzień	sob, 27-04-24	sob, 27-04-24	M2
TK-3131	zbiornik	Czyszczanie hydrodynamiczne	Czyszczanie hydrodynamiczne	2 dn	pią, 27-04-23	nie, 27-04-25	C
TK-3131	zbiornik	Badanie VT, UT	Badanie VT, UT	2 dn	pią, 27-04-23	pon, 27-04-26	UT
TK-3131	zbiornik	Badanie PT	Badanie PT	2 dn	wto, 27-04-27	śro, 27-04-28	penetrant
TK-3131	zbiornik	Naprawa	Naprawa	4 dn	śro, 27-04-28	pon, 27-05-03	M2
TK-3511	zbiornik	Montaż rusztowań	Montaż rusztowań	2 dn	pią, 27-04-16	pon, 27-04-19	R
TK-3511	zbiornik	Demontaż izolacji	Demontaż izolacji	2 dn	czw, 27-04-22	pią, 27-04-23	I
TK-3511	zbiornik	Przygotowanie zbiornika do próby hydraulicznej	Przygotowanie zbiornika do próby hydraulicznej	1 dzień	sob, 27-04-24	sob, 27-04-24	M2
TK-3511	zbiornik	Czyszczanie hydrodynamiczne	Czyszczanie hydrodynamiczne	2 dn	pią, 27-04-23	nie, 27-04-25	C
TK-3511	zbiornik	Montaż rusztowań wewnątrz zbiornika	Montaż rusztowań wewnątrz zbiornika	2 dn	pią, 27-04-23	pon, 27-04-26	R
TK-3511	zbiornik	Badania NDT -PT	Badania NDT -PT	2 dn	wto, 27-04-27	śro, 27-04-28	penetrant
TK-3511	zbiornik	Badanie UT ,UTT	Badanie UT ,UTT	2 dn	pią, 27-04-30	pon, 27-05-03	UT
TK-3511	zbiornik	Próba hydrauliczna	Próba hydrauliczna	1 dzień	czw, 27-05-06	czw, 27-05-06	M2
TK-5211	zbiornik	Montaż rusztowań	Montaż rusztowań	2 dn	pią, 27-04-16	pon, 27-04-19	R
TK-5211	zbiornik	Demontaż izolacji	Demontaż izolacji	2 dn	czw, 27-04-22	pią, 27-04-23	I
TK-5211	zbiornik	Demontaż i montaż połączeń kornierowych	Demontaż i montaż połączeń kornierowych	1 dzień	sob, 27-04-24	sob, 27-04-24	M2
TK-5211	zbiornik	Czyszczanie hydrodynamiczne	Czyszczanie hydrodynamiczne	2 dn	pią, 27-04-23	nie, 27-04-25	C
TK-5211	zbiornik	Demontaż i montaż połączeń kornierowych	Demontaż i montaż połączeń kornierowych	2 dn	pią, 27-04-23	pon, 27-04-26	M2
TK-5211	zbiornik	Montaż izolacji	Montaż izolacji	2 dn	wto, 27-04-27	śro, 27-04-28	I
TK-5211	zbiornik	Demontaż rusztowań	Demontaż rusztowań	2 dn	pią, 27-04-30	pon, 27-05-03	R
V-2131	zbiornik	Montaż rusztowań	Montaż rusztowań	2 dn	pią, 27-04-16	pon, 27-04-19	R
V-2131	zbiornik	Demontaż izolacji	Demontaż izolacji	2 dn	czw, 27-04-22	pią, 27-04-23	I
V-2131	zbiornik	Demontaż	Demontaż	1 dzień	sob, 27-04-24	sob, 27-04-24	M2
V-2131	zbiornik	Czyszczanie	Czyszczanie	2 dn	pią, 27-04-23	nie, 27-04-25	C
V-2131	zbiornik	Montaż rusztowania wewnątrz zbiornika	Montaż rusztowania wewnątrz zbiornika	2 dn	pią, 27-04-23	pon, 27-04-26	R
V-2131	zbiornik	Badanie PT	Badanie PT	2 dn	wto, 27-04-27	śro, 27-04-28	penetrant
V-2131	zbiornik	Badania UT,VT	Badania UT,VT	2 dn	pią, 27-04-30	pon, 27-05-03	UT
V-2131	zbiornik	Demontaż rusztowań	Demontaż rusztowań	1 dzień	czw, 27-05-06	czw, 27-05-06	I
V-2141	zbiornik	Montaż rusztowań	Montaż rusztowań	2 dn	pią, 27-04-16	pon, 27-04-19	R

2027-maja040710

2027-marca08111417202326290104071013161922252801040710

2027-kwieśnia04071013161922252801040710

ECT

penetrant

UTT

M2

M2

M2

C

UT

penetrant

M2

R

I

R

M2

C

M2

I

penetrant

UT

M2

R

I

R

C

M2

UT

penetrant

I

R

C

M2

UT

penetrant

I

R

C

M2

UT

penetrant

I

R

C

M2

UT

penetrant

I

R

C

M2

UT

penetrant

I

R

C

M2

UT

penetrant

I

R

C

M2

UT

penetrant

I

R

C

M2

UT

penetrant

I

R

C

M2

UT

penetrant

I

R

C

M2

UT

penetrant

I

R

C

M2

UT

penetrant

I

R

C

M2

UT

penetrant

I

R

C

M2

UT

penetrant

I

R

C

M2

UT

penetrant

I

R

C

M2

UT

penetrant

I

R

C

M2

UT

penetrant

I

R

C

M2

UT

penetrant

I

R

C

M2

UT

penetrant

I

R

C

M2

UT

penetrant

I

R

C

M2

UT

penetrant

I

R

C

M2

UT

penetrant

I

R

C

M2

UT

penetrant

I

R

C

M2

UT

penetrant

I

R

C

M2

UT

penetrant

I

R

C

M2

UT

penetrant

I

R

C

M2

UT

penetrant

I

R

C

M2

UT

penetrant

I

R

C

M2

UT

penetrant

I

R

C

M2

UT

penetrant

I

R

C

M2

UT

penetrant

I

R

C

M2

UT

penetrant

I

R

C

M2

UT

penetrant

I

R

C

M2

UT

penetrant

I

R

C

M2

UT

penetrant

I

R

C

M2

UT

penetrant

I

R

C

M2

UT

penetrant

I

R

C

M2

UT

penetrant

I

R

C

M2

UT

penetrant

I

R

C

M2

UT

penetrant

I

R

C

M2

UT

penetrant

I

R

C

M2

UT

penetrant

I

R

C

M2

UT

penetrant

I

R

C

M2

UT

penetrant

I

R

C

M2

UT

penetrant

I

R

C

M2

UT

penetrant

I

R

C

M2

UT

penetrant

I

R

C

M2

UT

penetrant

I

R

C

M2

UT

penetrant

I

R

C

M2

UT

penetrant

I

R

C

M2

UT

penetrant

I

R

C

M2

UT

penetrant

I

R

C

M2

UT

penetrant

I

R

C

M2

UT

penetrant

I

R

C

M2

UT

penetrant

I

R

C

M2

UT

penetrant

I

R

C

M2

UT

penetrant

I

R

C

M2

UT

penetrant

I

R

C

M2

UT

penetrant

I

R

C

M2

UT

penetrant

I

R

C

M2

UT

penetrant

I

R

C

M2

UT

penetrant

I

R

C

M2

UT

penetrant

I

R

C

M2

UT

penetrant

I

R

C

M2

Trakt	zad.	Urządzenie	Nazwa zadania	Czas trwania	Rozpoczęcie	Zakończenie	GRUPA
V-2141	🔧	zbiornik	Demontaż izolacji	2 dn	czw, 27-04-22	pią, 27-04-23	I
V-2141	🔧	zbiornik	Demontaż	1 dzień	sob, 27-04-24	sob, 27-04-24	M2
V-2141	🔧	zbiornik	Czyszczanie	2 dn	pią, 27-04-23	nie, 27-04-25	C
V-2141	🔧	zbiornik	Montaż rusztowania wewnątrz zbiornika	2 dn	pią, 27-04-23	pon, 27-04-26	R
V-2141	🔧	zbiornik	Badanie PT	2 dn	wto, 27-04-27	śro, 27-04-28	penetrant
V-2141	🔧	zbiornik	Badania UT,VT	2 dn	pią, 27-04-30	pon, 27-05-03	UT
V-2141	🔧	zbiornik	Montaż izolacji	1 dzień	czw, 27-05-06	czw, 27-05-06	I
V-2321	🔧	zbiornik	Montaż rusztowań	3 dn	czw, 27-04-08	nie, 27-04-11	R
V-2321	🔧	zbiornik	Demontaż izolacji	3 dn	pon, 27-04-12	śro, 27-04-14	I
V-2321	🔧	zbiornik	Demontaż , ślepienie	3 dn	czw, 27-04-15	sob, 27-04-17	M2
V-2321	🔧	zbiornik	Montaż rusztowań w zbiorniku	2 dn	sob, 27-04-17	nie, 27-04-18	R
V-2321	🔧	zbiornik	Czyszczanie hydrodynamiczne	1 dzień	nie, 27-04-18	nie, 27-04-18	C
V-2321	🔧	zbiornik	Prace mechaniczne	1 dzień	pon, 27-04-19	pon, 27-04-19	M2
V-2321	🔧	zbiornik	Badanie VT,UT	1 dzień	wto, 27-04-20	wto, 27-04-20	UT
V-2321	🔧	zbiornik	Badania PT	2 dn	śro, 27-04-21	czw, 27-04-22	penetrant
V-2321	🔧	zbiornik	Naprawa płateru	6 dn	pią, 27-04-23	pią, 27-04-30	M6
V-2321	🔧	zbiornik	Wymiana przegrod	2 dn	pią, 27-04-30	nie, 27-05-02	M17
V-2331	🔧	zbiornik	Montaż rusztowań	3 dn	czw, 27-04-08	nie, 27-04-11	R
V-2331	🔧	zbiornik	Demontaż izolacji	3 dn	pon, 27-04-12	śro, 27-04-14	I
V-2331	🔧	zbiornik	Demontaż , ślepienie	3 dn	czw, 27-04-15	sob, 27-04-17	M2
V-2331	🔧	zbiornik	Montaż rusztowań w zbiorniku	2 dn	sob, 27-04-17	nie, 27-04-18	R
V-2331	🔧	zbiornik	Czyszczanie hydrodynamiczne	1 dzień	nie, 27-04-18	nie, 27-04-18	C
V-2331	🔧	zbiornik	Prace mechaniczne	1 dzień	pon, 27-04-19	pon, 27-04-19	M2
V-2331	🔧	zbiornik	Badanie VT,UT	1 dzień	wto, 27-04-20	wto, 27-04-20	UT
V-2331	🔧	zbiornik	Badania PT	2 dn	śro, 27-04-21	czw, 27-04-22	penetrant
V-2331	🔧	zbiornik	Naprawa płateru	6 dn	pią, 27-04-23	pią, 27-04-30	M6
V-2331	🔧	zbiornik	Wymiana przegrod	2 dn	pią, 27-04-30	nie, 27-05-02	M17
V-2331	🔧	zbiornik	Montaż rusztowań	3 dn	czw, 27-04-08	nie, 27-04-11	R
V-2331	🔧	zbiornik	Demontaż izolacji	3 dn	pon, 27-04-12	śro, 27-04-14	I
V-2341/T-2341	🔧	zbiornik	Demontaż , ślepienie	3 dn	czw, 27-04-15	sob, 27-04-17	M2
V-2341/T-2341	🔧	zbiornik	Montaż rusztowań w zbiorniku	2 dn	pią, 27-04-16	nie, 27-04-18	R
V-2341/T-2341	🔧	zbiornik	Czyszczanie hydrodynamiczne	1 dzień	nie, 27-04-18	nie, 27-04-18	C
V-2341/T-2341	🔧	zbiornik	Prace mechaniczne	1 dzień	pon, 27-04-19	pon, 27-04-19	M2
V-2341/T-2341	🔧	zbiornik	Badanie VT,UT	1 dzień	wto, 27-04-20	wto, 27-04-20	UT
V-2341/T-2341	🔧	zbiornik	Badania PT	2 dn	śro, 27-04-21	czw, 27-04-22	penetrant
V-2341/T-2341	🔧	zbiornik	Naprawa płateru	6 dn	pią, 27-04-23	pią, 27-04-30	M6
V-2341/T-2341	🔧	zbiornik	Wymiana przegrod	2 dn	pią, 27-04-30	nie, 27-05-02	M17
V-2341/T-2341	🔧	zbiornik	Montaż rusztowań	3 dn	czw, 27-04-08	nie, 27-04-11	R
V-2341/T-2341	🔧	zbiornik	Demontaż izolacji	3 dn	pon, 27-04-12	śro, 27-04-14	I
V-2341/T-2341	🔧	zbiornik	Demontaż , ślepienie	3 dn	czw, 27-04-15	sob, 27-04-17	M2
V-2341/T-2341	🔧	zbiornik	Montaż rusztowań w zbiorniku	2 dn	pią, 27-04-16	nie, 27-04-18	R
V-2341/T-2341	🔧	zbiornik	Czyszczanie hydrodynamiczne	1 dzień	nie, 27-04-18	nie, 27-04-18	C
V-2341/T-2341	🔧	zbiornik	Prace mechaniczne	1 dzień	pon, 27-04-19	pon, 27-04-19	M2
V-2341/T-2341	🔧	zbiornik	Badanie VT,UT	1 dzień	wto, 27-04-20	wto, 27-04-20	UT
V-2341/T-2341	🔧	zbiornik	Badania PT	2 dn	śro, 27-04-21	czw, 27-04-22	penetrant
V-2341/T-2341	🔧	zbiornik	Naprawa płateru	6 dn	pią, 27-04-23	pią, 27-04-30	M6
V-2341/T-2341	🔧	zbiornik	Wymiana przegrod	2 dn	pią, 27-04-30	nie, 27-05-02	M17
V-2341/T-2341	🔧	zbiornik	Montaż rusztowań	3 dn	czw, 27-04-08	nie, 27-04-11	R
V-2341/T-2341	🔧	zbiornik	Demontaż izolacji	3 dn	pon, 27-04-12	śro, 27-04-14	I
V-2341/T-2341	🔧	zbiornik	Demontaż , ślepienie	3 dn	czw, 27-04-15	sob, 27-04-17	M2
V-2341/T-2341	🔧	zbiornik	Montaż rusztowań w zbiorniku	2 dn	pią, 27-04-16	nie, 27-04-18	R
V-2341/T-2341	🔧	zbiornik	Czyszczanie hydrodynamiczne	1 dzień	nie, 27-04-18	nie, 27-04-18	C
V-2341/T-2341	🔧	zbiornik	Prace mechaniczne	1 dzień	pon, 27-04-19	pon, 27-04-19	M2
V-2341/T-2341	🔧	zbiornik	Badanie VT,UT	1 dzień	wto, 27-04-20	wto, 27-04-20	UT
V-2341/T-2341	🔧	zbiornik	Badania PT	2 dn	śro, 27-04-21	czw, 27-04-22	penetrant
V-2341/T-2341	🔧	zbiornik	Naprawa płateru	6 dn	pią, 27-04-23	pią, 27-04-30	M6
V-2341/T-2341	🔧	zbiornik	Wymiana przegrod	2 dn	pią, 27-04-30	nie, 27-05-02	M17
V-2341/T-2341	🔧	zbiornik	Montaż rusztowań	3 dn	czw, 27-04-08	nie, 27-04-11	R
V-2341/T-2341	🔧	zbiornik	Demontaż izolacji	3 dn	pon, 27-04-12	śro, 27-04-14	I
V-2341/T-2341	🔧	zbiornik	Demontaż , ślepienie	3 dn	czw, 27-04-15	sob, 27-04-17	M2
V-2341/T-2341	🔧	zbiornik	Montaż rusztowań w zbiorniku	2 dn	pią, 27-04-16	nie, 27-04-18	R
V-2341/T-2341	🔧	zbiornik	Czyszczanie hydrodynamiczne	1 dzień	nie, 27-04-18	nie, 27-04-18	C
V-2341/T-2341	🔧	zbiornik	Prace mechaniczne	1 dzień	pon, 27-04-19	pon, 27-04-19	M2
V-2341/T-2341	🔧	zbiornik	Badanie VT,UT	1 dzień	wto, 27-04-20	wto, 27-04-20	UT
V-2341/T-2341	🔧	zbiornik	Badania PT	2 dn	śro, 27-04-21	czw, 27-04-22	penetrant
V-2341/T-2341	🔧	zbiornik	Naprawa płateru	6 dn	pią, 27-04-23	pią, 27-04-30	M6
V-2341/T-2341	🔧	zbiornik	Wymiana przegrod	2 dn	pią, 27-04-30	nie, 27-05-02	M17
V-2341/T-2341	🔧	zbiornik	Montaż rusztowań	3 dn	czw, 27-04-08	nie, 27-04-11	R
V-2341/T-2341	🔧	zbiornik	Demontaż izolacji	3 dn	pon, 27-04-12	śro, 27-04-14	I
V-2341/T-2341	🔧	zbiornik	Demontaż , ślepienie	3 dn	czw, 27-04-15	sob, 27-04-17	M2
V-2341/T-2341	🔧	zbiornik	Montaż rusztowań w zbiorniku	2 dn	pią, 27-04-16	nie, 27-04-18	R
V-2341/T-2341	🔧	zbiornik	Czyszczanie hydrodynamiczne	1 dzień	nie, 27-04-18	nie, 27-04-18	C
V-2341/T-2341	🔧	zbiornik	Prace mechaniczne	1 dzień	pon, 27-04-19	pon, 27-04-19	M2
V-2341/T-2341	🔧	zbiornik	Badanie VT,UT	1 dzień	wto, 27-04-20	wto, 27-04-20	UT
V-2341/T-2341	🔧	zbiornik	Badania PT	2 dn	śro, 27-04-21	czw, 27-04-22	penetrant
V-2341/T-2341	🔧	zbiornik	Naprawa płateru	6 dn	pią, 27-04-23	pią, 27-04-30	M6
V-2341/T-2341	🔧	zbiornik	Wymiana przegrod	2 dn	pią, 27-04-30	nie, 27-05-02	M17
V-2341/T-2341	🔧	zbiornik	Montaż rusztowań	3 dn	czw, 27-04-08	nie, 27-04-11	R
V-2341/T-2341	🔧	zbiornik	Demontaż izolacji	3 dn	pon, 27-04-12	śro, 27-04-14	I
V-2341/T-2341	🔧	zbiornik	Demontaż , ślepienie	3 dn	czw, 27-04-15	sob, 27-04-17	M2
V-2341/T-2341	🔧	zbiornik	Montaż rusztowań w zbiorniku	2 dn	pią, 27-04-16	nie, 27-04-18	R
V-2341/T-2341	🔧	zbiornik	Czyszczanie hydrodynamiczne	1 dzień	nie, 27-04-18	nie, 27-04-18	C
V-2341/T-2341	🔧	zbiornik	Prace mechaniczne	1 dzień	pon, 27-04-19	pon, 27-04-19	M2
V-2341/T-2341	🔧	zbiornik	Badanie VT,UT	1 dzień	wto, 27-04-20	wto, 27-04-20	UT
V-2341/T-2341	🔧	zbiornik	Badania PT	2 dn	śro, 27-04-21	czw, 27-04-22	penetrant
V-2341/T-2341	🔧	zbiornik	Naprawa płateru	6 dn	pią, 27-04-23	pią, 27-04-30	M6
V-2341/T-2341	🔧	zbiornik	Wymiana przegrod	2 dn	pią, 27-04-30	nie, 27-05-02	M17
V-2341/T-2341	🔧	zbiornik	Montaż rusztowań	3 dn	czw, 27-04-08	nie, 27-04-11	R
V-2341/T-2341	🔧	zbiornik	Demontaż izolacji	3 dn	pon, 27-04-12	śro, 27-04-14	I
V-2341/T-2341	🔧	zbiornik	Demontaż , ślepienie	3 dn	czw, 27-04-15	sob, 27-04-17	M2
V-2341/T-2341	🔧	zbiornik	Montaż rusztowań w zbiorniku	2 dn	pią, 27-04-16	nie, 27-04-18	R
V-2341/T-2341	🔧	zbiornik	Czyszczanie hydrodynamiczne	1 dzień	nie, 27-04-18	nie, 27-04-18	C
V-2341/T-2341	🔧	zbiornik	Prace mechaniczne	1 dzień	pon, 27-04-19	pon, 27-04-19	M2
V-2341/T-2341	🔧	zbiornik	Badanie VT,UT	1 dzień	wto, 27-04-20	wto, 27-04-20	UT
V-2341/T-2341	🔧	zbiornik	Badania PT	2 dn	śro, 27-04-21	czw, 27-04-22	penetrant
V-2341/T-2341	🔧	zbiornik	Naprawa płateru	6 dn	pią, 27-04-23	pią, 27-04-30	M6
V-2341/T-2341	🔧	zbiornik	Wymiana przegrod	2 dn	pią, 27-04-30	nie, 27-05-02	M17
V-2341/T-2341	🔧	zbiornik	Montaż rusztowań	3 dn	czw, 27-04-08	nie, 27-04-11	R
V-2341/T-2341	🔧	zbiornik	Demontaż izolacji	3 dn	pon, 27-04-12	śro, 27-04-14	I
V-2341/T-2341	🔧	zbiornik	Demontaż , ślepienie	3 dn	czw, 27-04-15	sob, 27-04-17	M2
V-2341/T-2341	🔧	zbiornik	Montaż rusztowań w zbiorniku	2 dn	pią, 27-04-16	nie, 27-04-18	R
V-2341/T-2341	🔧	zbiornik	Czyszczanie hydrodynamiczne	1 dzień	nie, 27-04-18	nie, 27-04-18	C
V-2341/T-2341	🔧	zbiornik	Prace mechaniczne	1 dzień	pon, 27-04-19	pon, 27-04-19	M2
V-2341/T-2341	🔧	zbiornik	Badanie VT,UT	1 dzień	wto, 27-04-20	wto, 27-04-20	UT
V-2341/T-2341	🔧	zbiornik	Badania PT	2 dn	śro, 27-04-21	czw, 27-04-22	penetrant
V-2341/T-2341	🔧	zbiornik	Naprawa płateru	6 dn	pią, 27-04-23	pią, 27-04-30	M6
V-2341/T-2341	🔧	zbiornik	Wymiana przegrod	2 dn	pią, 27-04-30	nie, 27-05-02	M17
V-2341/T-2341	🔧	zbiornik	Montaż rusztowań	3 dn	czw, 27-04-08	nie, 27-04-11	R
V-2341/T-2341	🔧	zbiornik	Demontaż izolacji	3 dn	pon, 27-04-12	śro, 27-04-14	I
V-2341/T-2341	🔧	zbiornik	Demontaż , ślepienie	3 dn	czw, 27-04-15	sob, 27-04-17	M2
V-2341/T-2341	🔧	zbiornik	Montaż rusztowań w zbiorniku	2 dn	pią, 27-04-16	nie, 27-04-18	R
V-2341/T-2341	🔧	zbiornik	Czyszczanie hydrodynamiczne	1 dzień	nie, 27-04-18	nie, 27-04-18	C
V-2341/T-2341	🔧	zbiornik	Prace mechaniczne	1 dzień	pon, 27-04-19	pon, 27-04-19	M2
V-2341/T-2341	🔧	zbiornik	Badanie VT,UT	1 dzień	wto, 27-04-20	wto, 27-04-20	UT
V-2341/T-2341	🔧	zbiornik	Badania PT	2 dn	śro, 27-04-21	czw, 27-04-22	penetrant
V-2341/T-2341	🔧	zbiornik	Naprawa płateru	6 dn	pią, 27-04-23	pią, 27-04-30	M6
V-2341/T-2341	🔧	zbiornik	Wymiana przegrod	2 dn	pią, 27-04-30	nie, 27-05-02	M17
V-2341/T-2341	🔧	zbiornik	Montaż rusztowań	3 dn	czw, 27-04-08	nie, 27-04-11	R
V-2341/T-2341	🔧	zbiornik	Demontaż izolacji	3 dn	pon, 27-04-12	śro, 27-04-14	I
V-2341/T-2341	🔧	zbiornik	Demontaż , ślepienie	3 dn	czw, 27-04-15	sob, 27-04-17	M2
V-2341/T-2341	🔧	zbiornik	Montaż rusztowań w zbiorniku	2 dn	pią, 27-04-16	nie, 27-04-18	R
V-2341/T-2341	🔧	zbiornik	Czyszczanie hydrodynamiczne	1 dzień	nie, 27-04-18	nie, 27-04-18	C
V-2341/T-2341	🔧	zbiornik	Prace mechaniczne	1 dzień	pon, 27-04-19	pon, 27-04-19	M2
V-2341/T-2341	🔧	zbiornik	Badanie VT,UT	1 dzień	wto, 27-04-20	wto, 27-04-20	UT
V-2341/T-2341	🔧	zbiornik	Badania PT	2 dn	śro, 27-04-21	czw, 27-04-22	penetrant
V-2341/T-2341	🔧	zbiornik	Naprawa płateru	6 dn	pią, 27-04-23	pią, 27-04-30	M6
V-2341/T-2341	🔧	zbiornik	Wymiana przegrod	2 dn	pią, 27-04-30	nie, 27-05-02	M17
V-2341/T-2341	🔧	zbiornik	Montaż rusztowań	3 dn	czw, 27-04-08	nie, 27-04-11	R
V-2341/T-2341	🔧	zbiornik	Demontaż izolacji	3 dn	pon, 27-04-12	śro, 27-04-14	I
V-2341/T-2341	🔧	zbiornik	Demontaż , ślepienie	3 dn	czw, 27-04-15	sob, 27-04-17	M2
V-2341/T-2341	🔧	zbiornik	Montaż rusztowań w zbiorniku	2 dn	pią, 27-04-16	nie, 27-04-18	R
V-2341/T-2341	🔧	zbiornik	Czyszczanie hydrodynamiczne	1 dzień	nie, 27-04-18	nie, 27-04-18	C
V-2341/T-2341	🔧	zbiornik	Prace mechaniczne	1 dzień	pon, 27-04-19	pon, 27-04-19	M2
V-2341/T-2341	🔧	zbiornik	Badanie VT,UT	1 dzień	wto, 27-04		

Tryt																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

[illegible]

9602 'L' 000

[illegible]

ryt Tekst1	Urządzenie	Nazwa zadania	Czas trwania	Rozpoczęcie	Zakończenie	GRUPA
ad.						
🔧 Rurociągi olejowe	rurociągi	Montaż	8 dn	pon, 27-04-26	śro, 27-05-05	M2
🔧 Rurociągi olejowe	ruro	Montaż	5 dn	pon, 27-04-26	pią, 27-04-30	M2
🔧 Usterki	inne	Prace mechaniczne	12 dn	czw, 27-04-22	pią, 27-05-07	M2
🔧 kompensatory EXR	kompensatory	Demontaż	2 dn	pią, 27-04-16	pon, 27-04-19	M2
🔧 kompensatory EXR	kompensatory	Inspekcja	4 dn	wto, 27-04-20	pią, 27-04-23	M2
🔧 kompensatory EXR	kompensatory	Montaż	2 dn	pią, 27-04-23	pon, 27-04-26	M2
🔧 Czyszczenie	inne	Prace porządkowe przed odbiorem instalacji	4 dn	śro, 27-04-28	sob, 27-05-01	C

2027-maja 10 04 01 28 01 25 22 19 16 13 10 07 04 01 2027-kwieśnia 17 14 11 08 05 02 2027-marca 11 08 05 02

C **M2** **M**